



COMUNE DI POZZA DI FASSA

COMUN DE POZA

PROVINCIA DI TRENTO/PROVINZIA DE TRENTH

Verbale di deliberazione/ Verbal de deliberazion n. 164

della Giunta comunale/de la Jonta de Comun

OGGETTO: “Interventi volti alla qualificazione di spazi urbani storici caratterizzati da particolare valenza storico-architettonica: primo stralcio (interventi 6, 7 e 8)”. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

SE TRATA: “Intervenc ouc a miorèr i sciti storics de païsc caraterisé da n valor particolèr dal pont de veduda storich-architetonich: pruma pèrt (intervenc 6, 7 e 8)”. Aproazion de la contabilità finèla e del zertificat de esecuzion regolèra.

L’anno **duemilaquattordici** addì **otto** del mese di **ottobre** alle ore **18.14** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

L'an doimilecatordesc ai ot del meis de otober da les 18.14 te sala de la adunanzes, dò aer manà fora avis regolèr descheche perveit la lege, se bina adum la Jonta de Comun.

Presenti i signori/Tol pèrt i Segniores:

DELLAGIACOMA Tullio	- Sindaco <i>Ombolt</i>
FLORIAN Giulio	- Vicesindaco <i>Vizeombolt</i>
LORENZ Fausto	- Assessore <i>Assessor</i>
MATTEVI Renata	- Assessore <i>Assessor</i>
DORICH Francesca	- Assessore <i>Assessor</i>

Presenti Tol pèrt	Assenti No tol pèrt
X	
X	
X	
	X
X	

Assiste il Segretario comunale supplente signora
Tol pèrt e verbalisea l Secretèr de Comun suplent segnora

dott.ssa CHIARA LUCHINI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signore
Zertà che l numer de chi che tol pèrt l'é legal, l segnor

TULLIO DELLAGIACOMA nella sua qualità di/*desche*
SINDACO/OMBOLT

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato./*tol sù la funzion de president e declarea che la sentèda la é orida per fèr fora l'argoment dit de sora.*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 – D.P.G.R. 1.2.2005 n. .3/L e ss.mm. e ii.)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 – D.P.G.R. da l'1.2.2005 n. 3/L e s.m.f.d. e i.)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale supplente, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno / *Gé sotscrit Secretèr de Comun suplent, conforma la declarazion del Suté, zertifichee che copia de chest verbal vegn publichèda ai*

13.10.2014

all’albo telematico del Comune sul sito www.albotelematico.tn.it ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

te l'Albo telematich del Comun sul sit www.albotelematico.tn.it olache la restarà tachèda fora 10 dis alalongia.

Addì/Ai, **13.10.2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
SUPPLENTE
*L SECRETÈR DE COMUN
SUPLENT*
F.to dott.ssa Chiara Luchini

CUP: G97H11003270007
CIG: 505376961B

Oggetto: “Interventi volti alla qualificazione di spazi urbani storici caratterizzati da particolare valenza storico-architettonica: primo stralcio (interventi 6, 7 e 8)”. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

PREMESSO CHE:

- con propria deliberazione n. 198 del 27 dicembre 2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo degli “Interventi volti alla qualificazione di spazi urbani storici caratterizzati da particolare valenza storico-architettonica: primo stralcio (interventi 6, 7 e 8)”, redatto dal professionista incaricato ing. Giovanni Casari con Studio Tecnico in Pozza di Fassa (provvedimento giuntale n. 107 di data 13 luglio 2011, giusta convenzione n. 1191 del 3 agosto 2011);
- con propria deliberazione n. 127 dell’11 luglio 2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato riapprovato in linea tecnica il predetto progetto definitivo secondo le indicazioni prescritte dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della PAT – Ufficio Affari Amministrativi ai fini dell’assegnazione definitiva del contributo di cui alla Determinazione n. 165 del 17 dicembre 2010;
- il primo stralcio del progetto suddetto a firma dell’ing. Casari, datato dicembre 2011 ed acquisito al protocollo comunale in data 7 dicembre 2011 al n. 12412, corrisponde agli interventi progettuali 1, 2 e 3, e nel particolare:
 - **Intervento 1 Strada del Piz;**
 - **Intervento 2 Strada Cavour (e Strada de Col);**
 - **Intervento 3 Troi de Anter le Aghe (e Strada Sas da le Undesc);**
- il Comune di Pozza di Fassa, ha presentato domanda di contributo per il recupero degli insediamenti storici come previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1919 di data 20 agosto 2010 alla quale è stato allegato anche un progetto preliminare, come evidenziava la stessa deliberazione;
- il progetto preliminare è stato redatto sempre dall’ing. Casari a seguito di sondaggio informale e, formalmente incaricato con deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 10.9.2010, giusta convenzione n. 1123 del 21.9.2010;
- a seguito di domanda di contributo, il Dirigente del Servizio Urbanistica della PAT con propria determinazione n. 165 del 17 dicembre 2010 ha assegnato al progetto preliminare di interventi di qualificazione di spazi urbani storici presentato dal Comune di Pozza di Fassa un contributo di € 280.000,00- su una spesa ammessa di € 400.000,00- relativa ad un primo stralcio di lavori;
- il Responsabile dei Servizi Tecnici comunali, con nota di data 27 dicembre 2011 prot. n. 13458 ha inviato al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della PAT tutta la documentazione necessaria per la formale concessione di contributo

Se tratta: “*Intervenc ouc a miorèr i sciti storics de païsc caraterisé da n valor particolèr dal pont de veduda storich-architetonich: pruma pèrt (intervenc 6, 7 e 8)*”. Aproazion de la contabilità finèla e del zertificat de esecuzion regolèra.

DIT DANTFORA CHE:

- *con sia deliberazion n. 198 dai 27 de dezember del 2011, esecutiva aldò de la lege, l’è stat fat l’aproazion tecnica del projet definitif di “Intervenc ouc a miorèr i spazies storics de païsc caraterisé da n valor particolèr dal pont de veduda storich-architetonich: pruma pèrt (intervenc 6, 7 e 8)”, metù jù dal profescionist enciarìa enj. Giovanni Casari col Studie Tecnic a Poza (provediment de la Jonta n. 107 dai 13 de messèl del 2011, aldò de la convenzion n. 1191 dai 3 de aost del 2011);*
- *con sia deliberazion n. 127 dai 11 de messèl del 2012, esecutiva aldò de la lege, l’è stat aproà da nef demò en linia tecnica l projet définitif aldò de la indicazions prescrites dal Servije Urbanistica e Defendura del Paesaje de la PAT – Ofize Afares Aministratives per l’assegnazion definitiva del contribut aldò de la Determinazion n. 165 dai 17 de dezember del 2010;*
- *la pruma pèrt del projet scrit de sora sotscrita da l’enj. Casari, che à sù la data del dezember del 2011 e registrà te protocol de comun ai 7 de dezember del 2011 col n. 12412, che corespon ai intervenc de projet 1, 2 e 3, e più avisa:*
 - ***Intervent 1 Strada del Piz;***
 - ***Intervent 2 Strada Cavour (e Strada de Col);***
 - ***Intervent 3 Troi de Anter le Aghe (e Strada Sas da le Undesc);***
- *l Comun de Poza à portà dant la domana de contribut per l recuperament di insediamenc storics descheche l’è pervedù co la deliberazion de la Jonta Provinzièla n. 1919 dai 20 de aost del 2010 a chela che ge é stat enjontà ite ence n prum projet, desche domanà da la medema deliberazion;*
- *l prum projet l’è stat metù jù semper da l’enj. Casari, dò che l’è stat metù a jir na garejèda no formèla, e che l’à ciapà sù la encèria a na vida formèla co la deliberazion de la Jonta de comun n. 113 dai 10.9.2010, aldò de la convenzion n. 1123 dai 21.9.2010;*
- *aldò de la domana de contribut, l Sorastant del Servije Urbanistica de la P.A.T con sia determinazion n. 165 dai 17 de dezember del 2010, l ge à conzedù al prum projet de intervenc per miorèr i sciti storics de païsc portà dant dal Comun de Poza n contribut de € 280.000,00 su na speisa ametuda de € 400.000,00 che la revèrda na pruma pèrt di lurieres;*
- *l Responsabol di Servijes Tecnics de comun, co la letra dai 27 de dezember del 2011 prot. n. 13458 l ge à manà al Servije Urbanistica e Stravardament del Paesaje de la PAT, duta la documentazion che serf per la conzession formèla de contribut scrita te*

- elencata nella comunicazione dello stesso di data 9 febbraio 2011 prot. n. S013/2011/83130/18.3/APO-SR;
- il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della PAT – Ufficio Affari Amministrativi, con nota di data 15 giugno 2012 prot. n. S013/2012/352506/18.3/SR acquisita al protocollo comunale il 18 giugno 2012 al n. 6190, ha comunicato che la pratica relativa alla concessione di finanziamento viene sospesa per le verifiche e correzioni ivi meglio specificate;
 - a seguito della comunicazione predetta e di colloqui con gli uffici provinciali, l'ing. Casari ha aggiornato il progetto definitivo relativo alla richiesta di finanziamento degli interventi per l'anno 2010 di cui alla L.P. 1/93 e s.m.i.;
 - a seguito dell'aggiornamento indicato dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della PAT il quadro economico è stato suddiviso in 2 categorie, e precisamente: Cat. 1) Opere ammissibili a finanziamento PAT e Cat. 2) Opere a carico del Comune di Pozza di Fassa, pertanto il nuovo quadro economico prevede una spesa complessiva di € 555.618,36- (Cat. 1 € 495.954,48- e Cat. 2) € 59.663,88-), di cui € 415.085,63- (Cat. 1) € 364.039,78- e Cat. 2) € 51.045,85-) per lavori a base d'asta comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 5.887,83- (Cat. 1) € 5.306,99- e Cat. 2) € 580,84-) e € 140.532,73- per somme a disposizione dell'Amministrazione (Cat. 1) €131.914,70- e Cat. 2) €8.618,03-);
 - con determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio n. 17 di data 1° febbraio 2013 è stata confermata la concessione al Comune di Pozza di Fassa del contributo di cui al precedente provvedimento n. 165 del 17.12.2010, corrispondente al valore attuale di €280.000,00-, per i lavori di qualificazione degli spazi urbani storici in parola;
 - con deliberazione della Giunta comunale n. 31 di data 6.3.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo degli “Interventi volti alla qualificazione di spazi urbani storici caratterizzati da particolare valenza storico-architettonica: primo stralcio (interventi 6, 7 e 8)” acclarante il costo complessiva in € 555.618,36- (Cat. 1) €495.567,61- e Cat. 2) €60.050,75-), di cui € 418.874,34- (Cat. 1) € 367.476,79- e Cat. 2) € 51.397,55-) per lavori a base d'asta comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per €6.007,05- (Cat. 1) €5.416,03- e Cat. 2) €591,02-) e € 136.744,02- per somme a disposizione dell'Amministrazione (Cat. 1) € 128.090,82- e Cat. 2) €8.653,20-);
 - con determinazione del Segretario comunale supplente n. 23 di data 27.3.2013, sono stati approvati l'elenco delle ditte da invitare, la lettera di invito e lo schema di contratto, stabilendo di eseguire gli stessi in economia mediante il sistema del cottimo fiduciario di cui all'art. 52 della L.P. 10
- la comunicazion del medemo dai 9 de firé del 2011 prot. n. S013/2011/83130/18.3/APO-SR;*
- *l Servije Urbanistica e Stravardament del Paesaje de la PAT – Ofize Afares Aministratives, co la letra dai 15 de jugn del 2012 prot. n. S013/2012/352506/18.3/SR registrèda te protocol de comun ai 18 de jugn del 2012 col n. 6190, l fèsc a saer che la pratica che reverda la conzescion del finanziamet la vegn lascèda sù per la verifiches e la corezions despieghèdes miec te chest;*
 - *aldò de la comunicazion scrita de sora e de rejonèdes coi ofizes provinzièi, l'enj. Casari l'à agiornà l projet definitif en cont de la domana de finanziamet di intervenc per l'an 2010 aldò de la L.P. 1/93 e m.e.i.f.d.;*
 - *dò da l'agiornament stabili dal Servije Urbanistica e Stravardament del Paesaje de la PAT l chèder economich l'é stat spartì te 2 categories e più avisa: Cat. 1) operes che pel vegnir finanzièdes da la PAT e Cat 2) operes a cèria del comun de Poza, donca l nef chèder economich l perveit na speisa de € 555.618,36- en dut (Cat. 1 € 495.954,48- e Cat. 2) € 59.663,88-), e de chisc € 415.085,63- (Cat. 1) € 364.039,78- e Cat. 2) € 51.045,85-) per lurieres a basa de apalt tout ite i agravies per la seureza no sotmetui a rebas per € 5.887,83- (Cat. 1) € 5.306,99- e Cat. 2) € 580,84-) e € 140.532,73- per la somes metudes a la leta de l'Aministratzion (Cat. 1) € 131.914,70- e Cat. 2) € 8.618,03-);*
 - *co la determinazion del Sorastant del Servije Urbanistica e Stravardament del Paesaje n. 17 dal Im de firé del 2013 l'é stat confermà la conzescion del contribut scrit tel provediment da dant n. 165 dai 17.12.2010, che corespon al valor de ades de € 280.000,00-, per i lurieres ouc a miorèr i sciti storics de païsc en costion;*
 - *co la deliberazion de la Jonta de comun n. 31 dai 6.3.2013, esecutiva aldò de la lege, l'é stat aproà l projet esecutif di “Intervenc ouc a miorèr i sciti storics de païsc caraterisé da n valor particolèr dal pont de veduda storich-architettonich: pruma pèrt (intervenc 6, 7 e 8)” che l moscia n cost de € 555.618,36- en dut (Cat. 1) € 495.567,61- e Cat. 2) € 60.050,75-), e de chisc € 418.874,34- (Cat. 1) € 367.476,79- e Cat. 2) € 51.397,55-) per lurieres a basa de apalt tout ite i agravies per la seureza no sotmetui a rebas per € 6.007,05- (Cat. 1) € 5.416,03- e Cat. 2) € 591,02-) e € 136.744,02- per la somes metudes a la leta de l'Aministratzion (Cat. 1) € 128.090,82- e Cat. 2) € 8.653,20-);*
 - *co la determinazion del Secretèr de comun suplent n. 23 dai 27.3.2013 l'é stat aproà la lista de la firmes da envier, la letra de envit e l sboz de contrat, e l'é stat stabili de meter a jir i medemi en economia tras l sistem del cotim fiduzièr aldò de l'art. 52 de la L.P. dai 10 de setember del 1993 n.*

- settembre 1993 n. 26 e ss.mm.;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 27 marzo 2013, debitamente esecutiva, è stato conferito all'ing. Giovanni Casari l'incarico di Direzione lavori, Misura e Contabilità, giusta Convenzione Rep. n. 1383 del 19 luglio 2013;
 - con deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 27 marzo 2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato conferito al geom. Alessandro Furci l'incarico di Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, giusta Convenzione Rep. n. 1391 del 26 agosto 2013;
 - i lavori in questione sono stati aggiudicati, a seguito di esperimento di gara ufficiosa, giusta verbale del 6 maggio 2013 sub prot. n. 4370 del 7.5.2013, all'Impresa "F.Illi Giovanella Srl" con sede legale a Cembra - loc. Predole n. 5-7 (TN), per un netto contrattuale complessivo di € 308.779,15-, così determinato a seguito di presentazione di offerta con un ribasso del 26,666% sull'importo a base d'asta di €412.867,29- cui vanno aggiunti €6.007,05- relativi ad oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, giusta contratto d'appalto Rep. n. 1384 del 24.7.2013;
 - i lavori sono stati consegnati in data 29 agosto 2013 come da processo verbale di consegna dei lavori agli atti;
 - per l'esecuzione degli stessi il tempo utile per l'ultimazione era previsto in 120 gg. naturali e consecutivi, pertanto l'ultimazione doveva avvenire entro il giorno 27 dicembre 2013;
 - dopo la sospensione invernale, i lavori sono stati ripresi in data 7 maggio 2014;
 - con nota di data 26 maggio 2014, acquisita al protocollo comunale in data 29 maggio 2014 al n. 5282 il Direttore Lavori ha comunicato la necessità di predisporre una variante progettuale per apportare migliorie ai lavori in oggetto in accordo con l'Impresa appaltatrice e l'Amministrazione comunale;
 - pertanto con determinazione del Segretario comunale supplente n. 63 del 29 maggio 2014 è stato conferito all'ing. Giovanni Casari l'incarico di predisporre la I Variante relativa ai lavori di "Interventi volti alla qualificazione di spazi urbani storici caratterizzati da particolare valenza storico-architettonica: primo stralcio (interventi 6, 7 e 8)";
 - i lavori sono stati sospesi nuovamente in data 20 giugno 2014 al fine di predisporre la perizia suppletiva di variante predetta;
 - con deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 2 luglio 2014, debitamente esecutiva è stata approvata la perizia d'variante n. 1 acclarante il nuovo importo contrattuale in € 363.888,81- con un aumento di € 55.109,66- rispetto all'importo contrattuale originario di € 308.779,15-, e il costo totale dell'opera in complessivi € 555.618,36-, e risulta essere così suddiviso:
 1. € 363.888,81- per lavorazioni (€ 315.718,83- PAT
- 26 e m.f.d..*
- *co la deliberazion de la Jonta de comun n. 44 dai 27 de mèrz del 2013, apontin en doura, ge é stat dat sù a l'enj. Giovanni Casari la encèria de Direzion Lurieres, Mesura e Contabilità, aldò de la Convenzion Rep. n. 1383 dai 19 de messèl del 2013;*
 - *co la deliberazion de la Jonta de comun n. 45 dai 27 de mèrz del 2013, esecutiva aldò de la lege, ge é stat dat sù al geom. Alessandro Furci la encèria de Coordenament de la seureza endèna i lurieres, aldò de la Convenzion Rep. n. 1391 dai 26 de aost del 2013;*
 - *i lurieres en chestion i é stac dac sù, aldò de garejèda ofiziosa, desche da verbal dai 6 de mé del 2013 sub prot. n. 4370 dai 7.5.2013, a la Firma "F.Illi Giovanella Srl" con senta legala a Cembra – loc. Predole n. 5-7 (TN), per na zifra biota de contrat de € 308.779,15-, coscita determinà aldò de la prejetazion de perferida co n rebas del 26,666% su la zifra a basa de apalt de € 412.867,29- a chi che ge va enjontà € 6.007,05-per agravies de la seureza, no sotmetui a rebas, aldò del contrat de apalt Rep. n. 1384 dai 24.7.2013;*
 - *i lurieres i é stac consegné ai 29 de aost del 2013 desche da prozess verbal de consegna di lurieres ai ac;*
 - *per meter a jir i medemi l temp ùtol per i fenir sù l'era pervedù te 120 dis naturèi e dò a dò, donca, i cognea fenir sù dant che sie fora i 27 de dezember del 2013;*
 - *dò la sospenzion da d'invern, i lurieres i é taché da nef via ai 7 de mé del 2014;*
 - *co la comunicazion dai 26 de mé del 2014, registrèda te comun ai 29 de mé del 2014 col n. 5282 l Diretor di Lurieres l'à fat a saer che l'é l besegn de meter jù na varianta tel projet per miorèr i lurieres en chestion d'acort co la Firma che à ciapà l lurier e l'Aministratzion de comun;*
 - *donca co la determinazion del Secretèr de comun suplent n. 63 dai 29 de mé del 2014 ge é stat dat sù a l'enj. Giovanni Casari la encèria de meter jù la I varianta al projet di lurieres de "Intervenc ouc a miorèr i sciti storics de païsc caraterisé da n valor particolèr dal pont de veduda storich-architetonich: pruma pèrt (intervenc 6, 7 e 8)";*
 - *i lurieres i é stac da nef lascé sù ai 20 de jugn del 2014 per meter jù la perizia de enjonta de varianta dita de sora;*
 - *co la deliberazion de la Jonta de comun n. 112 dai 2 de messèl del 2014 apontin en doura, l'é stat aproà la perizia de varianta n. 1 che met dant l cost nef de contrat te € 363.888,81- co n smaorament de € 55.109,66-respet a la zifra de contrat del scomenz de € 308.779,15- e l cost de l'òpera te € 555.618,36- en dut, e l'é coscita spartì fora:*
 - *€ 363.888,81- per lurieres (€ 315.718,83- PAT*

- PAT e € 48.169,98- Comune) al netto del ribasso d'asta del 26,666% di cui € 6.007,05- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (€ 5.416,03- PAT e € 591,02- Comune);*
- *€ 191.729,55- per somme a disposizione dell'Amministrazione (€ 124.816,14- PAT, € 9.362,12- Comune e € 57.551,29- accantonamento ribasso d'asta);*
corrisponde esattamente a quanto finanziato a suo tempo;
 - l'Impresa F.lli Giovanella S.r.l. con sede legale a Cembra (TN), affidataria dell'opera principale, si è assunta l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante direttamente con la sottoscrizione dell'Atto di sottomissione per l'importo di € 55.109,66- nonché il verbale di concordamento di nuovi prezzi n. 2 che ridetermina il nuovo importo contrattuale in € 363.888,81- giusta Atto di sottomissione n. 1 Rep. n. 1513 del 3 luglio 2014;
 - con lo stesso provvedimento è stato aumentato di 10 giorni il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, ovvero il tempo utile passa dai 120 gg a 130 gg. naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna;
 - in data 3 luglio 2014, i lavori sono stati ripresi come da verbale di ripresa dei lavori agli atti ed in data 10 luglio 2014 gli stessi sono stati ultimati, come si evince da apposito certificato sempre agli atti, pertanto entro il tempo utile contrattuale;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ora la Contabilità finale relativa ai lavori di “Interventi volti alla qualificazione di spazi urbani storici caratterizzati da particolare valenza storico-architettonica: primo stralcio (interventi 6, 7 e 8)” trasmessa dal professionista incaricato ing. Giovanni Casari acquisita al protocollo comunale il 18 agosto 2014 al n. 8272 composta dai seguenti elaborati tecnici:

- Sommario del Registro di Contabilità dd. 11/8/2014;
- Stato finale dei lavori dd. 11/8/2014;
- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera di cui all'art. 91 comma 1b, allegato XVI del D.Lgs. 81/08 s.m.;

VISTO altresì il Certificato di regolare esecuzione e la Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale relativo all'opera in questione, redatti dal predetto Direttore dei lavori ing. Giovanni Casari in data 14 agosto 2014 ed acquisiti al protocollo comunale il 18 agosto 2014 al n. 8272, attestanti che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 362.011,29- e quindi con una minore spesa di € 1.877,52- rispetto all'importo netto contrattuale (a seguito della prima variante);

DATO ATTO che il quadro economico risultante dallo Stato finale è il seguente:

e € 48.169,98- Comun) al net del rebas a basa de l'apalt del 26,666% de chisc € 6.007,05- per agravies de la segureza no sotmetui a rebas (€ 5.416,03- PAT e € 591,02- Comun);

- *€ 191.729,55- per sumes a la leta de l'Aministratzion (€ 124.816,14- PAT, € 9.362,12- Comun e € 57.551,29- pèrt del rebas de apalt metù da na man);*
che corespon apontin a chel tant finanzià a sie temp;
- la Firma F.lli Giovanella S.r.l. con senta legala a Cembra (TN) che à ciapà 1 lurier, la se à tout sù l'empegn de meter a jir zenza neguna ecezion i lurieres de enjonta e de varianta diretamente co la sotscrizion de € 55.109,66- estra 1 verbal de cordanza de priesc neves n. 2 che determinea da nef la zifra de contrat te € 363.888,81- dret At de sotmision n. 1 Rep.n. 1513 dai 3 de messèl del 2014;
- col medemo provediment l'é stat smaorà de 10 dis 1 temp ùtol per fenir sù i lurieres, donca 1 temp ùtol 1 passa da 120 dis a 130 dis naturèi, che vegr dò a scomenzèr da la data del verbal de consegna;
- ai 3 de messèl del 2014, i lurieres i é stac taché via da nef desche da verbal de nef scomenz di lurieres ai ac e ai 10 de messèl del 2014 i medemi i é fenì, descheche vegr fora dal zertificat aposte semper ai ac, donca tel temp ùtol de contrat;

Dit dut chest dantfora,

LA JONTA DE COMUN

VEDÙ ades la Contabilità finèla di lurieres de “Intervenc ouc a miorèr i sciti storics de païsc caraterisé da n valor particolèr dal pont de veduda storich-architetonich: pruma pèrt (intervenc 6, 7 e 8)” metuda jù dal profesonist enciarìa l'enj. Giovanni Casari registrèda te protocol de comun ai 18 de aost del 2014 col n. 8272 metuda adum da chisc dessegnes tecnics:

- *Sumèda del Register de contabilità dai 11/8/2014;*
- *Stat finèl di lurieres dai 11/8/2014;*
- *Codejel co la carateristiches de l'òpera scrites te l'art. 91 coma 1b, enjonta XVI del D.Lgs. 81/08 e mf.d.;*

VEDÙ ence l Zertificat de esecuzion regolèra e la Relazion del Diretor di Lurieres sul Cont Finèl per l'opera en chestion, metui jù dal Diretor di Lurieres dit dant enj. Giovanni Casari ai 14 de aost del 2014 e registré te protocol de comun ai 18 de aost de 2014 col n. 8272, che i zertifichea che i lurieres en chestion i é stac fac a na vida regolèra per na zifra biota de € 362.011,29- e donca co na mendra speisa de € 1.877,52- respet a l'emport biot de contrat (aldò de la pruma varianta);

DAT AT che l chèder economic che vegr fora da la Situazion Finèla l'é chest:

	PROGETTO PROJET	CONTRATTO CONTRAT	PERIZIA N. 1 PERIZIA N. 1	STATO FINALE STAT FINÈL	DIFFERENZE DESFERENZES
LAVORI A COTTIMO					
A1) Lavori opere edili (Cat. OG1) PAT	€367.476,80-	€270.929,68-	€315.718,83-	€313.841,31	- €1.877,52-
A2) Lavori opere edili (Cat. OG1) Comune	€51.397,55-	€37.849,47-	€48.169,98-	€48.169,98-	€0,00-
B1) di cui oneri per la sicurezza PAT	€5.416,03-	€5.416,03-	€5.416,03-	€5.416,03-	€0,00-
B2) di cui oneri per la sicurezza Comune	€591,02-	€591,02-	€591,02-	€591,02-	€0,00-
A+B) TOTALE LAVORI A COTTIMO	€418.874,34-	€308.779,15	€363.888,81	€362.011,29	- €1.877,52-
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
C1 a) Imprevisti PAT	€14.832,42-	€14.832,42-	€14.832,42-	€0,00	- €14.832,42-
C1 b) Imprevisti Comune	€1.500,00-	€1.500,00	€1.500,00-	€225,00	- €1.275,00-
C2) Accantonamento ribasso d'asta e arrotondamenti	€0,00-	€121.104,71-	€57.551,29-	€0,00	- €57.551,29-
C3 a) Spese tecniche progetto PAT	€31.800,00-	€31.800,00-	€31.800,00-	€27.500,00	- €4.300,00-
C3 b) Spese tecniche progetto Comune	€800,00-	€800,00-	€800,00-	€500,00	- €300,00-
C3 c) Spese tecniche D.L. – SIC – PAT	€29.000,00-	€29.000,00-	€30.000,00-	€24.759,47	- €5.240,53-
C3 d) Spese tecniche D.L. – SIC – Comune	€800,00-	€800,00-	€1.600,00-	€1.300,00-	- €300,00-
<i>Total C3) € 54.059,47</i>					
C4 a) CNPAIA (4%) PAT sp. tec. progettazione	€2.432,00-	€2.432,00-	€1.272,00-	€1.100,00-	- €172,00-
C4 b) CNPAIA (4%) Comune sp. tec. progettazione	€64,00-	€64,00-	€32,00-	€20,00-	- €12,00-
C4 c) CNPAIA (4%) PAT DL – SIC			€1.200,00-	€990,38-	- €209,62-
C4 d) CNPAIA (4%) Comune DL – SIC			€64,00-	€52,00-	- €12,00-
<i>Total C4) € 2.162,38</i>					
C5 a) IVA su spese tecniche e CNPAIA (21%) PAT	€13.278,72-	€13.278,72-	€7.275,84-	€6.006,00-	- €1.269,84-
C5 b) IVA su spese tecniche e CNPAIA (21%) Comune	€349,44-	€349,44-	€183,04-	€109,20-	- €73,84-
C5 c) IVA su spese tecniche e CNPAIA (22%) PAT			€6.864,00-	€5.664,97-	- €1.199,03-
C5 d) IVA su spese tecniche e CNPAIA (21%) Comune			€366,08-	€297,44-	- €68,64-
<i>Total C5) € 12.077,61</i>					
C6) IVA su importo Lavori (10%) PAT	€36.747,68-	€27.092,97-	€31.571,88-	€31.384,13-	- €187,75-
C6) IVA su importo Lavori (10%) Comune	€5.139,76-	€3.784,95-	€4.817,00-	€4.817,00-	€0,00-
<i>Total C6) € 36.201,13</i>					
TOTALE C) SOMME A DISPOSIZIONE	€136.744,02-	€246.839,21-	€191.729,55-	€104.725,59	- €87.003,96-
TOTALE GENERALE	€555.618,36-	€555.618,36-	€555.618,36-	€466.736,88	-€88.881,48

RICORDATO che l'avviso ai creditori è stato pubblicato all'Albo Telematico del Comune di Pozza di Fassa e al B.U.R. in data 18 luglio 2014 sub prot. n. 7261 e che entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso non è pervenuta al Comune alcuna istanza corredata dai relativi titoli;

DATO ATTO che in relazione ai lavori in oggetto sono state pagate fino ad oggi le seguenti somme:

- alla Ditta F.lli Giovanella. S.r.l. di Cembra (TN), in acconto per le competenze spettanti per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, € 360.200,00- più IVA al

RECORDÀ che l'avis ai credidores l'é stat publicà su l'Albo Telematich del Comun de Poza e ence sul B.O.R. ai 18 de messèl del 2014 sub prot. n. 7261 e dant che sie fora 20 (vint) dis a scomenzèr da la data de publicazion del medemo no l'é ruà te Comun neguna istanza con enjontà i titoi de referiment;

DAT AT che aldò de chisc lurieres enscin a ades l'é stat paà chesta zifres:

- a la Firma F.lli Giovanella S.r.l. de Cembra (TN), desche acont per la competenzes che ge pervegn per aer metù en esser i lurieres € 360.200,00- più

- 10% per €36.020,00- per un totale di €396.220,00-;
- all'ing. Giovanni Casari:
 - per l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione € 28.000,00- più CNPAIA. al 4% per € 1.120,00- ed IVA al 21% per € 6.115,20- per un totale di €35.235,20-;
 - per l'incarico di direzione lavori, misura e contabilità €14.862,31- più CNPAIA. al 4% per € 594,49- ed IVA al 22% per € 3.400,50- per un totale di €18.857,30-;
 - per l'incarico della redazione della 1^a variante progettuale € 1.800,00- più CNPAIA al 4% per € 72,00- ed IVA al 22% per €411,84- per un totale di €2.283,84-;
 - all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici € 225,00-;
- RILEVATO che, in base ai documenti contabili presenti agli atti, le somme dovute dal Comune ai diversi creditori in relazione ai lavori in questione sono le seguenti:
- alla Ditta F.lli Giovanella. S.r.l. di Cembra (TN), a saldo delle competenze spettanti per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, €1.811,29- più IVA al 10% per € 181,13-, per un totale di €1.992,42-;
 - all'ing. Giovanni Casari con Studio di Ingegneria e Architettura Naturale a Pozza di Fassa (TN) a saldo delle competenze spettanti per l'incarico di direzione lavori, misura e contabilità, € 1.737,69- più CNPAIA al 4% per €69,51- e IVA al 22% per €397,58-, per un totale di 2.204,78-;
 - al geom. Alessandro Furci con Studio Tecnico a Pozza di Fassa (TN) a saldo delle competenze spettanti per l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva €7.659,47- più CNPAIA al 4% per € 306,38- e IVA al 22% per €1.752,49-, per un totale di 9.718,34-;
- VERIFICATI gli importi complessivi di spesa per la realizzazione dell'opera, analiticamente esposti nell'allegato prospetto riepilogativo;
- RILEVATO che da tale prospetto risulta che le spese effettivamente sostenute sono le seguenti:
- per lavori, al netto dell'IVA: € 362.011,29-, con una minore spesa di € 1.877,52- rispetto all'importo netto contrattuale come da ultimo risultante a seguito della variante n. 1;
 - per spese fronteggiate attingendo alle Somme a disposizione: € 104.725,59-, compresa l'IVA sui lavori;
- per un totale generale finale di €466.736,88-;
- PRESO ATTO che la Ditta F.lli Giovanella. S.r.l. di Cembra ha firmato lo stato finale dei lavori senza riserve;
- VISTO il Documento unico di regolarità contributiva rilasciato il 19.9.2014 dallo Sportello Unico Previdenziale della C.E. della Provincia di Trento e acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 9396, da cui risulta la piena regolarità della posizione contributiva della Ditta F.lli Giovanella. S.r.l. di Cembra alla data di ultimazione dei lavori;
- VISTO altresì il certificato di regolarità
- SVE al 10% per € 36.020,00- per € 396.220,00- en dut-;*
- *a l'enj. Giovanni Casari:*
 - *per la encèria de projetazion definitiva e esecutiva e del coodenament de la segureza endèna la projetazion € 28.000,00- più l CNPAIA al 4% per € 1.120,00 e la SVE al 21% per € 6.115,20- per € 35.235,20-;*
 - *per la encèria de la direzion di lurieres, mesura e contabilità € 14.862,31- più CNPAIA al 4% per € 594,49- e la SVE al 221% per € 3.400,50- per € 18.857,30- en dut;*
 - *per la encèria de aer metù jù la 1^a varianta projetuèla € 1.800,00- più CNPAIA al 4% per € 72,00- e € SVE al 22% per € 411,84- per € 2.283,84- en dut;*
 - *a la Autorità per la soravèrda sui contrac publics € 225,00-;*
- ZERTÀ che aldò di documenc contaboi registré te protocol, la somes che l Comun cogn ge paèr ai creditores en cont de chisc lurieres l'é:*
- *a la Firma F.lli Giovanella S.r.l. de Cembra (TN), desche paament de la competenzes che ge pervegn per aer metù en esser i lurieres € 1.811,29- più SVE al 10% per € 181,13-, per € 1.992,42- en dut;*
 - *a l'enj. Giovanni Casari che à l studie de Enjegneria e Architetura Naturèla a Poza (TN) desche ùltim paament per la encèria de direzion lurieres, mesura e contabilità € 1.737,69,00- più CNPAIA al 4% per € 69,51- e SVE al 22% per € 397,58-, per € 2.204,78- en dut;*
 - *al geom. Alessandro Furci con Studie Tecnicich a Poza (TN) desche ùltim paament per la encèria de Coordenador de la segureza endèna i lurieres € 7.659,47- più CNPAIA al 4% per € 306,38- e SVE al 22% per € 1.752,49- per € 9.718,34- en dut;*
- ZERTÀ la zifres per aer metù en esser i lurieres e scrites jù tel detai tel prospet de sumèda chiò enjontà;*
- ZERTÀ che da chest prospet vegn fora che la speises abudes l'é:*
- *per lurieres zenza la SVE: € 362.011,29-, con na speisa più bassa de € 1.877,52- respet a la zifra biota de contrat descheche vegn fora da la varianta n. 1;*
 - *per speises paèdes se emprevalan de somes a la leta: € 104.725,59-, tout ite la SVE sui lurieres;*
- per € 466.736,88- en dut;*
- TOUT at che la firma F.lli Giovanella S.r.l. de Cembra l'à sotscrit la situazion finèla di lurieres zenza resserves;*
- VEDÙ l Document unich de regolarità de contribuzion dat fora ai 19.9.2014 dal Portel Unich de Previdenza de la C.E. de la Provinzia de Trent e registrà tel protocol de comun la medema dì col n. 9396, da chel che vegn fora la regolarità de la posizion de contribuzion de la Firma F.lli Giovanella S.r.l. de Cembra canche l'é stat fenì sù i lurieres;*
- VEDÙ ence l zertificat de regolarità*

contributiva acquisito al protocollo comunale in data 16 settembre 2014 al n. 9248 relativo alla posizione previdenziale dell'ing. Giovanni Casari;

VISTO anche il certificato di regolarità contributiva acquisito al protocollo comunale in data 16 settembre 2014 al n. 9272 relativo alla posizione previdenziale del geom. Alessandro Furci;

RILEVATO altresì che il Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, in merito alla richiesta di dichiarazioni liberatorie retributive relativa all'Impresa suddetta per i lavori in esame, presentata il 22 agosto 2014, alla data odierna non ha rilasciato alcun documento ed essendo decorso il termine di 30 giorni si applica l'istituto del "silenzio-assenso" e si considera così attestata anche la regolarità retributiva;

VISTO il parere interlocutorio di data 29 settembre 2014 acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 9714, rilasciato dal Responsabile dei Servizi Tecnici comunali in merito alla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti della deliberazione della Giunta comunale n. 134 del 4.9.2013, esecutiva ai sensi di legge ed al nuovo "Atto di competenza del Responsabile dei Servizi Tecnici comunali";

RITENUTO di approvare la Contabilità finale ed il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Interventi volti alla qualificazione di spazi urbani storici caratterizzati da particolare valenza storico-architettonica: primo stralcio (interventi 6, 7 e 8)" redatti dal Direttore dei lavori ing. Giovanni Casari con Studio di Ingegneria e Architettura Naturale a Pozza di Fassa (TN);

RITENUTO doversi liquidare alla ditta F.lli Giovanella S.r.l. di Cembra la somma netta di € 1.811,29- più € 181,13- per IVA al 10% e quindi complessivi € 1.992,42- a saldo delle competenze per i lavori di cui trattasi;

RITENUTO altresì di liquidare all'ing. Giovanni Casari con Studio a Pozza di Fassa (TN) € 1.737,69- più CNPAIA al 4% per € 69,51- e IVA al 22% per € 397,58-, per un totale di € 2.204,78-, a saldo del compenso per l'incarico di DL, Misura e Contabilità;

RITENUTO inoltre di liquidare al geom. Alessandro Furci con Studio a Pozza di Fassa (TN) € 7.659,47- più CNPAIA al 4% per € 306,38- e IVA al 22% per € 1.752,49-, per un totale di € 9.718,34-, a saldo del compenso per l'incarico di Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva;

RITENUTO infine di svincolare la cauzione definitiva prestata a mezzo fidejussione bancaria rilasciata dalla Cassa Rurale Lavis – Valle di Cembra – Banca di Credito Cooperativo di Lavis il 16 maggio 2013 ed acquisita al protocollo comunale in data 3 giugno 2013 al n. 5514, all'Impresa F.lli Giovanella S.r.l. con sede a Cembra (TN) a garanzia del pieno e perfetto adempimento degli obblighi contrattuali assunti del valore di € 51.461,14-;

PRESO ATTO che a decorrere dal 1° ottobre 2013 l'aliquota IVA sulle prestazioni dei professionisti è passata dal 21% al 22%;

VISTO l'art. 35 dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 22

contributiva registrà te protocol de comun ai 16 de setember del 2014 col n. 9248 en cont de la posizion previdenzièla de l'enj. Giovanni Casari;

VEDÙ amò l zertificat de regolarità contributiva registrà te protocol de comun ai 16 de setember del 2014 col n. 9272 en cont de la posizion previdenzièla del geom. Alessandro Furci;

CONSIDRÀ ence che l Servije Lurier de la PAT, per chel che vèrda la domana de la declarazions liberatories di paamenc de la medema Firma per i lurieres en chestion, portèda dant ai 22 de aost del 2014., encin anché no l'à amò dat fora negun document e ajache l'é passà l termin de 30 dis vegn metù en doura l'istitut de l'"acort- assens" e donca vegn considrà ence che la regolarità retributiva la é zertifichèda;

VEDÙ tinùltima l parer interlocutorie dai 29 de setember del 2014 e registrà te protocol de comun l medemo di col n. 9714 dat fora dal Responsàbol di Servijes Tecnics de comun en cont de chesta deliberazion aldò e per i efec de la deliberazion de la Jonta de comun n. 134 dai 4.9.2013 esecutiva aldò de la lege e al nef "Document de competenza del Responsàbol di Servijes Tecniche de comun";

DEZIDÙ de aproèr la Contabilità finèla e l Zertificat de esecuzion regolèra di lurieres pervedui per i "Intervenc ouc a miorèr i sciti storics de païsc caraterisé da n valor particolèr dal pont de veduda storich-architetonich: pruma pèrt (intervenc 6, 7 e 8)" metui jù dal Diretor di lurieres enj. Giovanni Casari che à l Studie de Enjegneria e Architetura Naturèla a Poza (TN)

CONSIDRÀ de ge liquidèr a la Firma F.lli Giovanella S.r.l. de Cembra la zifra biota de € 1.811,29- più 181,13- per la SVE al 10% – donca € 1.992,42-, desche paament de la competenze per chisc lurieres;

CONSIDRÀ ence de ge liquidèr a l'enj. Giovanni Casari che à l Studie a Poza (TN) € 1.737,69- più CNPAIA al 4% per € 69,51- e SVE al 22% per € 397,58-, per € 2.204,78- en dut desche paament per l compens per la encèria de la DL, Mesura e Contabilità;

CONSIDRÀ amò de ge liquidèr al geom. Alessandro Furci che à l Studie a Poza (TN) € 7.659,47- più CNPAIA al 4% per € 306,38- e SVE al 22% per € 1.752,49-, per € 9.718,34- en dut desche paament per l compens per la encèria de Coordenament de la segureza endèna i lurieres;

DEZIDÙ tinùltima de ge tor jù l vincol de la cauzion definitiva portèda dant tras segurtà de la banca data fora da la Cassa Rurale - Valle di Cembra – Banca di Credito Cooperativo de Lavis ai 16 de mé del 2013 e registrèda te protocol de comun ai 3 de jugn del 2013 col n. 5514, a la Firma F.lli Giovanella S.r.l. che à la senta a Cembra (TN) desche garanzia che l'aessa metù en esser deldut e delvers i oblighes de contrat touc sù del valor de € 51.461,14-;

TOUT AT che col 1^m de ottober del 2013 l perzent SVE su la prestazions di profesionisç l'é passà dal 21% al 22%;

VEDÙ l'art. 35 del Statut de comun aproà co la deliberazion del Consei de comun n. 14 dai 22 de

marzo 2010;

ACCERTATA l'applicabilità al caso in esame della L.P. 10.9.1993 n. 26 e ss.mm., ed in particolare degli artt. 51, comma 5 e 58, comma 1 lett. e);

VISTA la L.P. 10.9.1993 n. 26 Capo VIII - Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza degli appalti – ed il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO il Bilancio di previsione 2014 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 9 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2014 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 60 di data 9 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la L. 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.;

VISTO il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss. mm. e ii;

VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss. mm. e ii;

ALL'UNANIMITÀ dei voti palesemente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 4, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 4 presenti e votanti)

de libera

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, la Contabilità finale dei lavori di “Interventi volti alla qualificazione di spazi urbani storici caratterizzati da particolare valenza storico-architettonica: primo stralcio (interventi 6, 7 e 8)” redatti dal Direttore dei lavori ing. Giovanni Casari con Studio di Ingegneria e Architettura Naturale a Pozza di Fassa (TN), acquisita al protocollo comunale in data 18 agosto 2014 al n. 8272, indicante l'importo dei lavori, al netto del ribasso contrattuale e dell'IVA e compresi gli oneri per la sicurezza, in € 362.011,29- e, quindi, con una minore spesa di € 1.877,52- rispetto all'importo netto contrattuale come da ultimo risultante a seguito della variante n. 1;
2. di approvare altresì il Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal predetto ing. Giovanni Casari in data 14 agosto 2014 ed acquisito al protocollo comunale il 18 agosto 2014 al n. 8272 unitamente alla contabilità finale, con il quale si attesta che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 362.011,29-;
3. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale e che reca

mèrz del 2010.;

ZERTÀ che te chest cajo se pel meter en doura la L.P. dai 10.9.1993 n. 26 e m.f.d., e mascimamente i articoi 51 coma 5, e 58 coma 1 letra e);

VEDÙ la L.P. dai 10.9.1993 n. 26 Cap. VIII Normes en cont de lurieres publics de enteress provinzièl e per la trasparenza di apalc – e sie Regolament de esecuzion;

VEDÙ l Bilanz de previjon del 2014 aproà co la deliberazion del Consei de comun n. 22 dai 9 de oril del 2014, esecutiva aldò de la lege;

VEDÙ l Pian Esecutif de Gestion per l'ejercizie finanzièl del 2014 aproà co la deliberazion de la Jonta de comun n. 60 dai 9 de oril del 2014, esecutiva aldò de la lege;

VEDÙ la L. dai 13.8.2010 n. 136 e m.f.d.;

VEDÙ l T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005 n. 3/L – mudà dal D.P.Reg. dai 3 de oril del 2013, n. 25, coordonà co la despojizations metudes a jir da la Lege regionèla dai 2 de mé del 2013 n. 3;

VEDÙ l parer de regolarità tecnic-h-aministratif chìò enjontà dat jù su la proponeta de deliberazion aldò de l'art. 81 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg da l'1.2.2005, n. 3/L e m. e i.f.d.;

VEDÙ ence l parer de regolarità di conc chiò enjontà dat jù su la proponeta de deliberazion aldò de l'art. 81 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg da l'1.2.2005, n. 3/L e m. e i.f.d.;

Con stimes A UNA palesèdes te la formes de lege (4 stimes a favor, 0 de contra, 0 no dates jù, su 4 che à tout pèrt e che à dat la stima);

de libera

1. de aproèr, per la rejons scrites dantfora, la Contabilità finèla di lurieres pervedui per i “Intervenc ouc a miorèr i sciti storics de païsc caraterisé da n valor particolèr dal pont de veduda storich-architetonich: pruma pèrt (intervenc 6, 7 e 8)” metui jù dal Diretor di lurieres enj. Giovanni Casari che à l Studie de Enjegneria e Architetura naturèla a Poza (TN), registrèda te protocol de comun ai 18 de aost del 2014 col n. 8272, te chela che vegn metù dant la zifra per i lurieres, zenza l rebas de contrat e la SVE e tout ite i agravies per la segureza, de € 362.011,29- e donca con na speisa mendra de € 1.877,52- respet a la zifra biota de contrat descheche vegn fora da la varianta n. 1;
2. de aproèr ence l Zertificat de esecuzion regolèra di lurieres metù jù da l'enj. Giovanni Casari ai 14 de aost del 2014 e registrà te protocol de comun ai 18 de aost del 2014 col n. 8272 ensema con la contabilità finèla, con chel che vegn zertà che chisc lurieres i é stac metui en esser coche carenea per na zifra biota de € 362.011,29-;
3. de aproèr l prospet de sumèda de la speisa abuda en dut per meter en esser l'opera, che l vegn enjontà te chest provediment desche sia pèrt en dut e per dut e te chel che vegn metù dant la zifra

- l'importo finale della spesa in € 466.736,88- (€ 411.246,26- PAT e € 55.490,62- Comune), di cui € 362.011,29- (€ 313.841,31- PAT e € 48.169,98- Comune) per lavori ed € 104.725,59- (€ 97.404,95- PAT e € 7.320,64- Comune) per spese fronteggiate attingendo alle somme a disposizione dell'Amministrazione (compresa l'IVA al 10% sui lavori);
4. di liquidare alla Ditta F.lli Giovanella S.r.l. di Cembra (TN) la somma di € 1.811,29- più IVA al 10% € 181,13- per un totale di € 1.992,42-, a saldo delle competenze per i lavori di cui trattasi;
 5. di liquidare altresì all'ing. Giovanni Casari con Studio di Ingegneria e Architettura Naturale a Pozza di Fassa (TN) € 1.737,69- più CNPAIA al 4% per € 69,51- e IVA al 22% per € 397,58-, per un totale di € 2.204,78-, a saldo del compenso per l'incarico di D.L., Misura e Contabilità;
 6. di liquidare infine al geom. Alessandro Furci con Studio a Pozza di Fassa (TN) € 7.659,47- più CNPAIA al 4% per € 306,38- e IVA al 22% per € 1.752,49-, per un totale di € 9.718,34-, a saldo del compenso per l'incarico di Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva
 7. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 13.915,54- (€ 1.992,42- + € 2.204,78- + € 9.718,34) trova imputazione al Cap. 28161 Art. 505 Int. 201.00 del Bilancio E.F. 2014 - gestione residui passivi 2012;
 8. di svincolare la cauzione definitiva prestata a mezzo fidejussione bancaria rilasciata dalla Cassa Rurale Lavis – Valle di Cembra – Banca di Credito Cooperativo di Lavis il 16 maggio 2013 ed acquisita al protocollo comunale in data 3 giugno 2013 al n. 5514, all'Impresa F.lli Giovanella S.r.l. con sede a Cembra (TN) a garanzia del pieno e perfetto adempimento degli obblighi contrattuali assunti del valore di €51.461,14-;
 9. di inviare copia del presente provvedimento alla Ditta F.lli Giovanella S.r.l. di Cembra, alla Direzione Lavori ing. Giovanni Casari, nonché al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della PAT, tramite posta elettronica certificata;
 10. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari;
 11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m, avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione:
 - ◆ *di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L e ss.mm. e dell'art. 28 dello Statuto del Comune di Pozza di Fassa;*
 - ◆ *ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n 104;*
 - ◆ *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24*

finèla de la speisa de € 466.736,88- (€ 411.246,26- PAT e € 55.490,62- Comune), de chisc € 362.011,29- (€ 313.841,31- PAT e € 48.169,98- Comune) per lurieres e € 104.725,59- (€ 97.404,95- PAT e € 7.320,64- Comune) per speises paèdes se emprevalan de la somes a la leta de l'Aministratzion (tout ite la SVE al 10% sui lurieres);

 4. *de ge liquidèr a la Firma F.lli Giovanella S.r.l. de Ciavaleis (TN) la zifra de € 1.811,29- più la SVE al 10% € 181,13- per € 1.992,42- en dut, desche paament de la competenzes per chisc lurieres;*
 5. *de ge liquidèr ence a l'eng. Giovanni Casari che à l Studie de Enjegneria e Architetura Naturèla a Poza (TN) € 1.737,69- più CNPAIA al 4% per € 69,51- e SVE al 22% per € 397,58-, per € 2.204,78- en dut desche paament per l compens per la encèria de la DL, Mesura e Contabilità;*
 6. *de ge liquidèr al geom. Alessandro Furci che à l Studie a Poza (TN) € 7.659,47- più CNPAIA al 4% per € 306,38- e SVE al 22% per € 1.752,49-, per € 9.718,34- en dut desche paament per l compens per la encèria de Coordenament de la segureza endèna i lurieres*
 7. *de dèr at che la speisa che vegn cà da chest provediment, de € 13.915,54, (€ 1.992,42- + € 2.204,78- + € 9.718,34-) la vegn ciarièda sul Cap. 28161 Art. 505 Int. 201.00 del Bilanz E.F. 2014- gestion rejidues passives 2012;*
 8. *de ge tor jù l vincol de la cauzion definitiva portèda dant tras segurtà de la banca data fora da la Cassa Rurale Lavis - Valle di Cembra – Banca di Credito Cooperativo de Lavis ai 16 de mé del 2013 e registrèda te protocol de comun ai 3 de jugn del 2013 col n. 5514, a la Firma F.lli Giovanella S.r.l. che à la senta a Cembra (TN) desche garanzia che l'aessa metù en esser deldut e delvers i oblighes de contrat touc sù del valor de € 51.461,14-;*
 9. *de ge manèr na copia de chest provediment a la, a la Firma F.lli Giovanella S.r.l., a la Direzion Lurieres enj. Giovanni Casari e ence al Servije Urbanistica e Defendura del Paesaje de la PAT tras posta eletronica zertifichèda;*
 10. *de ge fèr a saer chesta deliberazion ai Capigrop de Consei;*
 11. *de dèr at che, aldò de l'art. 4 de la L.P. dai 30.11.1992 n. 23 e m.f.d., contra chesta deliberazion se pel portèr dant:*
 - ◆ *oposizion da pèrt de vigni sentadin dant che sie fora 1 trat de temp de sia publicazion, da portèr dant te Jonta de comun, aldò del coordenament de lege desponet da l'art. 79, coma 5 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005, n. 3/L e m.f.d. e de l'art. 28 del Statut del Comun de Poza;*
 - ◆ *recors giurisdizionèl al T.A.R. de Trent dant che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n 104;*
 - ◆ *recors straordenèr al President de la Republica da pèrt de chi che à enteress, per rejons de legitimità, dant che sie fora 120 dis, aldò del D.P.R. dai 24 de*

novembre 1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

Uff.Seg/EW/ew

november del 1971, n. 1199.

La oposizion contra i documents de la prozedures de encèria che revèrda lurieres publics, servijes o compres, tout ite ence la prozedures de encèria de projetazion e de ativitèdes tecniche – aministratives coleèdes a la medemes, les pel vegnir fates demò tras recors al T.A.R. de Trent, dant che sie fora 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
Let jù, chest verbal vegn aproà e sotscrit.

Il Sindaco /L'Ombolt
F.to Tullio Dellagiacoma

Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent
F.to dott.ssa Chiara Luchini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Copia aldò de l'originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa.

Lì/Ai, 13 ottobre 2014 / 13 de october del 2014

Visto/Vedù: Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI
COMUNICAZION AI CAPIGROP DEL CONSEI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 22.12.2004 n. 7.

Se declarea che, tel moment che chesta deliberazion la vegn tachèda fora a l'albo, la ge vegn comunichèda ence ai capogrop del consei aldò de l'art. 17 de la L.R. dai 22.12.2004 n. 7.

Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent
F.to dott.ssa Chiara Luchini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza.

Vegn zertificà che chesta deliberazion, é stata publichèda te la formes de lege te l'albo de comun zenca che sie ruà denunzies perché no legitima o no competenta dant che sie fora diesc dis da sia publicazion.

Addì/Ai

Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 79 del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalle Leggi regionali 6 dicembre 2005 n. 9, 20 marzo 2007 n. 2, 13 marzo 2009 n. 1 e 11 dicembre 2009 n. 9.
Chesta deliberazion vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del quarto coma de l'art. 79 del D.P.Reg. da l'1.2.2005 n. 3/L, coordenà co la despojizations metudes a jir da la Leges regionèles dai 6 de dezember del 2005 n. 9, dai 20 de mèrz del 2007 n. 2, dai 13 de mèrz del 2009 n. 1 e dai 11 de dezember del 2009 n. 9.

Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent

Lì/Ai,