


COMUNE DI POZZA DI FASSA
COMUN DE POZA

PROVINCIA DI TRENTO/PROVINZIA DE TRENT

Verbale di deliberazione/ Verbal de deliberazion n. 131
 della Giunta comunale/de la Jonta de Comun

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della “Strada de Gardecia” nel Comune di Pozza di Fassa. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

SE TRATA: Lurieres de gran prescia per meter en segurezza la “Strada de Gardecia” tel Comun de Poza. Aproazion de la contabilità finèla e del zertificat de esecuzion regolèra.

L'anno *duemilaquattordici* addì *sei* del mese di *agosto* alle ore **7.05** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

L'an doimilecatordesc ai sie del meis de aost da les 7.05 te sala de la adunanzas, dò aer manà fora avis regolèr descheche perveit la lege, se bina adum la Jonta de Comun.

Presenti i signori/Tol pèrt i Segnores:

DELLAGIACOMA Tullio	- Sindaco Ombolt
FLORIAN Giulio	- Vicesindaco Vizeombolt
LORENZ Fausto	- Assessore Assessor
MATTEVI Renata	- Assessore Assessor
DORICH Francesca	- Assessore Assessor

Presenti Tol pèrt	Assenti No tol pèrt
X	
X	
X	
X	
X	

Assiste il Segretario comunale supplente signora
Tol pèrt e verbalisea l Secretèr de Comun suplent signora

dott.ssa CHIARA LUCHINI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signore
Zertà che l numer de chi che tol pèrt l'é legal, l signor

TULLIO DELLAGIACOMA nella sua qualità di/desche
 SINDACO/OMBOLT

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato./tol sù
la funzion de president e declarea che la sentèda la é orida per fèr fora l'argument dit de sora.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
 (Art. 79 – D.P.G.R. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm. e ii.)

RELAZION DE PUBBLICAZION
 (Art. 79 – D.P.J.R. da l'1.2.2005 n. 3/L e m. e i.f.d.)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale supplente, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno / Gé sotscrit Secretèr de Comun suplent, conforma la declarazion del Suté, zertifichée che copia de chest verbal vegn publichèda ai

11.8.2014

all'albo telematico del Comune sul sito www.albotelematico.tn.it ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

te l'Albo telematic del Comun sul sit www.albotelematico.tn.it olache la restarà tachèda fora 10 dis alalongia

Addi/Ai, **11.8.2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
 SUPPLENTE
 L SECRETER DE COMUN
 SUPLENT

F.to dott. Antonio Belmonte

CUP: G93D13000730003

CIG: 5311160BDF (Impresa)

CIG: ZBF0AE45C9 (DL)

Oggetto: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della "Strada de Gardecia" nel Comune di Pozza di Fassa. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- su segnalazione dell'Assessore comunale allo Sport e Turismo si è venuti a conoscenza che lungo la Strada de Gardecia, a monte della stessa, si è creata una situazione di pericolo costituita dallo scollamento di una parte del fronte e alcuni massi sono crollati sulla strada sottostante. Inoltre, vi sono diversi massi in equilibrio precario che necessitavano urgentemente di un intervento di messa in sicurezza. Ed ancora, un tratto di versante a monte della strada comunale di circa 20 metri presenta vistosi segni di cedimento ed è necessario un intervento di consolidamento per evitare lo smottamento del tratto di versante che avrebbe portato all'interruzione della strada comunale;
- il p.ind. Ivano Florian, Assistente tecnico presso l'Ufficio Tecnico comunale, ha redatto, previo sopralluogo effettuato in data 13 giugno 2013 con la contestuale presenza dell'ing. Luciano Ioriatti del Servizio Prevenzione Rischi della PAT e dell'assessore comunale allo Sport e Turismo, un verbale di somma urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L.P. 10.9.1993, n. 26 e ss.mm.;
- il suddetto verbale è stato acquisito al protocollo comunale in data 13 giugno 2013 al n. 5990, e lo stesso è stato trasmesso via PEC al Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento in data 14 giugno 2013 prot. n. 6040;
- in data 3 luglio 2013 veniva acquisita al protocollo comunale al n. 6881 la nota del Servizio Prevenzione e Rischi con allegato il verbale di sopralluogo e accertamento dd. 3 luglio 2013 prot. n. S033/2013/370049/21.6.-2013-38, attestante la sussistenza di una situazione di grave pericolo a danno dell'incolumità pubblica, la necessità ed urgenza di un intervento in somma urgenza e, quindi, la sussistenza dei presupposti per delegare il Comune di Pozza di Fassa ad intervenire direttamente, ai sensi dell'art. 13 della L.P. 2/1992 e ss.mm. ed evidenzia la necessità di osservare scrupolosamente il termine previsto dall'art. 53 della L.P. 26/1993 pari a 45 giorni dalla data del verbale di somma urgenza per l'approvazione della perizia dei lavori;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 24 luglio 2013, esecutiva ai sensi di legge, si è preso atto del verbale di somma urgenza ed affidato all'ing. Stefano Filippi con Studio Tecnico in Rovereto l'incarico di redigere il progetto esecutivo con direzione lavori e contabilità, giusta Convenzione n. di Rep. 1394 di data 3 settembre 2013;
- con determinazione del Segretario comunale supplente n. 110 di data 24 luglio 2013 sono stati

Se trata: Lurieres de gran prescia per meter en segurezza la "Strada de Gardecia" tel Comun de Poza. Aproazion de la contabilità finèla e del zertificat de esecuzion regolèra.

LA JONTA DE COMUN

DIT DANTFORA che :

- *aldò de la segnalazion de l'Assessor de comun per l Sport e Turism se é vegnui en consaputa che soravia Strada de Gardecia, l'é en esser na situazion de pericol ajache dotrei perons i é vegnui jù sun strèda. Amò apede, l'é dotrei perons che no i é pojé delvers, e che donca serf fèr de prescia n intervent per i meter en segurezza. Estra chest, n toch de presciapèch 20 metres soravia strèda l'é dò a vegnir jù, donca te chest post cogn vegnir fat n intervent per renforzèr l teren, e per fèr a na vida che no vegne jù auter materièl che podessa serèr la strèda de comun;*
- *l p.ind. Ivano Florian, Assistent Tecnich de l'Ofize Tecnich de comun, l'à metù jù, dò da n soralech fat ai 13 de jugn del 2013 ensema a l'enj. Luciano Ioriatti del Servije Prevenzion Risesc de la PAT e de l'assessor de comun al Sport e Turism, n verbal de gran prescia aldò e per i efec de l'art. 53 de la L.P. dai 10.9.1993, n. 26 e m.f.d.;*
- *l verbal tanche dit l'é stat registrà te protocol de comun ai 13 de jugn del 2013 col n. 5990, e l medemo l'é stat manà tras PEC al Servije Prevenzion Risesc de la Provinzia Autonoma de Trent ai 14 de jugn del 2013 prot. n. 6040;*
- *ai 3 de messèl del 2013 l'é stat registrà te protocol de comun col n. 6881 la letra del Servije Prevenzion Risesc con enjontà l verbal de soralech e zertament dai 3 de messèl del 2013 prot. n. n. S033/2013/370049/21.6.-2013-38, che zertea che l'é en esser na situazion de gran risech e de dan per la jent, l besegn e la prescia de n intervent de gran prescia e donca, che l'é en esser i requisic per ge dèr sù la delega al comun de Poza a entervegnir a na vida direta, aldò de l'art. 13 de la L.P. 2/1992 e m.f.d. e l palesa l besegn de osservèr n muie l termin pervedù da l'art. 53 de la L.P. 26/1993, donca 45 dis da la data del verbal de gran prescia per la aproazion de la perizia di lurieres;*
- *co la deliberazion de la Jonta de comun n. 113 dai 24 de messèl del 2013, esecutiva aldò de la lege, l'é stat tout at del verbal de gran prescia e ge é stat dat sù a l'enj. Stefano Filippi con Studie Tecnich a Roveredo la encèria de meter jù l projet esecutif co la direzion lurieres e contabilità, drete la Convenzion n. 1394 de Rep. dai 3 de setember del 2013;*
- *co la determinazion del Secretèr de comun suplent n. 110 dai 24 de messèl del 2013, ge é stat dat sù a*

- affidati all'Impresa PEK Disgaggi S.r.l. di Predazzo (TN) i lavori di somma urgenza, che ha offerto un ribasso del 7,00% sul totale delle opere a misura;
- con Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 88 del 23 luglio 2013 è stato accertato la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 13 della L.P. 10.1.1992 n. 2 per la messa in sicurezza della "Strada de Gardecia";
 - con deliberazione della Giunta comunale n. 139 del 4 settembre 2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della "Strada de Gardecia" nel Comune di Pozza di Fassa, acclarante il costo complessivo dell'opera in € 79.999,55-, di cui € 57.267,33- per lavori (compresi € 4.220,12- per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 22.732,22- per Somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - con determinazione del Segretario comunale supplente n. 134 del 5 settembre 2013 è stato approvato lo schema di contratto per l'affido degli stessi lavori all'Impresa PEK Disgaggi S.r.l. di Predazzo (TN) che ha offerto un ribasso del 7% sull'importo dei lavori previsti dal computo metrico e quindi, per un importo di € 57.267,33- (di cui € 1.200,00- relativi a oneri per la sicurezza) più IVA al 21%, giusta contratto d'appalto Rep. n. 1405 del 2 ottobre 2013;
 - con determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento n. 324 del 21.11.2013 è stata concessa la somma di € 80.650,94- per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, importo così rideterminato a seguito dell'aumento dell'aliquota IVA dal 21% al 22% in vigore dal 1° ottobre 2013;
 - il Responsabile del Servizio Ragioneria e Affari Finanziari ha provveduto d'ufficio, in sede di chiusura dell'esercizio finanziario 2013, ad adeguare l'importo dell'impegno registrato nel Bilancio di Previsione 2013 per i lavori di somma urgenza in parola, rideterminandolo in € 80.650,94- (al netto di € 8,00- per imprevisti + relativa IVA al 22%);
 - pertanto, con determinazione del Segretario comunale supplente n. 42 del 18 aprile 2014 si è preso atto della rideterminazione dell'impegno di spesa per l'applicazione dell'aliquota IVA al 22% come richiesto al punto 3) della citata determinazione della Provincia Autonoma di Trento;
 - i lavori dovevano compiersi entro il 31.10.2014 come stabilito dalla determinazione n. 324/2013 predetta;
 - i lavori sono stati consegnati dal DL ing. Stefano Filippi con Studio Tecnico in Rovereto il giorno 26 luglio 2013;
 - il termine per l'esecuzione degli stessi era previsto in 150 giorni e quindi entro il 23 dicembre 2013;
 - i lavori sono stati sospesi in data 12.11.2013 come si evince dal processo verbale di sospensione lavori n. 1 acquisito al protocollo comunale in data 21 novembre 2013 al n. 12230;
 - gli stessi sono stati ripresi in data 14 aprile 2014 come da processo verbale di ripresa dei lavori n. 1 di
- la Firma PEK Disgaggi S.r.l. de Pardac (TN) i lurieres de gran prescia, che l'à sport n rebas del 7% sul total de la operes a misura;
- col Decret del President de la Provinzia Autonoma de Trent n. 88 dai 23 de messèl del 2013 l'é stat zertà che l'é la condizions scrites tel coma 1 de l'art. 13 de la L.P. dai 10.1.1992 n. 2 per meter en segurezza la "Strada de Gardecia";
 - co la deliberazion de la Jonta de comun n. 139 dai 4 de setember del 2013, esecutiva aldò de la lege, l'é stat aproà l projet esecutif di lurieres de gran prescia per meter en segurezza l bosserlait de Sojal tel Comun de Poza, te chel che vegn metù dant na zifra de € 79.999,55-, de chisc 57.267,33 per lurieres (tout ite € 4.220,12- per la speises per la segurezza no sotmetudes a rebas) e € 22.732,22- per somes a la leta de l'aministrazion;
 - co la determinazion del secretèr de comun suplent n. 134 dai 5 de setember del 2013 l'é stat aproà l schem de contrat per dèr sù la encèria di lurieres medemi a la firma PEK Disgaggi S.r.l. de Pardac (TN) che l'à sport n rebas del 7% su la zifra di lurieres pervedui dal calcol de la mesures e donca per na zifra de € 57.267,33- (de chisc € 1.200,00- en cont di agravies per la segurezza) più la SVE al 21%, aldò del contrat de apalt Rep. n. 1405 dai 2 de otober del 2013;
 - co la determinazion del Sorastant del Servije Prevenzion Riscisc de la Provinzia Autonoma de Trent n. 324 dai 21.11.2013 l'à conzedù la zifra de € 80.650,94- per meter en esser chisc lurieres, zifra determinèda da nef aldò del smaorament del perzent SVE dal 21% al 22% en doura dal 1m de otober del 2013;
 - l Responsàbol del Servije di Conts e Afares Finanzièi l'à de ofize, canche se à serà sù l'ejercizie finanzièl del 2013, a adatèr la zifra de l'empegn registrà tel Bilanz de Previjion del 2013 per i lurieres de gran prescia en chestion, col determinèr te € 80.650,94- (al net de € 8,00- per chel no pervedù + SVE al 22%);
 - donca, co la determinazion del Secretèr de comun suplent n. 42 dai 18 de oril del 2014 se tolea at de la determinazion neva de l'empegn de speisa per la metuda en doura del perzent SVE al 22% desche domanà tel pont 3) de la determinazion de la Provinzia Autonoma de Trent dita de sora;
 - i lurieres i cognea vegnir fenii dant dai 31.10.2014 descheche l'era stat stabili co la determinazion n. 324/2013 recordèda de sora;
 - i lurieres i é stac consegné dal DL enj. Stefano Filippi con Studie Tecnich a Roerei ai 26 de messèl del 2013;
 - chisc i cognea vegnir fenii te 150 dis e donca dant dai 23 de dezember del 2013;
 - i lurieres i é stac lasce sù ai 12.11.2013 descheche vegn fora dal prozess verbal de sospension di lurieres n. 1 registrà te protocol de comun ai 21 de november del 2013 prot. n. 12230;
 - i medemi i é taché via da nef ai 14 de oril del 2014 descheche vegn fora dal prozess verbal de scomenz

pari data acquisito al protocollo comunale il 16 maggio 2014 al n. 4752, pertanto il nuovo termine contrattuale veniva fissato al 25 maggio 2014;

- con certificato di ultimazione dei lavori, il Direttore Lavori certifica che gli stessi sono stati ultimati in data 6 maggio 2014, quindi ampiamente nel rispetto del tempo utile contrattuale;

VISTA ora la Contabilità finale dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della "Strada de Gardecia" nel Comune di Pozza di Fassa, redatta dall'ing. Stefano Filippi ed acquisita al protocollo comunale il 16 maggio 2014 al n. 4752 e corretta in data 24 giugno 2014 sub prot. n. 6176 (è stata erroneamente indicata la data di fine lavori nel giorno 9 maggio 2014 anziché nel 6 maggio 2014), composta dai seguenti elaborati:

- Processo verbale di ripresa dei lavori n. 1;
- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Disegni contabili: Tavola n. C-1;
- Libretto delle misure n. 1;
- Registro di contabilità n. 1;
- Lista economie;
- Certificato di pagamento n. 2;
- Stato finale dei lavori;
- Quadro riepilogativo;

VISTO altresì la Relazione sul Conto finale e il Certificato di regolare esecuzione relativo all'opera in questione, di data 20 maggio 2014 acquisiti al protocollo comunale in data 28 maggio 2014 al n. 5234 e corretti in data 24 giugno 2014 sub prot. n. 6176, redatti dal predetto Direttore dei lavori ing. Stefano Filippi con Studio Tecnico in Rovereto attestanti che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di €57.267,33-;

DATO ATTO che in relazione ai lavori in oggetto ad oggi sono stati effettuati i seguenti pagamenti:

- alla Ditta PEK Disgaggi S.r.l. di Predazzo (TN), in acconto per le competenze spettanti per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto € 50.198,19- più IVA al 22% per €11.043,60- per un totale di €61.241,79-;
- all'ing. Stefano Filippi con Studio Tecnico in Rovereto, in acconto per l'incarico di progettazione, direzione lavori e contabilità € 3.371,31- più CNPAIA. al 4% per € 134,85- ed IVA al 22% per € 771,36- per un totale di € 4.277,52-;

RILEVATO che, in base ai documenti contabili presenti agli atti, le somme dovute dal Comune ai diversi creditori in relazione ai lavori in questione sono le seguenti:

- alla Ditta PEK Disgaggi Srl di Predazzo (TN), a saldo delle competenze spettanti per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, €7.069,14- più IVA al 22% per €1.555,21- per un totale di €8.624,35-;
- all'ing. Stefano Filippi con Studio Tecnico in Rovereto a saldo delle competenze spettanti per l'incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, € 5.056,96- più

da nef di lurieres n. 1 che à sù la medema data e registrà te protocol de comun ai 16 de mé del 2014 col n. 4752, donca, l termin nef de contrat vegn fissà ai 25 de mé del 2014;

- *col zertificat de fin di lurieres, l Diretor di lurieres l zertifichèa che i medemi i é stac fenii ai 6 de mé del 2014, donca dant che sie fora l temp stabili dal contrat;*

VEDÙ ades la Contabilità finèla di lurieres de gran prescia per meter en segurezza la "Strada de Gardecia" tel Comun de Poza, metuda jù da l'enj. Stefano Filippi e registrèda te protocol de comun ai 16 de mé del 2014 col n. 4752 e comedèda fora ai 24 de jugn del 2014 col prot. n. 6176 (l'é stat scrit per fal la data dai 9 de mé del 2014 desche fin di lurieres enveze che ai 6 de mé del 2014) e metuda adum da chisc documenc:

- *Prozess verbal de scomenz da nef di lurieres n. 1;*
- *Zertificat de fin di lurieres;*
- *Dessegnes de contabilità: tabela n. C-1;*
- *Libret de la mesures n. 1;*
- *Register de contabilità n. 1;*
- *Lingia de la economies;*
- *Zertificat de paament n. 2;*
- *Situazion finèla di lurieres;*
- *Chèder de sumèda;*

VEDÙ ence la Relazion sul Cont Finèl e l Zertificat de esecuzion regolèra en cont de chisc lurieres dai 20 de mé del 2014, registré te protocol de comun ai 28 de mé del 2014 col n.5234 e comedé fora ai 24 de jugn del 2014 col prot. n. 6176, metui jù dal Diretor di lurieres dit de sora enj. Stefano Filippi col Studie Tecnich a Roerei te chel che vegn scrit che i lurieres i é stac metui en esser a na vida regolèra per na zifra biota de € 57.267,33-;

DAT AT che en cont de chisc lurieres enschin a ades l'é stat fat chisc paamenc:

- *a la Firma PEK Disgaggi S.r.l. de Pardac (TN), desche prum paament per la competenzes che ge pervegn per meter a jir i lurieres en chestion € 50.198,19- più SVE al 22% per € 11.043,60- per € 61.241,79- en dut;*
- *a l'enj. Stefano Filippi con Studie tecnich a Roerei, desche prum paament per la encèria de projetazion, direzion lurieres e contabilità € 3.371,31- più CNPAIA al 4% per € 134,85- e SVE al 22% per € 771,36- per € 4.277,52- en dut;*

ZERTÀ che aldò di documenc contaboi registré te protocol, la somes che l Comun cogn ge paèr ai creditores en cont de chisc lurieres l'é:

- *a la firma PEK Disgaggi S.r.l. de Pardac (TN), desche ùltim paament de la competenzes che ge pervegn per aer metù en esser chisc lurieres € 7.069,14- più SVE al 22% per € 1.555,21- per € 8.624,35- en dut;*
- *a l'enj. Stefano Filippi con Studie Tecnich a Roereit desche ùltim paament de la competenzes che ge pervegn per la encèria de la projetazion, de la direzion di lurieres, de la contabilità e per aer metù jù l zertificat de esecuzion regolèra di lurieres*

contributo integrativo al 4% per €202,28- e IVA al 22% per €1.157,03-, per un totale di €6.416,27-;

VERIFICATI gli importi complessivi di spesa per la realizzazione dell'opera, analiticamente esposti nell'allegato prospetto riepilogativo;

RILEVATO che da tale prospetto risulta che le spese effettivamente sostenute sono le seguenti:

- per lavori, al netto del ribasso contrattuale e dell'IVA: € 57.267,33-, e corrisponde esattamente all'importo contrattuale;
- per spese fronteggiate attingendo alle Somme a disposizione: € 23.292,60-, compresa l'IVA sui lavori;

per un totale generale finale di €80.559,93-;

PRESO ATTO che l'Impresa PEK Disgaggi S.r.l. di Predazzo ha firmato lo stato finale senza riserve;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva rilasciato il 9.6.2014 dallo Sportello Unico Previdenziale della C.E. della Provincia di Trento e acquisito al protocollo comunale il 10.6.2014 al n. 5591, da cui risulta la piena regolarità della posizione contributiva dell'Impresa PEK Disgaggi S.r.l. di Predazzo alla data di ultimazione dei lavori;

VISTA la Dichiarazione della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti di Roma – inarCASSA – rilasciata il 26 maggio 2014 ed acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 5102, da cui risulta la piena regolarità della posizione contributiva dell'ing. Stefano Filippi;

VISTA la dichiarazione liberatoria ai sensi dell'art. 43 c. 5 della L.P. 26/1993 e ss.mm., resa dal Servizio Lavoro – Ufficio Ispettivo del Lavoro della PAT relativa all'Impresa PEK Disgaggi S.r.l. in data 4 agosto 2014 prot. n. S021/2014/415626/24.1, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 7830 dalla quale si riscontra che l'azienda predetta ha corrisposto al proprio personale dipendente occupato nei lavori in oggetto il trattamento economico previsto dalla normativa vigente nella provincia di Trento per il settore di appartenenza;

VISTO infine il parere interlocutorio rilasciato dal Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali sulla contabilità finale dei lavori di cui trattasi in data 1° luglio 2014 ed acquisito al protocollo comunale lo stesso giorno al n. 6449;

RITENUTO di approvare la Contabilità finale ed il Certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della "Strada de Gardecia" nel Comune di Pozza di Fassa", redatti dal Direttore dei lavori ing. Stefano Filippi;

RITENUTO altresì doversi liquidare all'Impresa PEK Disgaggi S.r.l. di Predazzo la somma di €7.069,14- più €1.555,21- per IVA al 22% e quindi complessivi € 8.624,35- a saldo delle competenze per i lavori di cui trattasi;

RITENUTO infine di liquidare all'ing. Stefano Filippi con Studio tecnico a Rovereto a saldo delle competenze spettanti per l'incarico di progettazione, Direzione dei lavori, contabilità e redazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, l'importo di € 5.056,96- più CNPAIA al 4% per €

€ 5.056,96- più l'contribut integratif al 4% per € 202,28- e SVE al 22% per € 1.157,03-, per € 6.416,24-;

ZERTÀ la zifres de la speisa abuda per aer metù en esser i lurieres e scrites jù tel detai tel prospet de sumèda chiò enjontà;

ZERTÀ che da chest prospet vegn fora che la speises abudes l'é:

- per lurieres, senza l rebas de contrat e la SVE: € 57.267,33-, che corespon apontin a la zifra de contrat;
- per la speises paèdes co la somes a la leta: € 23.292,60-, tout ite la SVE sui lurieres;

per € 80.559,93 en dut;

TOUT AT che la Firma PEK Disgaggi S.r.l. de Pardac l'à sotscriit la situazion finèla senza resserves;

VEDÙ l Document unich de regolarità de contribuzion dat fora ai 9.6.2014 dal Portel Unich de Previdenza de la C.E. de la Provincia de Trent e registrà tel protocol de comun ai 10.6.2014 col n. 5591, da chel che vegn fora la regolarità de la posizion de contribuzion de la Firma PEK Disgaggi S.r.l. de Pardac canche l'é stat fenì sù i lurieres;

VEDÙ la Declarazion de la Cassa Nazionèla de Previdenza e assistenza per i enjegneres e Architec no dependenc de Roma – inarCASSA - data fora ai 26 de mé del 2014 e registrèda te protocol de comun la medema di col n. 5102 da chela che vegn fora la regolarità de la posizion contributiva de l'enj. Stefano Filippi;

VEDÙ la declarazion liberatoria aldò de l'art. 43 c. 5 de la L.P. 26/1993 e m.f.d. data fora dal Servije Lurier – Ofize Ispetif del Lurier de la PAT che revèrda la Firma PEK Disgaggi S.r.l. ai 4 de aost del 2014 prot. n. S021/2014/415626/24.1, registrèda te protocol de comun la valiva di al n.7830 da chela che vegn fora che la firma tanche dita ge à paà a sie personal dependent che à lurà per meter a jir chest lurier l tratament economich pervedù la lege en doura en provincia de Trent per l setor de partegnuda;

VEDÙ ence l parer interlocutorie dat fora dal Responsàbol di Servijes Tecnicos de comun en cont de la contabilità finèla di lurieres al 1m de messèl del 2014 e registrà te protocol de comun la medema di col n. 6449;

CONSCIDRÀ de aproèr la contabilità finèla e l zertificat de esecuzion regolèra di "Lurieres de gran prescia per meter en segurezza la "Strada de Gardecia" tel Comun de Poza" metui jù dal Diretor di lurieres enj. Stefano Filippi;

CONSCIDRÀ ence de ge liquidèr a la Firma PEK Disgaggi S.r.l. de Pardac la zifra de € 7.069,14- più € 1.555,21- per la SVE al 22%- donca € 8.624,35- desche paament de la competenzes per chisc lurieres;

CONSCIDRÀ ence de ge liquidèr a l'enj. Stefano Filippi con Studie Tecnich a Roere €i 5.056,96- più CNPAIA al 4% per € 202,28- e SVE al 22% per € 1.157,03-, per € 6.416,27- en dut, desche paament de la competenzes che ge pervegn per la encèria de la projetazion de la D.L., de la contabilità per aer metù jù

202,28- e IVA al 22% per €1.157,03-, per un totale di € 6.416,27-;

PRECISATO che l'intervento in esame si è verificato prima che entrasse in vigore la nuova disciplina di cui all'art. 37 della L.P. 9/2011 recante "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento" per cui tale evento è disciplinato dalle previgenti disposizioni e modalità attuative ai sensi degli artt. 8 e 13 della L.P. 2/1992 come meglio specificato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1305 del 1° luglio 2013;

RICORDATO che, trattandosi di evento calamitoso di limitate proporzioni e circoscritto al territorio comunale, ai sensi dell'art. 13 della citata L.P. n. 2/1992, la Provincia Autonoma di Trento si è impegnata a farsi carico della spesa effettivamente sostenuta dal Comune di Pozza di Fassa per i lavori oggettivati;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1305 del 1° luglio 2013;

VISTA la L.P. 2/1992;

VISTO l'art. 52 e 53 della L.P. 26/1993 e ss.mm.;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 62 del 21.12.2000, e le sue ss.mm.ii.;

VISTO il Bilancio di previsione 2014 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 9 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il PEG per l'esercizio finanziario 2014 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 60 di data 9 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm.;

VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm.;

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, 4° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm.;

ALL'UNANIMITÀ dei voti palesemente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 5, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 5 presenti e votanti)

DELIBERA

1. di approvare la Contabilità finale dei "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della "Strada de Gardecia" nel Comune di Pozza di Fassa", redatta dall'ing. Stefano Filippi con Studio Tecnico in Rovereto ed acquisita al protocollo comunale 16 maggio 2014 al n. 4752 e corretta in data 24 giugno 2014 sub prot. n. 6176 (è stato erroneamente indicato la data di fine lavori nel

l zertificat de esecuzion regolèra de chisc lurieres;

PREZISÀ che l'intervent en ejam l'é sozedù dant che jisse en doura la norma neva scritta te l'art.37 de la L.P. 9/2011 che revèrda la "Disciplina de la ativitàes de protezion zivila en provinzia de Trent" per chest tël event l vegn regolamentà da la despojizions e modalitàes de atuazion en doura dant aldò di articoi 8 e 13 de la L.P. 2/1992 desche specificà de miec te la deliberazion de la Jonta Provinzièla n. 1305 dal 1m de messèl del 2013;

RECORDÀ che, ajache se trata de n event con dans de pìcola proporzions e segnà fora tel tegnir de comun, aldò de l'art. 13 de la L.P. n. 2/1992, la Provinzia Autonoma de Trent se tolarà sù a sia cèria duta la speisa che à paà l Comun de Poza per i lurieres recordé dantfora;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta Provinzièla n. 1305 dal 1m de messèl del 2013;

VEDÙ la L.P. dai 2/1992

VEDÙ l'art. 52 e 53 de la L.P. 26/1993 e m.f.d.;

VEDÙ l Regolament contabol de comun, aproà co la deliberazion de consei n. 62 dai 21.12.2000 e sia m.e i.f.d.;

VEDÙ l Bilanz de Previjion 2014 aproà co la deliberazion del consei de comun n. 22 dai 9 de oril del 2014, esecutiva aldò de la lege;

VEDÙ l PEG per l'Ejercizie Finanzièl del 2014, aproà co la deliberazion de la Jonta de comun n. 60 dai 9 de oril del 2014 esecutiva aldò de la lege;

VEDÙ l. T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.02.2005 n. 3/L – mudà dal D.P.Reg dai 3 de oril del 2013 n. 25, coordinà co la despojizions metudes en esser da la lege regionèla dai 2 de mé del 2013, n. 3;

VEDÙ l parer de regolarità tecnica - aministrativa chiò enjontà, dat jù su la proponeta de deliberazion aldò de l'art. 81 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005 n. 3/L e m. e i.f.d.;

VEDÙ l parer de regolarità contabola chiò enjontà, dat jù su la proponeta de deliberazion semper aldò de l'art. 81 del T.U.L.R.O.C. e m.f.d.;

CONSCIDRÀ l besegn de declarèr chesta deliberazion en doura da subito aldò de l'art. 79, coma 4, del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005 n. 3/L e m. e i.f.d.;

CON DUTA la stimes a una, palesèdes descheche perveit la lege (5 stimes a una, 0 de contra, 0 no dates jù, sun 5 che à tout pèrt e che à lità)

DELIBERA

1. de aproèr la Contabilità finèla di "Lurieres de gran prescia per meter en segurezza la "Strada de Gardecia" tel Comun de Poza" metuda jù da l'enj. Stefano Filippi con Studie Tecnich a Roerei e, registrèda te protocol de comun ai 16 de mé del 2014 col n. 4752 e comedèda fora ai 24 de jugn del 2014 col prot. n.6176 (l'é stat scrit per fal la data dai 9 de mé del 2014 desche fin di lurieres enveze

- giorno 9 maggio 2014 anziché il 6 maggio 2014), indicante l'importo dei lavori, al netto del ribasso contrattuale e dell'IVA, in €57.267,33- ovvero per l'importo netto contrattuale;
2. di approvare altresì il Certificato di regolare esecuzione relativo all'opera in questione, di data 20 maggio 2014 acquisiti al protocollo comunale in data 28 maggio 2014 al n. 5234 e corretto in data 24 giugno 2014 sub prot. n. 6176 redatto dall'ing. Stefano Filippi, il quale attesta che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di €57.267,33-;
 3. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, e che reca l'importo finale della spesa in €80.559,93-, di cui € 57.267,33- per lavori ed €23.292,60- per somme a disposizione dell'Amministrazione (compresa l'IVA al 22% sui lavori);
 4. di liquidare alla Ditta PEK Disgaggi S.r.l. di Predazzo la somma di €7.069,14- più €1.555,21- per IVA al 22% e quindi complessivi €8.624,35-, a saldo delle competenze per i lavori di cui trattasi;
 5. di liquidare altresì all'ing. Stefano Filippi con Studio tecnico in Rovereto a saldo delle competenze spettanti per l'incarico di progettazione, Direzione dei lavori, contabilità e redazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, l'importo di €5.056,96- più CNPAIA al 4% per €202,28- e IVA al 22% per €1.157,03-, per un totale di €6.416,27-;
 6. di dare atto che, trattandosi di evento calamitoso di limitate proporzioni e circoscritto al territorio comunale, ai sensi dell'art. 13 della L.P. 10 gennaio 1992 n. 2, la Provincia Autonoma di Trento si è impegnata a farsi carico della spesa effettivamente sostenuta dal Comune di Pozza di Fassa per i lavori oggettivati;
 7. di dare infine atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a €15.040,62- (€8.624,35- + €6.416,27-), trova imputazione al Cap. 29105 Art. 504 Int. 201.00 del Bilancio di Previsione 2014 – gestione residui passivi 2013;
 8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata unanime votazione ai sensi dell'art. 79, 4° comma del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm.;
 9. di inviare copia del presente provvedimento alla Ditta PEK Disgaggi S.r.l., alla DL ing. Stefano Filippi nonché alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Prevenzione Rischi per pec;
 10. di inviare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari;
 11. avverso la presente deliberazione è ammesso:
 - ♦ *opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 79, comma 5 del T.U.L.L.R.R.O.C.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L e dell'art. 28 dello Statuto*
- che ai 6 de mé del 2014), te chela che vegn metù dant la zifra per i lurieres, senza l rebas de contrat e la SVE de €57.267,33- e donca per la zifra biota de contrat;*
2. *de aproèr ence l Zertificat de esecuzion regolèra di lurieres en chestion, dai 20 de mé del 2014 e registrà te protocol de comun ai 28 de mé del 2014 col n. 5234 e comedà fora ai 24 de jugn del 2014 col prot. n. 6176 metù jù da l'enj. Stefano Filippi con chel che vegn zertà che chisc lurieres i é stac metui en esser coche carenea per na zifra biota de €57.267,33-;*
 3. *de aproèr l prospet de sumèda de la speisa abuda en dut per meter en esser l'opera, che l vegn enjontà te chest provediment desche sia pèrt en dut e per dut e te chel che vegn metù dant la zifra finèla de la speisa de €80.559,93-, de chisc €57.267,33- per lurieres e €23.292,60- per somes a la leta de l'Aministrazion (tout ite la SVE al 22% sui lurieres);*
 4. *de ge liquidèr a la Firma PEK Disgaggi S.r.l. de Pardac la zifra de €7.069,14- più la SVE al 22% €1.555,21- per €8.624,35- en dut, desche paament de la competenzes per chisc lurieres;*
 5. *de ge liquidèr ence a l'eng. Stefano Filippi con Studie Tecnich a Roerei €5.056,96- più CNPAIA al 4% per €202,28- e SVE al 22% per €1.157,03-, per €6.416,27- en dut desche paament perla competenzes che ge pervegn per la encèria de la projetazion, de la direzion di lurieres, de la contabilità e de aer metù jù l zertificat de esecuzion regolèra de chisc lurieres;*
 6. *de dèr at che, ajache se trata de n event con dans de pìcola proporzion e segnà fora tel tegnir de comun, aldò de l'art. 13 de la L.P. n. 2/1992, la Provinzia Autonoma de Trent se tolarà sù a sia cèria duta la speisa che à paà l Comun de Poza per i lurieres recordé dantfora;*
 7. *de dèr at che la speisa che vegn cà da chest provediment, de €15.040,62- (€8.624,35- + €6.416,27-) la troa post sul Cap. 29105 Art. 504 Int. 201.00 del Bilanz de Previjion 2014 – gestion arvanc passives del 2013;*
 8. *de declarèr chesta deliberazion con na litazion separèda con duta la stimes a una en doura da sobito aldò de l'art. 79, coma 4, del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005 n. 3/L e m. e i.f.d.;*
 9. *de ge fèr aer chest provediment a la firma PEK Disgaggi S.r.l., a la D.L. enj. Stefano Filippi, estra che a la Provinzia Autonoma de Trent – Servije Prevenzion risesc per pec;*
 10. *de ge fèr aer chesta deliberazion ai capogrop de consei;*
 11. *contra chesta deliberazion se pel portèr dant:*
 - ♦ *oposizion da pèrt de vigni sentadin dant che sie fora l trat de temp de sia publicazion, da portèr dant te Jonta de comun, aldò del coordinament de lege desponet da l'art. 79, coma 5 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005, n. 3/L e m.f.d. e de l'art. 28 del Statut del*

del Comune di Pozza di Fassa;

- ◆ *ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n 104;*
- ◆ *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.*

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

Uff.Seg/EW/ew

Comun de Poza;

- ◆ *recors giurisdizionèl al T.A.R. de Trent dant che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n 104;*
- ◆ *recors straordenèr al President de la Republica da pèrt de chi che à enteress, per rejons de legittimità, dant che sie fora 120 dis, aldò del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199.*

La oposizion contra i ac de la prozedures de encèria che revèrda lurieres publics, servijes o compres, tout ite ence la prozedures de encèria de projetazion e de ativitèdes techniques – aministratives coleèdes a la medemes, les pel vegnir fates demò tras recors al T.A.R. de Trent, dant che sie fora 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n. 104

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
Let jù, chest verbal vegn aproà e sotscrit.

Il Sindaco /L'Ombolt
F.to Tullio Dellagiacoma

Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent
F.to dott.ssa Chiara Luchini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Copia aldò de l'originèl, sun papier senza bol per doura aministrativa.

Lì/Ai, 11 agosto 2014 / 11 de aost del 2014

Visto/Vedù: Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
COMUNICAZION AI CAPIGROP DEL CONSEI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 22.12.2004 n. 7.

Se declarea che, tel moment che chesta deliberazion la vegn tachèda fora a l'albo, la ge vegn comunicchèda ence ai capogrop del consei aldò de l'art. 17 de la L.R. dai 22.12.2004 n. 7.

Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent
F.to dott. Antonio Belmonte

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza.

Vegn zertificà che chesta deliberazion, é stata publichèda te la formes de lege te l'albo de comun senza che sie ruà denunzies perché no legitima o no competente dant che sie fora diesc dis da sia publicazion.

Addì/Ai

Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent

- ☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 79 del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalle Leggi regionali 6 dicembre 2005 n. 9, 20 marzo 2007 n. 2, 13 marzo 2009 n. 1 e 11 dicembre 2009 n. 9.
Chesta deliberazion vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del quarto coma de l'art. 79 del D.P.Reg. da l'1.2.2005 n. 3/L, coordinà co la despojizions metudes a jir da la Leges regionèles dai 6 de dezember del 2005 n. 9, dai 20 de mèrz del 2007 n. 2, dai 13 de mèrz del 2009 n. 1 e dai 11 de dezember del 2009 n. 9.

Lì/Ai, 11 agosto 2014 / 11 de aost del 2014

Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent
F.to dott.ssa Chiara Luchini