



# COMUNE DI POZZA DI FASSA COMUN DE POZA

PROVINCIA DI TRENTO/PROVINZIA DE TRENT

## Verbale di deliberazione/ Verbal de deliberazion n. 8 della Giunta comunale/de la Jonta de Comun

**OGGETTO:** Lavori di “Nuovi marciapiedi alla S.S. 48 delle Dolomiti a Pera di Fassa – 1° intervento”. Approvazione della contabilità finale e del Certificato di regolare esecuzione dei lavori.

**SE TRATA:** Lurieres pervedui per i “Marciapé neves su la S.S. 48 de la Dolomites a Pera – 1° intervent”. Aproazion de la contabilità finèla e del Zertificat de esecuzion regolèra di lurieres.

L'anno **duemilaquattordici** addì **ventidue** del mese di **gennaio** alle ore **12.30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

*L'an doimilecatordescsc ai vintedoi del meis de jenè da les 12.30 te sala de la adunazes, dò aer manà fora avis regolèr descheche perveit la lege, se bina adum la Jonta de Comun.*

Presenti i signori/Tol pèrt i Segnores:

DELLAGIACOMA Tullio	- Sindaco Ombolt
PEZZEI Lorenzo	- Vicesindaco Vizeombolt
LORENZ Fausto	- Assessore Assessor
MATTEVI Renata	- Assessore Assessor
FLORIAN Giulio	- Assessore Assessor

Presenti Tol pèrt	Assenti No tol pèrt
X	
X	
X	
	X
X	

Assiste il Segretario comunale supplente signora  
*Tol pèrt e verbalisea l Secretèr de Comun suplent signora*

dott.ssa CHIARA LUCHINI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signore  
*Zertà che l numer de chi che tol pèrt l'è legal, l signor*

TULLIO DELLAGIACOMA nella sua qualità di/desche  
SINDACO/OMBOLT

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato./tol sù  
*la funzion de president e declarea che la sentèda la é orida per fèr fora l'argument dit de sora.*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 79 – D.P.G.R. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm. e ii.)

**RELAZION DE PUBBLICAZION**  
(Art. 79 – D.P.J.R. da l'1.2.2005 n. 3/L e m. e i.f.d.)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale supplente, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno / Gé sotscrit Secretèr de Comun suplent, conforma la declarazion del Suté, zertifichèe che copia de chest verbal vegn publichèda ai

**27.1.2014**

all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.  
*te l'Albo de Comun olache la restarà tachèda fora 10 dis alalongia.*

Addì/Ai, **27.1.2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
SUPPLENTE  
*L SECRETÈR DE COMUN  
SUPLENT*  
F.to dott.ssa Chiara Luchini

**CUP:** G96J09000140003

**CIG:** 05063637F5

Oggetto: Lavori di “Nuovi marciapiedi alla S.S. 48 delle Dolomiti a Pera di Fassa – 1° intervento”.  
Approvazione della contabilità finale e del Certificato di regolare esecuzione dei lavori.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con determinazione del Segretario comunale n. 217 del 31.12.2001, successivamente modificata con determinazione del Segretario comunale n. 130 del 4.9.2002 e con la relativa Convenzione n. 464 del 6.9.2002, è stato affidato all'ing. Enrico Iori, con Studio Tecnico in Moena, l'incarico della progettazione preliminare di nuovi marciapiedi a Pera di Fassa, e precisamente dal punto di innesto della via Giumella con la ex S.S. 48 delle Dolomiti fino al ponte di Vischiazze, con costruzione anche di sottopasso all'incrocio tra via Catinaccio e la predetta strada principale;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 2.3.2005, debitamente esecutiva, è stato approvato in linea tecnica il progetto preliminare di cui sopra a firma dell'ing. Iori, acclarante il costo complessivo dell'opera in € 1.533.210,00-, già comprensivo di imprevisti, spese tecniche ed IVA;
- l'Amministrazione comunale, stante il consistente costo dell'opera, ha dato indirizzo al professionista incaricato di predisporre una progettazione definitiva riguardante un 1° intervento tra la Strada de la Taboca fino alla Strada Ciadenac (tratto stradale dove si presentano i maggiori problemi per gli attraversamenti pedonali);
- pertanto, con determinazione del Segretario comunale supplente n. 184 del 30 dicembre 2005 è stato affidato all'ing. Enrico Iori la progettazione definitiva ed esecutiva di nuovi marciapiedi a Pera di Fassa, giusta convenzione Rep. n. 735 del 21.3.2006;
- con determinazione del Segretario comunale supplente n. 46 del 2 maggio 2006 è stato affidato all'ing. Enrico Iori l'incarico del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione di nuovi marciapiedi a Pera di Fassa, giusta Convenzione Rep. n. 745 del 6.6.2006;
- con determinazione del Segretario comunale supplente n. 253 del 31 dicembre 2008 si è provveduto ad effettuare un impegno di stanziamento per la spesa relativa ai lavori di realizzazione di nuovi marciapiedi a Pera di Fassa per l'importo di € 560.000,00- al Cap. 28108 Art. 505 Int. 201.00 del Bilancio di previsione 2008;
- l'intervento oggettivato ha occupato alcune superfici di proprietà privata e di proprietà frazionale (precisamente dell'ASUC di Pera di Fassa) le quali, in parte, sono state acquisite ed in parte regolarizzate come da Tipi di frazionamento n. 61/2009 e n. 62/2009 all'uopo predisposti dall'ing. Iori;
- ai fini della esatta predisposizione del computo metrico e del quadro economico del progetto definitivo, si è reso necessario quantificare gli importi relativi all'espropriazione delle superfici private, di quelle appartenenti all'A.S.U.C. di Pera di Fassa e di quelle relative alla regolarizzazione di vecchie pendenze;
- a tal fine, con deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 12.5.2009, debitamente esecutiva, e su richiesta del Servizio Espropriazioni della PAT si è provveduto a manifestare l'interesse concreto alla realizzazione dell'opera in parola ai fini dell'ottenimento di una perizia

*Se trata: Lurieres pervedui per i “Marciapé neves su la S.S. 48 de la Dolomites a Pera – 1<sup>m</sup> intervent”.  
Aproazion de la contabilità finèla e del Zertificat de esecuzion regolèra di lurieres.*

## LA JONTA DE COMUN

*DIT DANTFORA che:*

- co la determinazion del Secretèr de comun n. 217 dai 31.12.2001, mudèda dapò co la determinazion del Secretèr de comun n. 130 dai 4.9.2002 e co la Convenzion de referiment n. 464 dai 6.9.2002, ge é stat dat sù a l'enj. Enrico Iori che à l Studie Tecnich a Moena, la encèria de meter jù la pruma projetazion di marciapé neves a Pera, e avisa aló dal crousdevia de strèda Jumela co la ex S.S. 48 de la Dolomites enschin al pont de Vischiazze, col fèr sù ence n sotpas aló dal crousdevia anter strèda Ciadenac e la strèda prinzipala recordèda dant;*
- co la deliberazion de la Jonta de comun n. 20 dai 2.3.2005, esecutiva, l'é stat fat la aproazion tecnica del prum projet spezificà de sora sotscriit da l'enj. Iori, con chel che vegn metù dant l cost de l'òpera te € 1.533.210,00- en dut, con ite la speises no pervedudes, la speises techniches e la SVE;*
- l'Aministrazion de comun, vedù che l cost de l'òpera l'é dalbon aut, la ge à dat la despojizion al profescionist enciarià de meter jù na projetazion definitiva che revèrda n prum intervent anter Strada de la Taboca enschin a Strada Ciadenac (toch de strèda olache l'é i problemes più gregn per passèr via strèda);*
- donca, co la determinazion del Secretèr de comun suplent n. 184 dai 30 de dezember del 2005, ge é stat dat sù a l'enj. Enrico Iori la encèria de la projetazion definitiva e esecutiva di marciapé neves a Pera, aldò de la Convenzion Rep. n. 735 dai 21.3.2006;*
- co la determinazion del Secretèr de comun suplent n. 46 dai 2 de mé del 2006 ge é stat dat sù a l'enj. Enrico Iori la encèria del coordinament de la segurezza endèna la projetazion di marciapé neves a Pera, aldò de la Convenzion Rep. n. 745 dai 6.6.2006;*
- co la determinazion del Secretèr de comun suplent n. 253 dai 31 de dezember del 2008, se se à cruzià de stanzièr l'empegn de speisa per i lurieres pervedui per fèr sù i marciapé neves a Pera per na zifra de € 560.000,00- sul Cap. 28108 Art. 505 Int. 201.00 del Bilanz de previjion 2008;*
- per meter en esser l'intervent l'é stat ocupà dotrei sperses de proprietà privata e de proprietà de la frazion (e avisa de la Frazion de Pera) che, per na pèrt, les é states toutes sù e per na pèrt regolarisèdes descheche vegn fora dai frazionamenc n. 61/2009 e n. 62/2009 metui jù apostà da l'enj. Iori;*
- per meter jù l calcul de la mesures e l chèder economich giust del projet definitif, l'é stat de besegn de cantifichèr i emporc per i espropries de la sperses di privac, de cheles de proprietà de la Frazion de Pera e de cheles che revèrda la regolarisazion de costions amò da serèr sù;*
- per chest, co la deliberazion de la Jonta de comun n. 60 dai 12.5.2009, esecutiva, e aldò de la domana del Servije Espropriacions de la PAT se se à cruzià de palesèr l'enteress a meter en esser l'òpera de referiment per poder ciapèr na pruma perizia de stima en relazion a la*

di stima preventiva in relazione alle superfici interessate dagli stessi lavori e come individuate nei Tipi di frazionamento sopra citati;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 21 dell'8.3.2010, debitamente esecutiva, è stato autorizzato il Sindaco a richiedere al Servizio Espropriazioni della PAT l'emanazione del decreto di espropriazione ai sensi dell'art. 31 della L.P. 19 febbraio 1993 n. 6, ai fini dell'acquisizione a titolo gratuito delle superfici di proprietà privata occupate dai marciapiedi lungo la S.S. 48 delle Dolomiti ed individuate dai Tipi di frazionamento n. 61/2009 e n. 62/2009 redatti dall'ing. Iori;

- il predetto provvedimento è stato altresì notificato agli interessati secondo quanto disposto dall'art. 33 della L.P. 23/1992, ai sensi del c. 4 dell'art. 31 sopracitato;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 16 marzo 2010, debitamente esecutiva, è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di nuovi marciapiedi, dichiarando che gli stessi rivestono natura di pubblico interesse ed urgenza;

- con determinazione del Segretario comunale supplente n. 63 del 26 aprile 2010, è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori di "Nuovi marciapiedi alla S.S. 48 delle Dolomiti a Pera di Fassa - 1° Intervento" per un importo complessivo di € 560.000,00- di cui € 410.753,40- per lavori (comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 25.246,69-) ed € 149.246,60- per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con lo stesso provvedimento è stata, altresì, avviata la procedura espropriativa/asservimento ai sensi dell'art. 4 della L.P. 6/1993, approvato l'elenco delle ditte da invitare, lo schema di lettera d'invito a partecipare al confronto concorrenziale per l'affidamento dei lavori in oggetto e di eseguire gli stessi in economia mediante il sistema del cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 52 della legge provinciale n. 26 del 10 settembre 1993;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 4.5.2010, esecutiva ai sensi di legge, è stata disapplicata la penale a carico del progettista ing. Enrico Iori di Moena per il ritardo con cui ha consegnato il progetto in parola rispetto al termine contrattuale previsto dalla Convenzione Rep. n. 735/2006;

- con determinazione del Segretario comunale supplente n. 78 del 10 maggio 2010 è stata nominata la commissione di gara per l'appalto dei lavori oggetto del presente provvedimento;

- i lavori in questione sono stati aggiudicati a seguito di esperimento di gara giusta verbale di apertura delle offerte di data 12 maggio 2010, all'Impresa Misconel S.r.l con sede a Cavalese (TN) per un importo contrattuale netto di €321.701,35-, così determinato a seguito di presentazione di offerta con un ribasso del 23,10% sull'importo a base d'asta di €385.506,71- cui vanno aggiunti €25.246,69- relativi ad oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, giusta contratto di Rep. 1096 dd. 23.6.2010;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 14.5.2010, è stato designato, in sede di atto di indirizzo, l'ing. Fabrizio Gross, quale professionista cui affidare l'incarico di Direzione Lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in esame;

- con determinazione del Segretario comunale supplente n. 138 del 22 giugno 2010 è stato affidato all'ing. Fabrizio Gross, l'incarico relativo alla Direzione Lavori, misura e contabilità, liquidazione, redazione del certificato di

*sperses sun cheles che vegnarà fat i lurieres medemi e descheche les é troèdes fora coi frazionamenc dic de sora;*

- *co la deliberazion de la Jonta de comun n. 21 dai 8.3.2010, esecutiva, ge é stat dat la autorizazion a l'Ombolt a ge domanèr al Servije Espropriacions de la PAT che vegne manà fora l decret de espropriacions aldò de l'art. 31 de la L.P. dai 19 de firé del 1993 n. 6, per tor sù debant la sperses di privac ocupèdes dai marciapé enlongia jù la S.S. 48 de la Dolomites e troèdes fora coi frazionamenc n. 61/2009 e n. 62/2009 metui jù da l'enj. Iori;*

- *l provediment tanche dit l ge é stat notificà ai interessé aldò de chel che perveit l'art. 33 de la L.P. 23/1992, aldò del c. 4 de l'art. 31 recordà de sora;*

- *co la deliberazion de la Jonta de comun n. 27 dai 16 de mèrz del 2010, esecutiva, l'é stat fat la aproazion tecnica del projet esecutif di lurieres per fèr sù marciapé neves, declaran che i medemi i é de enteress publich e i cogn vegnir fac de prescia;*

- *co la determinazion del Secretèr de comun suplent n. 63 dai 26 de oril del 2010, l'é stat aproà en dut e per dut l projet esecutif di lurieres per i "Marciapé neves su la S.S. 48 de la Dolomites a Pera – 1<sup>m</sup> Intervent" per n cost de € 560.000,00- en dut, de chisc € 410.753,40- per lurieres (tout ite i agravies per la segurezza de € 25.246,69-) e € 149.246,60- per somes a la leta de l'Aministrazion;*

- *col medemo provediment l'é stat, ence, scomenzà via la prozedura per i espropries/servitù aldò de l'art. 4 de la L.P. 6/1993, aproà la lingia de la firmes da envièr, l schem de letra de envit a tor pèrt al confront concorenzièl per dèr sù i lurieres e l'é stat dezidù de meter en esser i medemi en economia tras l sistem de la cordanza fiduzièra, aldò de l'art. 52 de la lege provinzièla n. 26 dai 10 de setember del 1993;*

- *co la deliberazion de la Jonta de comun n. 55 dai 4.5.2010, esecutiva aldò de la lege, no l'é stat metù en esser la penala a cèria del projetist enj. Enrico Iori de Moena per no aer consegnà l projet ti terminis de contrat pervedui da la Convenzion Rep. n. 735/2006;*

- *co la determinazion del Secretèr e comun suplent n. 78 dai 10 de mé del 2010 l'é stat nominà la comiscion de garejèda per l'apalt di lurieres, argument de chest provediment;*

- *chisc lurieres i ge é stac dac sù, dò aer metù a jir na garejèda aldò del verbal de canche l'é stat ori la soracuertes con ite la perferides dai 12 de mé del 2010, a la firma Misconel S.r.l. che à la senta a Ciavaleis (TN) per na zifra biota de contrat de € 321.701,35- determinèda coscita dò che l'é stat portà dant na perferida con n rebas del 23,10% su la zifra aldò de la basa de apalt de € 385.506,71 – a chi che ge và enjontà € 25.246,69– en cont di agravies per la segurezza no sotmetui a rebas, aldò del contrat Rep. 1096 dai 23.6.2010;*

- *co la deliberazion de la Jonta de comun n. 57 dai 14.5.2010, l'é stat nominà, endèna l'at de endrez, l'enj. Fabrizio Gross, desche profescionist da enciarièr per la Direzion Lurieres e per l coordinament de la segurezza endèna i lurieres;*

- *co la determinazion del Secretèr de comun suplent n. 138 dai 22 de jugn del 2010 ge é stat dat sù a l'Enj. Fabrizio Gross, la encèria en cont de la Direzion di lurieres, de la mesures e de la contabilità, de la*

regolare esecuzione nonché per le incombenze derivanti in materia di sicurezza in fase esecutiva (art. 90 c. 5 del D.Lgs. 81/2008), giusta Convenzione Rep. n. 1114 del 30.6.2010;

- i lavori sono stati consegnati dalla DL in data 12.8.2010 come si evince dallo stesso verbale di consegna dei lavori;

- il tempo utile per la realizzazione degli stessi lavori era stabilito in 450 giorni e pertanto l'ultimazione delle opere doveva avvenire entro il 5 novembre 2011;

- il 13 agosto 2010, con verbale n. 1 il Direttore Lavori ha sospeso i lavori per non creare ulteriori disagi alla viabilità, in quanto l'inizio degli stessi ha coinciso con il periodo di massima affluenza turistica in zona;

- i medesimi sono stati ripresi in data 27 settembre 2010, come si evince dallo stesso verbale di ripresa dei lavori agli atti, precisando che il termine ultimo per l'ultimazione degli stessi veniva aumentato di 45 giorni;

- il 28 settembre 2010, i lavori sono stati nuovamente sospesi, giusta verbale di sospensione dei lavori agli atti, come da richiesta dell'Amministrazione comunale in quanto si è reso necessario apportare una variante progettuale in risposta alle osservazioni al progetto originale da parte dei privati a seguito del procedimento di esproprio delle aree interessate dai nuovi marciapiedi;

- l'Amministrazione comunale ha incaricato lo stesso Direttore Lavori ing. Gross di predisporre una variante, rispondente alle osservazioni dei privati, senza stravolgere la natura dell'opera ma che consenta alla medesima Amministrazione di risparmiare sugli indennizzi delle superfici da espropriare e, nel contempo, di arrecare il minor danno possibile alle proprietà interessate dall'opera;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 2 marzo 2011, è stata modificata la deliberazione della Giunta comunale n. 21/2010 e precisamente nel punto 2. del dispositivo, stabilendo che, ai sensi del comma 4 dell'art. 31, agli interessati dovrà essere notificato il decreto di espropriazione secondo quanto disposto dall'art. 33 della L.P. 23/1992;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 4 marzo 2011, debitamente esecutiva, è stata approvata la variante n. 1 ai "Lavori di nuovi marciapiedi alla S.S. 48 delle Dolomiti a Pera di Fassa – 1° intervento" acclarante il nuovo importo netto contrattuale in € 323.104,81- con un aumento di € 1.825,05- rispetto all'importo contrattuale originario e il costo complessivo dell'opera risulta invariato e quindi pari ad € 560.000,00- di cui: € 323.104,81- quale importo totale dei lavori ed € 236.895,19- per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- l'Impresa Misconel S.r.l. di Cavalese (TN), affidataria dell'opera principale, si è assunta l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante direttamente con la sottoscrizione dell'Atto di sottomissione in data 10.1.2011, acquisito al protocollo comunale il 4 marzo 2011 al n. 2012, per l'importo di € 1.825,05-;

- in data 10 marzo 2011, i lavori sono stati ripresi come da verbale di ripresa dei lavori agli atti;

- i lavori sono rimasti sospesi per complessivi 163 giorni, e il termine ultimo per l'ultimazione degli stessi è stato aggiornato alla data del 31.5.2012;

- il Direttore Lavori con propria nota ha proposto alcune integrazioni al progetto al fine di migliorare l'opera, pertanto con deliberazione della Giunta comunale n. 29

*liquidazion e de meter jù l zertificat de esecuzion regolèra estra che la encèries che vegn cà en cont de la segurezza endèna i lurieres (art. 90 c. 5 del D.Lgs. 81/2008) aldò de la Convenzion Rep. n. 1114 dai 30.6.2010;*

*- i lurieres i é stac consegné da la DL ai 12.8.2010 descheche vegn fora dal medemo verbal de consegna di lurieres;*

*- l'é stat stabilì n trat de temp de 450 dis per meter en esser i lurieres e donca i lurieres i cognea vegnir fenii dant dai 5 de november del 2011;*

*- ai 13 de aost del 2010, col verbal n. 1 l Diretor di lurieres l'à lascià sù i medemi acioche no sie etres dejèjes per la viabilità, ajache i medemi i fossa stac taché via endèna l'auta sajón;*

*- i lurieres i é stac taché via endò coi 27.9.2010, descheche vegn fora dal verbal de scomenz da nef di lurieres e registrà te protocol, col prezisèr che l termin per fenir i medemi l'é stat sperlongià de 45 dis;*

*- ai 28.09.2010 i lurieres i é stac lascé sù endodanef, aldò del verbal de sospenjion di lurieres registrà te protocol, aldò de la domana de l'Aministrazion de comun ajache l'é stat de besegn meter jù na varianta de projet en risposta a la osservazions portèdes dant per l projet dal scomenz dai privac, dò dal prozediment de esproprie de la arees sun cheles che vegn fat sù i marciapé neves;*

*- l'Aministrazion de comun la ge à dat sù al diretor di lurieres enj. Gross la encèria de meter jù na varianta, aldò de la osservazions di privac, che no la straouje massa la sort de l'opera ma che la ge dae l met a l'Aministrazion de sparagnèr su la refonudes de la sperses da esproprier, e, tel medemo temp, de fèr manco dans che l'é meso su la proprietèdes sun cheles che vegnarà fat l'opera;*

*- co la deliberazion de la Jonta de comun n. 23 dai 2 de mèrz del 2011, l'é stat mudà la deliberazion de la Jonta de Comun n. 21/2010 e avisa l'é stat mudà l pont 2 de la despojizions, col stabilir che, aldò del coma 4 de l'art. 31, ai enteressé cognarà ge vegnir notificà l decret de espropiazion aldò de chel che vegn stabilì co l'art. 33 de la L.P. 23/1992;*

*- co la deliberazion de la Jonta de comun n. 25 dai 4 de mèrz del 2011, esecutiva, l'é stat aproà la varianta n. 1 di "Lurieres per i marciapé neves su la S.S. 48 de la Dolomites a Pera – 1° intervent" te chela che vegn metù jù la zifra neva biota de contrat de € 323.104,81- con n smaorament de € 1.825,05- respet a la zifra de contrat dal scomenz, e la zifra en dut per l'opera la resta semper de € 560.000,00- de chisc: € 323.104,81- desche zifra en dut per i lurieres e € 236.895,19- per somes a la leta de l'Aministrazion;*

*- la firma Misconel S.r.l. de Ciavaleis (TN), a chela che ge é stat dat sù la encèria di lurieres prinzipai, la se à tout l'empegn de meter en esser senza neguna ecezion i lurieres supletives e de varianta a na vida direta co la sotscrizion de l'At de sotmision ai 10.1.2011 e registrà te protocol de comun ai 4 de mèrz del 2011 col n. 2012 per na zifra de € 1.825,05-;*

*- ai 10.3.2011, i lurieres i é taché via endodanef descheche vegn scrit tel verbal de scomenz da nef di lurieres registrà te protocol;*

*- i lurieres i é stac lascé sù per 163 dis en dut e l termin per fenir i medemi l'é stat sperlongià ensclin ai 31.5.2012;*

*- l Diretor di Lurieres con sia letra l'à portà dant dotrei integrazions tel projet acioche se posse miorèr l'opera, donca co la deliberazion de la Jonta de comun n. 29 dai*

del 10 marzo 2011, è stato affidato all'ing. Gross l'incarico di redigere la variante n. 2 al progetto dei lavori di nuovi marciapiedi alla S.S. 48 delle Dolomiti a Pera – 1° intervento, giusta Convenzione Rep. n. 1160 del 7.4.2011;

- conseguentemente, l'11 marzo 2011 con verbale di sospensione dei lavori, la DL ha sospeso nuovamente gli stessi per apportare le integrazioni al progetto e redigere la variante progettuale n. 2;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 25 marzo 2011, debitamente esecutiva, è stato affidato all'ing. Enrico Iori di Moena l'incarico di redigere apposito frazionamento della nuova dividente della p.ed. 354 e della p.f. 26/1 con le nuove pp. ff. 2287 e 2288 in C.C. Pera, a seguito della variante sopra citata, al fine di procedere all'esproprio e alla successiva regolarizzazione tavolare e catastale, delle sole superfici che saranno effettivamente occupate dai nuovi marciapiedi;

- con determinazione del Segretario comunale supplente n. 54 del 9 maggio 2011, l'Impresa Misconel S.r.l. è stata autorizzata ad affidare in subappalto i lavori di fornitura e posa cordone, cubetti e binderi in pietra all'Impresa Fiemme Porfidi S.N.C. di Dellagiacomina Elio e Gilmozzi Valter di Panchià (TN);

- in data 15 giugno 2011 i lavori sono stati ripresi come da verbale di ripresa dei lavori del DL dopo una sospensione di 96 gg.;

- a tal fine il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori veniva aggiornato alla data del 4.9.2012;

- con verbale di sospensione lavori del 18 luglio 2011 la DL ha ordinato la sospensione dei lavori, dovuta alla difficoltà dell'impresa aggiudicataria ad eseguire le opere a causa dell'elevato traffico lungo la S.S. 48 delle Dolomiti;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 27 luglio 2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato revocato il procedimento espropriativo già avviato ed è stata altresì avviata in modo regolare la procedura, effettuando la doppia informativa ai privati;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 136 del 23 settembre 2011, debitamente esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 18 della L.P. 26/1993 e ss.mm.;

- con verbale di ripresa lavori, la DL il 7 settembre 2011 ha ordinato di riprendere gli stessi, dopo una sospensione di 51 giorni;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 29 settembre 2011, debitamente esecutiva, è stata approvata la variante n. 2 acclarante il nuovo importo netto contrattuale in € 385.957,31- con un aumento di € 64.255,96- rispetto all'importo contrattuale originario e il costo complessivo dell'opera risulta immutato e quindi pari ad € 560.000,00- di cui: 385.957,31- quale importo totale dei lavori ed € 174.042,69- per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- l'Impresa Misconel S.r.l. di Cavalese (TN), affidataria dell'opera principale, si è assunta l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante direttamente con la sottoscrizione dell'Atto di sottomissione per l'importo di € 64.255,96- nonché agli stessi prezzi unitari contenuti nello stesso contratto oltretutto a n. 31 Nuovi prezzi accettati con il verbale di concordamento n. 1 allegato alla variante n. 2, giusta Atto di sottomissione aggiuntivo al contratto di appalto Rep. n. 1096/2010, Rep. n. 1206 del 3.10.2011;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 28

10 de mèrz del 2011 ge é stat dat sù a l'enj. Gross la encèria de meter jù la varianta n. 2 tel projet di lurieres pervedui per i marciapè neves su la S.S. 48 de la Dolomites a Pera – 1<sup>m</sup> intervent, aldò de la Convenzion Rep. n. 1160 dai 7.4.2011;

- donca, ai 11 de mèrz del 2011 col verbal de sospenjion di lurieres, la DL l'à lascià sù endò i medemi acioche se posse meter en esser la integrazions tel projet e se posse meter jù la varianta tel projet n. 2;

- co la deliberazion de la Jonta de comun n. 33 dai 25 de mèrz del 2011, esecutiva, ge é stat dat sù a l'enj. Enrico Iori de Moena la encèria de meter jù n frazionament aposte de la linia de divijion de la p. de f. 345 e de la p.f. 26/1 co la neva partizeles fondieles 2287 e 2288 tel C.C. Pera, aldò de la varianta scritta de sora, acioche se posse jir inant co l'esproprie e dò co la registrazion tel liber fondièl e al cataster, demò de la sperses sun cheles che dalbon vegnarà fat sù i marciapè neves;

- co la determinazion del Secretèr de comun suplent n. 54 dai 9 de mè del 2011, la firma Misconel S.r.l. la é stata autorisèda a ge dèr sù en subapalt i lurieres per la compra e la poja de cordoi, bolognins e profii da la firma Fiemme Porfidi S.N.C. de Dellagiacomina Elio e Gilmozzi Valter de Panchià (TN);

- ai 15.06.2011 i lurieres i é endò taché via descheche vegn fora dal verbal de scomenz da nef di lurieres del DL dò che chisc i é stac lascé sù per 96 dis;

- per chest l termin per fenir i medemi l'é stat sperlongià ensin ai 4.9.2012;

- col verbal de sospenjion di lurieres dai 18 de messèl del 2011 la DL l'à comanà la sospenjion di lurieres, ajache la firma che à vent la garejèda l'aessa abù dificoltèdes a meter en esser i lurieres a cajon del gran trafich su la S.S. 48 de la Dolomites;

- co la deliberazion de la Jonta de Comun n. 113 dai 27 de messèl del 2011, esecutiva aldò de la lege, l prozediment de esproprie che l'era jà stat tacà via l'é stat revocà, e l'é stat metù a jir a na vida regolèra la prozedura, ge fajan aer doi informatives ai privac;

- co la deliberazion de la Jonta de Comun n. 136 dai 23 de setember del 2011, apontin esecutiva, l'é stat aproà l projet esecutif aldò de l'art. 18 de la L.P. 26/1993 e m.e i.f.d.;

- col verbal de scomenz da nef di lurieres, la DL ai 7 de setember del 2011 l'à comanà de scomenzèr endò i medemi dò da na sospenjion de 51 dis;

- co la deliberazion de la Jonta de comun n. 142 dai 29 de setember del 2011, esecutiva, l'é stat aproà la varianta n. 2 con chela che vegn metù dant la zifra biota de contrat de € 382.957,31- con n smaorament de € 64.255,96- respet a la zifra de contrat dal scomenz e donca la speisa en dut de l'opera no la é mudèda e donca la é de € 560.000,00- de chisc: 385.957,31 – desche zifra en dut per i lurieres e € 174.042,69- per la somes a la leta de l'Aministrazion;

- la firma Misconel S.r.l. de Ciavaleis (TN), a chela che ge é stat dat sù la encèria di lurieres prinzipai, la se à tout l'empegn de meter en esser senza neguna eccezion i lurieres supletives e de varianta a na vida direta co la sotscrizion de l'At de sotmision per na zifra de € 64.255,96- estra che coi medemi priesc unitères pervedui tel contrat medemo e con 31 priesc neves azeté col verbal de cordanza n. 1 enjontà te la varianta n. 2, aldò de l'at de sotmision enjontà tel contrat de apalt Rep. n. 1096/2010 Rep. n. 1206 dai 3.10.2011;

- co la deliberazion de la Jonta de comun n. 55 dai 28 de

marzo 2012, esecutiva ai sensi di legge, a seguito della nota pervenuta dal Servizio Espropriazioni e gestioni patrimoniali della PAT, è stato integrato l'impegno di spesa relativo alle indennità di espropriazione per un importo di €54.060,00-;

- pertanto, il quadro economico aggiornato prevede: € 385.957,31- per lavori, € 228.102,69- per Somme a disposizione dell'Amministrazione (a fronte degli originari € 174.042,69-) ed il costo complessivo dell'opera ammontante ad €614.060,00-;
- con verbale di data 13 luglio 2012, i lavori sono stati sospesi e, in data 24 settembre 2012 ripresi, come da apposito verbale agli atti;
- in data 29 novembre 2012 la DL con verbale di sospensione dei lavori ha sospeso gli stessi per 116 giorni;
- con determinazione del Segretario comunale supplente n. 239 del 17 dicembre 2012 è stata liquidata l'imposta di registro anticipata dalla Provincia Autonoma di Trento per l'atto di esproprio rep. n. 2283 del 13.12.2012 di € 4.704,00-;
- con determinazione del Segretario comunale supplente n. 20 del 22 marzo 2013 è stata liquidata l'imposta di registro anticipata dalla Provincia Autonoma di Trento per l'atto di esproprio rep. n. 2366 del 11.3.2013 di € 4.368,00-;
- il 25 marzo 2013, i lavori sono stati ripresi come si evince dallo stesso verbale di ripresa dei lavori e sospesi nuovamente in data 15 aprile 2013, come risultante dai verbali agli atti;
- in data 22 luglio 2013 i lavori sono stati ripresi;
- per effetto delle sospensioni e delle proroghe concesse, il tempo utile per la consegna dei lavori veniva conseguentemente fissato al 6 novembre 2013;
- i lavori sono stati ultimati il giorno 21 ottobre 2013, come si evince dal certificato di ultimazione lavori presentato dal Direttore dei Lavori ing. Gross, e pertanto entro il tempo utile contrattuale;

VISTA ora la Contabilità finale dei lavori di "Nuovi marciapiedi alla S.S. 48 delle Dolomiti a Pera di Fassa – 1° intervento", redatta dal Direttore dei Lavori ing. Fabrizio Gross con Studio di Ingegneria a Pozza di Fassa (TN), acquisita al protocollo comunale il 3 dicembre 2013 al n. 12788 e composta dai seguenti elaborati:

Teca "A":

- Verbali e certificati:
  - Verbale di consegna lavori;
  - Verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
  - Certificato di ultimazione dei lavori;
  - Certificato di regolare esecuzione;
- Variante progettuale 1:
  - Verbale di approvazione della Variante progettuale n. 1;
  - Relazione di variante;
  - Elaborati grafici al progetto esecutivo: Tavv. V1-05, V1-06, V1-07, V1-12a, V1-12b, V1-12c;
  - Computo metrico estimativo;
  - Atto di sottomissione;
  - Quadro di raffronto;
- Variante progettuale 2:
  - Verbale di approvazione della Variante progettuale n. 2;
  - Relazione di variante;
  - Elaborati grafici al progetto esecutivo: Tavv. V2-06, V2-07, V2-10, V2-11, V2-12b, V2-12c;

mèrz del 2012, esecutiva aldò de la lege, dò che l'é ruà la letra manèda dal Servije Espropriacions e gestions patrimonièles de la PAT, l'é stat integrà l'empegn de speisa en cont de la endenitèdes de espropriazion per na zifra de € 54.060,00-;

- donca l chèder economich agiornà l perveit: € 385.957,31- per lurieres, € 228.102,69- per la Somes a la leta de l'Aministrazion (enveze che € 174.042,69 dal scomenz-) e la zifra en dut de l'opera te € 614.060,00
- col verbal dai 13 de messèl del 2012 i lurieres i é stac lascé sù e ai 24 de setember del 2012 i é scomenzé endò, descheche se lec ti verbai registré;
- ai 29 de november del 2012 la DL col verbal de sospenjion di lurieres l'à lascià sù i medemi per 116 dis;
- co la determinazion del Secretèr de comun suplent n. 239 dai 17 de dezember del 2012 l'é stat fat la liquidazion de la stéora de register paèda dantfora da la Provincia Autonoma de Trent per l'At de esproprie rep. n. 2283 dai 13.12.2012 de € 4.704,00;
- co la determinazion del secretèr de comun suplent n. 20 dai 22 de mèrz del 2013 l'é stat fat la liquidazion de la stéora de register paèda dantfora da la Provincia Autonoma de Trent per l'at de esproprie rep. n. 2366 dai 11.3.2013 de € 4.368,00-;
- ai 25 de mèrz del 2013 i lurieres i é scomenzé via endodanef descheche vegn fora dal verbal de scomenz da nef di lurieres e lascé sù ai 15 de oril del 2013, descheche vegn fora dai verbai registré te protocol;
- ai 22 de messèl del 2013 i lurieres i é taché via endò;
- aldò de la sospenjion e di sperlongiamenc conzedui, i lurieres i cognea vegnir consegné donca ai 6 de november del 2013;
- i lurieres i é fenii ai 21 de otober del 2013, descheche vegn fora dal zertificat de fin de lurieres portà dant dal Diretor di Lurieres enj. Gross e donca dant dal termin stabili;

VEDÙ ades la Contabilità finèla di lurieres di "marciapè neves su la S.S. 48 de la Dolomites a Pera – 1<sup>m</sup> intervent " metuda jù dal Diretor di Lurieres enj. Fabrizio Gross che à l Studie de Enjegneria a Poza (TN) e registrèda te protocol de comun ai 3 de dezember del 2013 col n. 12788 e metuda adum da chisc documenc:

Codejel "A"

- Verbai e zertificac:
  - Verbal de consegna lurieres;
  - Verbai de sospenjion e scomenz da nef di lurieres;
  - Zertificat de fin di lurieres;
  - Zertificat de esecuzion regolèra;
- Varianta de projet 1:
  - Verbal de aproazion de la Varianta de projet n. 1;
- Relazion de varianta:
  - Dessegnes grafics al projet esecutif: Tabeles V1-05, V1-06, V1 07, V1-12a, V1-12b, V1-12c;
  - Calcol stimà de la mesures;
  - At de sotmiscion;
  - Chèder de confront;
- Varianta de projet 2:
  - Verbal de aproazion de la Varianta projetuèla n. 2;
  - Relazion de varianta;
  - Dessegnes grafics tel projet esecutif: tabeles V2-06, V2-07, V2-10, V2-11, V-12b, V2-12c;



<ul style="list-style-type: none"> <li>- Computo metrico estimativo;</li> <li>- Atto di sottomissione;</li> <li>- Quadro di raffronto;</li> <li>- Verbale di concordamento Nuovi Prezzi n. 1;</li> </ul> <p><b>TECA "B" Contabilità Lavori:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stato Avanzamento Lavori n. 1: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Libretto delle misure e libretto misure per la sicurezza relativi al SAL 1;</li> <li>- Registro di contabilità e registro di contabilità per la sicurezza relativi al SAL 1;</li> </ul> </li> <li>- Stato avanzamento lavori n. 1 e Stato avanzamento lavori per la sicurezza n. 1;</li> <li>- Certificato di pagamento SAL 1;</li> <li>- Verbale concordamento Nuovi Prezzi n. 2;</li> <li>- Liste in economia relative al SAL 1;</li> <li>- Elaborati grafici relativi al SAL 1: DC-101;</li> <li>- Stato Avanzamento Lavori n. 2: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Libretto delle misure e libretto misure per la sicurezza relativi al SAL 2;</li> <li>- Registro di contabilità e registro di contabilità per la sicurezza relativi al SAL 2;</li> </ul> </li> <li>- Stato avanzamento lavori n. 2 e Stato avanzamento lavori per la sicurezza n. 2;</li> <li>- Certificato di pagamento SAL 2;</li> <li>- Verbale concordamento Nuovi Prezzi n. 3;</li> <li>- Liste in economia relative al SAL 2;</li> <li>- Elaborati grafici relativi al SAL 2: DC-201, DC-202, DC-203;</li> <li>- Stato Avanzamento Lavori n. 3 corrispondente al SAL Finale: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Libretto delle misure e libretto misure per la sicurezza relativi al SAL 3;</li> <li>- Registro di contabilità e registro di contabilità per la sicurezza relativi al SAL 3;</li> <li>- Sommario del Registro di contabilità e Sommario del Registro di contabilità per la sicurezza relativi al SAL 3;</li> </ul> </li> <li>- Stato Finale Lavori e Stato Finale Lavori per la sicurezza;</li> <li>- Verbale concordamento Nuovi Prezzi n. 4;</li> <li>- Elaborati grafici relativi al SFL: DC-301;</li> </ul> <p>VISTO altresì il Certificato di regolare esecuzione e la Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale relativo all'opera in questione, redatti dal predetto Direttore dei lavori ing. Fabrizio Gross rispettivamente in data 19 novembre 2013 e 20 dicembre 2013 ed acquisiti al protocollo comunale il 3 dicembre 2013 al n. 12788 e il 20 dicembre 2013 al n. 13887, attestanti che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di €361.423,89- e quindi con una minore spesa di € 24.533,42- rispetto all'importo netto contrattuale;</p> <p>RICORDATO che l'avviso ai creditori è stato pubblicato all'Albo Telematico del Comune di Pozza di Fassa e al B.U.R. in data 29 novembre 2013 e che entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso non è pervenuta al Comune alcuna istanza corredata dai relativi titoli;</p> <p>DATO ATTO che in relazione ai lavori in oggetto sono state pagate fino ad oggi le seguenti somme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla Ditta Misconel S.r.l. di Cavalese (TN), in acconto per le competenze spettanti per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, € 333.730,94- più IVA al 10% per € 33.373,10- per un totale di €367.104,04-;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Calcol stimà de la mesures;</i></li> <li>- <i>At de sotmiscion;</i></li> <li>- <i>Chèder de confront;</i></li> <li>- <i>Verbal de cordanza di priesc neves n. 1;</i></li> </ul> <p><b>CODEJEL "B" Contabilità di Lurieres;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Situazion de coche vā inant i lurieres n. 1:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Libret de la mesures e libret de la mesures per la segurezza en cont de la SAL 1;</i></li> <li>- <i>Register de contabilità e register de contabilità per la segurezza en cont de la SAL 1;</i></li> </ul> </li> <li>- <i>Situazion de coche vā inant i lurieres n. 1 e situazion de coche vā inant i lurieres per la segurezza n. 1;</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Zertificat de paament SAL 1;</i></li> <li>- <i>Verbal de cordanza di priesc neves n. 2;</i></li> <li>- <i>Listes en economia en cont de la SAL 1;</i></li> <li>- <i>Dessegnes grafics en cont de la SAL 1: DC – 101;</i></li> </ul> </li> <li>- <i>Situazion de coche vā inant i lurieres n. 2:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Libret de la mesures e libret de la mesures per la segurezza en cont de la SAL 2</i></li> <li>- <i>Register de contabilità e register de contabilità per la segurezza en cont de la SAL 2</i></li> </ul> </li> <li>- <i>Situazion de coche vā inant i lurieres n. 2 e situazion de coche vā inant i lurieres per la segurezza n. 2;</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Zertificat de paament SAL 2;</i></li> <li>- <i>Verbal de cordanza di priesc neves n. 3;</i></li> <li>- <i>Listes en economia en cont de la SAL 2;</i></li> <li>- <i>Dessegnes grafics en cont de la SAL 2: DC – 201 DC-202, DC-203;</i></li> </ul> </li> <li>- <i>Situazion de coche vā inant i lurieres n. 3 che corespon a la SAL finèla:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Libret de la mesures e libret de la mesures per la segurezza en cont de la SAL 3;</i></li> <li>- <i>Register de contabilità e register de contabilità per la segurezza en cont de la SAL 3;</i></li> <li>- <i>Sumèda del register de contabilità e Sumèda del register de contabilità per la segurezza en cont de la SAL 3;</i></li> </ul> </li> <li>- <i>Situazion finèla di lurieres e situazion finèla di lurieres per la segurezza;</i></li> <li>- <i>Verbal de cordanza di priesc neves n. 4;</i></li> <li>- <i>Dessegnes grafics en cont de la SFL: DC – 301;</i></li> </ul> <p><i>VEDÙ ence l Zertificat de esecuzion regolèra e la Relazion del Diretor di Lurieres sul Cont Finèl en cont de chisc lurieres, metui jù dal diretor di lurieres enj. Fabrizio Gross ai 19 de november del 2013 e ai 20 de dezember del 2013 e registré te prot. de comun ai 3 de dezember del 2013 col n. 12788 e ai 20 de dezember del 2013 col n. 13887, te chi che vegn scrit che i lurieres i é stac metui en esser a na vida regolèra per na zifra biota de € 361.423,89- e donca co na speisa più bassa de € 24.533,42- respet a la zifra biota de contrat;</i></p> <p><i>RECORDÁ che l'avvis ai creditores l'é stat publicà su l'Albo Telematic del Comun de Poza e ence sul B.O.R. ai 29 de november del 2013 e dant che sie fora 15 (chinesc) dis a scomenzèr da la data de publicazion del medemo no l'é ruà te Comun neguna istanza con enjontà i titoi de referiment;</i></p> <p><i>DAT AT che aldò de chisc lurieres enschin a ades l'é stat paà chesta zifres:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>a la Firma Misconel S.r.l. de Ciavaleis (TN), desche acont per la competenzes che ge pervegn per aer metù en esser i lurieres € 333.730,94- più SVE al 10% per € 33.373,10- per € 367.104,04- en dut-;</i></li> </ul>
---	---

- all'ing. Enrico Iori a saldo delle competenze spettanti per la redazione dei Tipi di frazionamento, € 9.550,00- più contributo integrativo al 2% e 4% per € 202,00- ed IVA al 20% per € 1.950,40- per un totale di € 11.702,40-;
- all'ing. Fabrizio Gross:
  - per l'incarico di direzione lavori, contabilità e CSE € 15.000,00- più CNPAIA al 4% per € 600,00- ed IVA al 21% per € 3.276,00- per un totale di € 18.876,00-;
  - per l'incarico della redazione della 2<sup>a</sup> variante progettuale € 5.500,00- più CNPAIA al 4% per € 220,00- ed IVA al 21% per € 1.201,20- per un totale di € 6.921,20-;
- all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici € 150,00-;
- al Servizio Espropriazioni della Provincia Autonoma di Trento € 9.072,00- a titolo di imposta di registro relativa agli atti di espropriazione anticipata dalla stessa PAT;

DATO ATTO altresì che, alla data odierna la somma complessivamente pagata a titolo di indennità di esproprio per l'acquisizione delle superfici interessate dai lavori in questione risulta di € 100.185,05- (compresa IVA) residuando un importo non ancora liquidato di € 9.011,92-, somma che rimarrà a disposizione per gli aventi diritto fino alla prescrizione di legge;

DATO infine ATTO che, le spese di progettazione dovute all'ing. Enrico Iori non sono state incluse nel quadro economico dell'opera e, pertanto, liquidate a parte;

RILEVATO che, in base ai documenti contabili presenti agli atti, le somme dovute dal Comune ai diversi creditori in relazione ai lavori in questione sono le seguenti:

- alla Ditta Misconel S.r.l. di Cavalese (TN), a saldo delle competenze spettanti per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, € 27.692,95- più IVA al 10% per € 2.769,30-, per un totale di € 30.462,25-;
- all'ing. Fabrizio Gross con Studio di Ingegneria a Pozza di Fassa (TN) a saldo delle competenze spettanti per l'incarico di direzione lavori, contabilità e CSE, onorario rideterminato sull'importo finale dei lavori, € 6.600,00- più CNPAIA al 4% per € 264,00- e IVA al 22% per € 1.510,08-, per un totale di € 8.374,08-;

VERIFICATI gli importi complessivi di spesa per la realizzazione dell'opera, analiticamente esposti nell'allegato prospetto riepilogativo;

RILEVATO che da tale prospetto risulta che le spese effettivamente sostenute sono le seguenti:

- per lavori, al netto dell'IVA: € 361.423,89-, con una minore spesa di € 24.533,42- rispetto all'importo netto contrattuale come da ultimo risultante a seguito della variante n. 2;
- per spese fronteggiate attingendo alle Somme a disposizione: € 200.435,05-, compresa l'IVA sui lavori;

per un totale generale finale di € 561.858,94-;

PRESO ATTO che la Ditta Misconel S.r.l. di Cavalese ha firmato lo stato finale dei lavori senza riserve;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva rilasciato il 17.12.2013 dallo Sportello Unico Previdenziale della C.E. della Provincia di Trento e

*a l'enj. Enrico Iori desche ùltim paament per la competenzes che ge pervegn per aer metù jù i frazionamenc, € 9.550,00- più l contribut integratif al 2% e al 4% per € 202,00- e la SVE al 20% per € 1.950,40- per € 11.702,40-;*

*a l'enj. Fabrizio Gross:*

- *per la encèria de la direzion di lurieres, contabilità e CSE € 15.000,00- più CNPAIA al 4% per € 600,00- e la SVE al 21% per € 3.276,00- per € 18.876,00 en dut;*
- *per la encèria de aer metù jù la 2<sup>a</sup> varianta projetuèla € 5.500,00- più CNPAIA al 4% per € 220,00- e SVE al 21% per € 1.201,20- per € 6.921,20 en dut;*

*a la Autorità per la soravèrda sui contrac publics € 150,00-;*

*al Servije Espropriacions de la Provinzia Autonoma de Trent € 9.072,00- desche stéora de register en cont di documenc de espropriazion paèda dantfora da la PAT medema;*

*DAT AT enche che, te chest moment, la zifra paèda en dut desche endenità de esproprie per tor sù la sperses sun cheles che vegnarà fat chisc lurieres la è de € 100.185,05- (tout ite la SVE) e resta na zifra che no la é amò stata liquidèda de € 9.011,92-, scioldi che i sarà a la leta de chi che à derit enschin al moment de la prescrizion de lege;*

*DAT AT tinùltima che la speises de projetazion che ge pervegn a l'enj. Enrico Iori no les é states metudes ite tel chèder economich de l'opera, e donca, liquidèdes a na vida separèda;*

*ZERTÀ che aldò di documenc contaboi registré te prot., la somes che l comun cogn ge paèr ai creditores en cont de chisc lurieres l'é:*

- *a la Firma Misconel S.r.l. de Ciavaleis (TN), desche paament de la competenzes che ge pervegn per aer metù en esser i lurieres € 27.692,95- più SVE al 10% per € 2.769,30-, per € 30.462,25- en dut;*
- *a l'eng. Fabrizio Gross che à l studie de Enjegneria a Poza (TN) desche paament del compens per la encèria de direzion lurieres, contabilità e CSE, onorarie determinà da nef sul cost finèl di lurieres € 6.600,00- più CNPAIA al 4% per € 264,00- e SVE al 22% per € 1.510,08-, per € 8.374,08- en dut;*

*ZERTÀ la zifres per aer metù en esser i lurieres e scrites jù tel detai tel prospet de sumèda chiò enjontà;*

*ZERTÀ che da chest prospet vegn fora che la speises abudes l'é:*

- *per lurieres senza la SVE: € 361.423,89-, con na speisa più bassa de € 24.533,42- respet a la zifra biota de contrat descheche vegn fora da la varianta n. 2;*
- *per speises paèdes se emprevalan de somes a la leta: € 200.435,05-, tout ite la SVE sui lurieres;*

*per € 561.858,94- en dut;*

*TOUT at che la firma Misconel S.r.l. de Ciavaleis l'à sotscrit la situazion finèla di lurieres senza rerserves;*

*VEDÙ l Document unich de regolarità de contribuzion dat fora ai 17.12.2013 dal Portel Unich de Previdenza de la C.E. de la Provinzia de Trent e registrà*



acquisito al protocollo comunale il 19.12.2013 al n. 13701, da cui risulta la piena regolarità della posizione contributiva della Ditta Misconel S.r.l. di Cavalese alla data di ultimazione dei lavori;

VISTO altresì il Documento unico di regolarità contributiva rilasciato il 20.12.2013 dallo Sportello Unico Previdenziale della C.E. della Provincia di Trento e acquisito al protocollo comunale il 30.12.2013 al n. 14181, da cui risulta la piena regolarità della posizione contributiva dell'impresa subappaltatrice Fiemme Porfidi S.r.l. alla data di ultimazione dei lavori;

RILEVATO altresì che il Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, in merito alla richiesta di dichiarazioni liberatorie retributive relative alle Imprese suddette per i predetti lavori presentata il 12 dicembre 2013, alla data odierna non ha rilasciato alcun documento ed essendo decorso il termine di 30 giorni si applica l'istituto del "silenzio-assenso" e si considera così attestata anche la regolarità retributiva;

VISTO altresì il certificato di regolarità contributiva acquisiti al protocollo comunale in data 14 novembre 2013 al n. 11922 relativo alla posizione previdenziale dell'ing. Fabrizio Gross;

VISTO infine il parere interlocutorio rilasciato dal Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali sulla contabilità finale dei lavori di cui trattasi in data 21 gennaio 2014 ed acquisito al protocollo comunale il in pari data al n. 852;

RITENUTO di approvare la Contabilità finale ed il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Nuovi marciapiedi alla S.S. 48 delle Dolomiti a Pera di Fassa – 1° Intervento" redatti dal Direttore dei lavori ing. Fabrizio Gross con Studio di Ingegneria a Pozza di Fassa (TN);

RITENUTO altresì doversi liquidare alla ditta Ditta Misconel S.r.l. di Cavalese la somma netta di € 27.692,95- più € 2.769,30- per IVA al 10% e quindi complessivi € 30.462,25- a saldo delle competenze per i lavori di cui trattasi;

RITENUTO inoltre di liquidare all'Ing. Fabrizio Gross con Studio a Pozza di Fassa (TN) € 6.600,00- più CNPAIA al 4% per € 264,00- e IVA al 22% per € 1.510,08-, per un totale di € 8.374,08-, a saldo del compenso per l'incarico di DL, Contabilità e CSE, onorario rideterminato sull'importo finale dei lavori;

RITENUTO infine di svincolare la cauzione definitiva prestata a mezzo fidejussione bancaria rilasciata dalla Cassa Rurale Centrofiemme – Cavalese il 4 giugno 2010 ed acquisita al protocollo comunale in data 10 giugno 2010 al n. 5525, all'Impresa Misconel S.r.l. con sede a Cavalese (TN) a garanzia del pieno e perfetto adempimento degli obblighi contrattuali assunti del valore di € 41.821,18-;

PRESO ATTO che a decorrere dal 17 settembre 2011 l'aliquota IVA sulle prestazioni dei professionisti è passata dal 20% al 21% mentre dal 1° ottobre 2013 la stessa è passata al 22%;

VISTA la L.P. 10.9.1993 n. 26 e ss.mm.ii.;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, come modificato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 4/L;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 62 del 21.12.2000, e le sue ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n.

*tel protocol de comun ai 19.12.2013 col n. 13701, da chel che vegn fora la regolarità de la posizion de contribuzion de la Firma Misconel S.r.l. de Ciavaleis canche l'è stat fenì sù i lurieres;*

*VEDÙ l Document unich de regolarità de contribuzion dat fora ai 20.12.2013 dal Portel Unich de Previdenza de la C.E. de la Provinzia de Trent e registrà tel protocol de comun ai 30.12.2013 col n. 14181, da chel che vegn fora la regolarità de la posizion de contribuzion de la firma che à l subapalt, Fiemme Porfidi S.r.l., canche l'è stat fenì sù i lurieres;*

*CONSIDRÀ ence che l Servije Lurier de la PAT, per chel che vèrda la domana de la declarazions liberatories di paamenc de la medema Firma per i lurieres dic de sora, portèda dant ai 12.12.2013, enscin anché no l'à amò dat fora negun document e ajache l'è passà l termin de 30 dis vegn metù en दौरa l'istitut de l'acort- assens" e donca vegn conscidrà ence che la regolarità retributiva la é zertificèda;*

*VEDÙ ence l zertificat de regolarità contributiva registrà te protocol de comun ai 14 de november del 2013 col n. 11922 en cont de la posizion previdenzièla de l'enj. Fabrizio Gross;*

*VEDÙ tinùltima l parer interlocutorie dat fora dal Responsàbol di Servijes Tecnicos de comun en cont de la contabilità finèla di lurieres dai 21 de jené del 2014 e registrà te prot. de comun l medemo di col n. 852;*

*CONSIDRÀ de aproèr la contabilità finèla e l zertificat de esecuzion regolèra di lurieres pervedui per i "Marciapé neves su la S.S. 48 de la Dolomites a Pera – 1° intervent" metui jù dal Diretor di lurieres enj. Fabrizio Gross che à l Studie de Enjegneria a Poza (TN)*

*CONSIDRÀ ence de ge liquidèr a la Firma Misconel S.r.l. de Ciavaleis la zifra biota de € 27.692,95- più € 2.769,30- per la SVE al 10% – donca € 30.462,25-, desche paament de la competenzen per chisc lurieres;*

*CONSIDRÀ ence de ge liquidèr a l'eng. Fabrizio Gross che à l Studie a Poza (TN) € 6.600,00- più CNPAIA al 4% per € 264,00- e SVE al 22% per € 1.510,08-, per € 8.374,08- en dut desche paament per l compens per la encèria de la DL, contabilità e CSE, zifra determinèda da nef sul cost finèl di lurieres;*

*DEZIDÙ tinùltima de ge tor jù l vincol de la cauzion definitiva portèda dant tras segurtà de la banca data fora da la Cassa Rurale Centrofiemme - Ciavaleis ai 4 de jugn del 2010 e registrèda te protocol de comun ai 10 de jugn del 2010 col n. 5525, a la Firma Misconel S.r.l. che à la senta a Ciavaleis (TN) desche garanzia che l'aessa metù en esser deldut e delvers i oblighes de contrat touc sù del valor de € 41.821,18-;*

*TOUT AT che coi 17 de setember del 2011 l perzent SVE su la prestazions di profescionisc l'è passà dal 20% al 21% enveze col 1° de otober del 2013 l medemo l'è passà al 22%;*

*VEDÙ la L.P. dai 10.09.1993 n. 26 e m.f.d.;*

*VEDÙ l Test Unich de la Leges Regionèles su l'ordenament contabol e Finanzièl ti comuns de la Region Trentin Südtirol aproà col D.P.J.R. dai 28.5.1999, n. 4/L, desche mudà col D.P.Reg. da l'1.02.2005 n. 4/L;*

*VEDÙ l Regolament contabol de comun, aproà co la deliberazion de consei n. 62 dai 21.12.2000 e sia m.e i.f.d.;*

*VEDÙ la deliberazion de la Jonta de comun n. 231*

231 del 30 dicembre 2013, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Atto di indirizzo per la gestione provvisoria del Bilancio 2014. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi e assegnazione di risorse";

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L e ss.mm.;

VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell'art. 81 del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L e ss.mm.;

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, 4° comma, del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm.;

AD UNANIMITA' di voti palesamente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 4, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 4 presenti e votanti)

### DELIBERA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, la Contabilità finale dei lavori di "Nuovi marciapiedi alla S.S. 48 delle Dolomiti a Pera di Fassa – I intervento", redatta dal Direttore dei Lavori ing. Fabrizio Gross con Studio di Ingegneria a Pozza di Fassa, acquisita al protocollo comunale il 3 dicembre 2013 al n. 12788, indicante l'importo dei lavori, al netto del ribasso contrattuale e dell'IVA e compresi gli oneri per la sicurezza, in €361.423,89- e, quindi, con una minore spesa di € 24.533,42- rispetto all'importo netto contrattuale come da ultimo risultante a seguito della variante n. 2;
2. di approvare altresì il Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal predetto ing. Fabrizio Gross in data 19 novembre 2013 ed acquisito al protocollo comunale il 3 dicembre 2013 al n. 12788 unitamente alla contabilità finale, con il quale si attesta che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 361.423,89-;
3. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale e che reca l'importo finale della spesa in €561.858,94-, di cui € 361.423,89- per lavori ed € 200.435,05- per spese fronteggiate attingendo alle somme a disposizione dell'Amministrazione (compresa l'IVA al 10% sui lavori);
4. di liquidare alla Ditta Misconel Srl di Cavalese (TN) la somma di €27.692,95- più IVA al 10% €2.769,30- per un totale di € 30.462,25-, a saldo delle competenze per i lavori di cui trattasi;
5. di liquidare altresì all'ing. Fabrizio Gross con Studio di Ingegneria a Pozza di Fassa (TN) €6.600,00- più CNPAIA al 4% per € 264,00- e IVA al 22% per € 1.510,08-, per un totale di € 8.374,08-, a saldo del compenso per l'incarico di D.L., Contabilità e coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva (CSE), onorario rideterminato sull'importo finale dei lavori;
6. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 38.836,33- (€ 30.462,25- + € 8.374,08-) trova imputazione al Cap.

dai 30 de dezember del 2013, esecutiva aldò de la lege, che à desche argoment "At de endrez per la gestion provvisoria del Bilanz 2014. Troèr fora i ac aministratives de gestion dac sù de competenza ai responsaboi di servijes e ge dèr sù la ressorses";

VEDÙ l parer de regolarità tecnica - amministrativa chiò enjontà, dat jù su la proponeta de deliberazion aldò de l'art. 81 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005 n. 3/L e m. e i.f.d.;

VEDÙ l parer de regolarità contabola chiò enjontà, dat jù su la proponeta de deliberazion semper aldò de l'art. 81 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da 1.02.2005 n. 3/L e m.f.d.;

CONSCIDRA l besegn de declarèr chesta deliberazion en doura da subito aldò de l'art. 79, coma 4, del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005 n. 3/L e m. e i.f.d.;

CON DUTA la stimes a una, palesèdes descheche perveit la lege (4 stimes a una, 0 de contra, 0 no dates jù, sun 4 che à tout pèrt e che à lità)

### DELIBERA

1. de aproèr, per la rejons scrites dantfora, la Contabilità finèla di lurieres perveui per i "Marciapé neves su la S.S. 48 de la Dolomites a Pera" metuda jù dal Diretor di lurieres enj. Fabrizio Gross che à l studie de Enjegneria a Poza, registrèda te protocol de comun ai 3 de dezember del 2013 col n. 12788, te chela che vegn metù dant la zifra per i lurieres, zenza l rebas de contrat e la SVE e tout ite i agravies per la segurezza, de € 361.423,89- e donca con na speisa mendra de € 24.533,42- respet a la zifra biota de contrat descheche vegn fora da la varianta n. 2;
2. de aproèr ence l zertificat de esecuzion regolèra di lurieres metù jù da l'enj. Fabrizio Gross ai 19 de november del 2013 e registrà te prot. de comun ai 3 de dezember del 2013 col n. 12788 ensema con la contabilità finèla, con chel che vegn zertà che chisc lurieres i é stac metui en esser coche carenea per na zifra biota de € 361.423,89-;
3. de aproèr l prospet de sumèda de la speisa abuda en dut per meter en esser l'opera, che l vegn enjontà te chest provediment desche sia pèrt en dut e per dut e te chel che vegn metù dant la zifra finèla de la speisa de € 561.858,94-, de chisc € 361.423,89- per lurieres e € 200.435,05- per speises paèdes se emprevalan de la somes a la leta de l'Aministrasion (tout ite la SVE al 10% sui lurieres);
4. de ge liquidèr a la Firma Misconel S.r.l. de Ciavaleis (TN) la zifra de € 27.692,95- più la SVE al 10% € 2.769,30- per € 30.462,25 en dut, desche paament de la competenzes per chisc lurieres;
5. de ge liquidèr ence a l'eng. Fabrizio Gross che à l Studie de Enjegneria a Poza (TN) € 6.600,00- più CNPAIA al 4% per € 264,00- e SVE al 22% per € 1.510,08-, per € 8.374,08- en dut desche paament per l compens per la encèria de la DL, Contabilità e coordenador de la segurezza endèna i lurieres (CSE), zifra determinèda da nef sul cost finèl di lurieres;
6. de dèr at che la speisa che vegn cà da chest provediment, de € 38.836,33, (€ 30.462,25- + € 8.374,08) la vegn ciarièda sul Cap. 28108 Art. 505

<p>28108 Art. 505 Int. 201.00 - gestione residui passivi anni 2008 e 2012 del Bilancio di Previsione 2014 in esercizio provvisorio;</p> <p>7. di dare infine atto che, alla data odierna la somma complessivamente pagata a titolo di indennità di esproprio per l'acquisizione delle superfici interessate dai lavori in questione risulta di € 100.185,05- (compresa IVA) residuando un importo non ancora liquidato di € 9.011,92-, somma che rimarrà a disposizione per gli aventi diritto fino alla prescrizione di legge;</p> <p>8. di svincolare la cauzione definitiva prestata a mezzo fidejussione bancaria rilasciata dalla Cassa Rurale Centrofiemme – Cavalese il 4 giugno 2010 ed acquisita al protocollo comunale in data 10 giugno 2010 al n. 5525, all'Impresa Misconel S.r.l. con sede a Cavalese (TN) a garanzia del pieno e perfetto adempimento degli obblighi contrattuali assunti del valore di €41.821,18-;</p> <p>9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata unanime votazione ai sensi dell'art. 79, 4° comma del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm.;</p> <p>10. di inviare copia del presente provvedimento alla Ditta Misconel S.r.l. di Cavalese nonché alla Direzione Lavori ing. Fabrizio Gross con Studio di Ingegneria a Pozza di Fassa, tramite posta elettronica;</p> <p>11. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari;</p> <p>12. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m, avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 79, comma 5 del T.U.L.L.R.R.O.C.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L e ss.mm. e dell'art. 28 dello Statuto del Comune di Pozza di Fassa;</li> <li>♦ ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n 104;</li> <li>♦ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.</li> </ul> <p>Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.</p> <p>Uff.Seg/EW/ew</p>	<p><i>Int. 201.00 – gestion rejidues passives an 2008 e 2012 del Bilanz de Previjion 2014 en ejercizie provisorie;</i></p> <p>7. <i>de dèr at tinùltima che ensclin ades, la zifra paèda en dut desche endenità de esproprie per tor sù la sperses sun cheles che vegnarà fat i lurieres la é de € 100.185,05- (tout ite la SVE) e resta na zifra no amò liquidèda de € 9.011,92, - scioldi che i sarà a la leta de chi che à derit ensclin a la prescrizion de lege;</i></p> <p>8. <i>de ge tor jù l vincol de la cauzion definitiva portèda dant tras segurtà de la banca data fora da la Cassa Rurale Centrofiemme - Ciavaleis ai 4 de jugn del 2010 e registrèda te protocol de comun ai 10 de jugn del 2010 col n. 5525, a la Firma Misconel S.r.l. che à la senta a Ciavaleis (TN) desche garanzia che l'aessa metù en esser deldut e delvers i oblighes de contrat touc sù del valor de € 41.821,18-;</i></p> <p>9. <i>de declarèr chesta deliberazion con na litazion separèda con duta la stimes a una en दौरa da sobito aldò de l'art. 79, coma 4, del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005 n. 3/L e m. e i.f.d.;</i></p> <p>10. <i>de ge manèr na copia de chest provediment a la Firma Misconel S.r.l. de Ciavaleis estra che a la direzion di Lurieres enj. Fabrizio Gross con Studie de Enjegneria a Poza, tras posta eletronica;</i></p> <p>11. <i>de ge fèr a saer de chesta deliberazion ai Capigrop de consei;</i></p> <p>12. <i>de dèr at che, aldò de l'art. 4 de la L.P. dai 30.11.1992 n. 23 e m.f.d., contra chesta deliberazion se pel portèr dant:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ <i>oposizion da pèrt de vigni sentadin dant che sie fora l trat de temp de sia publicazion, da portèr dant te Jonta de comun, aldò del coordenament de lege desponet da l'art. 79, coma 5 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005, n. 3/L e m.f.d. e de l'art. 28 del Statut del Comun de Poza;</i></li> <li>♦ <i>recors giurisdizionèl al T.A.R. de Trent dant che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n 104;</i></li> <li>♦ <i>recors straordenèr al President de la Republica da pèrt de chi che à enteress, per rejons de legitimità, dant che sie fora 120 dis, aldò del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199.</i></li> </ul> <p><i>La oposizion contra i ac de la prozedures de encèria che revèrda lurieres publics, servijes o compres, tout ite ence la prozedures de encèria de projetazion e de ativitèdes tecniches – aministratives coleèdes a la medemes, les pel vegnir fates demò tras recors al T.A.R. de Trent, dant che sie fora 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n. 104.</i></p>
---	---

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto  
*Let jù, chest verbal vegn aproà e sotscrit.*

Il Sindaco /L Ombolt  
F.to Tullio Dellagiacoma

Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent  
F.to dott.ssa Chiara Luchini

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
*Copia aldò de l'originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa.*

Lì/Ai, 27 gennaio 2014 / 27 de jené del 2014

Visto/Vedù: Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent

---

---

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
*COMUNICAZION AI CAPIGROP DEL CONSEI*

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 22.12.2004 n. 7.

*Se declarea che, tel moment che chesta deliberazion la vegn tachèda fora a l'albo, la ge vegn comunichèda ence ai capogrop del consei aldò de l'art. 17 de la L.R. dai 22.12.2004 n. 7.*

Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent  
F.to dott.ssa Chiara Luchini

---

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA

*Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza.*

*Vegn zertificà che chesta deliberazion, è stata publichèda te la formes de lege te l'albo de comun zenza che sie ruà denunzies perché no legittima o no competente dant che sie fora diesc dis da sia publicazion.*

Addì/Ai

Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 79 del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalle Leggi regionali 6 dicembre 2005 n. 9, 20 marzo 2007 n. 2, 13 marzo 2009 n. 1 e 11 dicembre 2009 n. 9.  
*Chesta deliberazion vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del quarto coma de l'art. 79 del D.P.Reg. da l'1.2.2005 n. 3/L, coordinà co la despojizions metudes a jir da la Leges regionèles dai 6 de dezember del 2005 n. 9, dai 20 de mèrz del 2007 n. 2, dai 13 de mèrz del 2009 n. 1 e dai 11 de dezember del 2009 n. 9.*

Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent  
F.to dott.ssa Chiara Luchini

Lì/Ai, 27 gennaio 2014 / 27 de jené del 2014