



COMUNE DI POZZA DI FASSA

COMUN DE POZA

PROVINCIA DI TRENTO/PROVINZIA DE TRENTH

Verbale di deliberazione/ *Verbal de deliberazion* n. 235

della Giunta comunale/ *de la Jonta de Comun*

OGGETTO: Lavori di “Sostituzione dei serramenti presso la Scuola Materna di Pera di Fassa – pp.edd. 372/1 -/2 C.C. Pera”: approvazione della Contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

SE TRATA: Lurieres pervedui per “Mudèr fora i ujes e la fenestres te la scolina de Pera - p. de f. 372/1-2 tel C.C. Pera”: aproazion de la contabilità finèla e del zertificat de esecuzion regolèra.

L’anno **duemilatredici** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **12.10** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

L'an doimiletredesc ai trenta del meis de dezember da les 12.10 te sala de la adunanzes, dò aer manà fora avis regolèr descheche perveit la lege, se bina adum la Jonta de Comun.

Presenti i signori/*Tol pèrt i Segnores:*

DELLAGIACOMA Tullio	- Sindaco <i>Ombolt</i>
PEZZEI Lorenzo	- Vicesindaco <i>Vizeombolt</i>
LORENZ Fausto	- Assessore <i>Assessor</i>
MATTEVI Renata	- Assessore <i>Assessor</i>
FLORIAN Giulio	- Assessore <i>Assessor</i>

Presenti Tol pèrt	Assenti No tol pèrt
X	
X	
X	
	X
	X

Assiste il Segretario comunale supplente signora
Tol pèrt e verbalisea l Secretèr de Comun suplent segnora

dott.ssa CHIARA LUCHINI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signore
Zertà che l numer de chi che tol pèrt l'è legal, l segnor

TULLIO DELLAGIACOMA nella sua qualità di/*desche*
SINDACO/OMBOLT

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato./*tol sù la funzion de president e declarea che la sentèda la é orida per fèr fora l’argoment dit de sora.*

REFERITO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 – D.P.G.R. 1.2.2005 n. .3/L e ss.mm. e ii.)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 – D.P.G.R. da l'1.2.2005 n. 3/L e m. e i.f.d.)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale supplente, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno / *Gé sotscrit Secretèr de Comun suplent, conforma la declarazion del Suté, zertifichee che copia de chest verbal vegn publichèda ai*

03.01.2014

all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.
te l’Albo de Comun olache la restarà tachèda fora 10 dis alalongia.

Addi/Ai, **03.01.2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
SUPPLENTE
*L SECRETÈR DE COMUN
SUPLENT*
F.to dott.ssa Chiara Luchini

CUP: G96E11001570004

CIG: 48480945BA

Oggetto: Lavori di “Sostituzione dei serramenti presso la Scuola Materna di Pera di Fassa – pp.edd. 372/1 -/2 C.C. Pera”: approvazione della Contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

Se trata: Lurieres pervedui per “Mudèr fora i ujes e la fenestres te la scolina de Pera p. de f. 372/1-2 tel C.C. Pera”: aproazion de la contabilità finèla e del zertificat de esecuzion regolèra.

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 148 di data 16 novembre 2010, la Giunta Comunale ha conferito all'ing. Riccardo Zulian l'incarico relativo alle diagnosi energetiche dei cinque edifici di proprietà comunale: Scuola Media di Pozza di Fassa, Scuola Elementare, Asilo di Pera, Sede Municipale e Ciasi de Noscia Jent, giusta convenzione Rep. n. 1132 del 4.12.2010;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 121 del 10 agosto 2011, sono stati approvati gli elaborati relativi alle diagnosi energetiche degli edifici suddetti redatti dall'ing. Riccardo Zulian;
- la sintesi finale delle diagnosi energetiche prospetta una scala di priorità degli interventi da realizzare finalizzati al contenimento dei consumi energetici e dei costi di gestione degli edifici comunali che permettono di avere costanti risparmi già nei primi anni di gestione;
- tra gli interventi di cui sopra, si riscontra che per l'edificio sede della Scuola Materna di Pera, il cambio immediato del combustibile (passaggio a metano avvenuto già in estate dello scorso anno), la coibentazione ed il cambio dei serramenti, sono le soluzioni idonee a migliorare la vivibilità dei locali;
- il Responsabile dei Servizi Tecnici comunali, pertanto su richiesta dell'Amministrazione, è stato incaricato verbalmente di predisporre il progetto per la sostituzione dei serramenti dell'edificio in parola;
- con determinazione del Segretario comunale supplente n. 143 di data 24 agosto 2012, è stato conferito incarico professionale al geom. Cristian Bernard di Pozza di Fassa per il Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 225 del 19 dicembre 2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Sostituzione dei serramenti presso la Scuola Materna di Pera di Fassa – pp.edd. 372/1 -/2 C.C. Pera” acclarante i seguenti importi: somma per lavori € 98.169,23- (€ 3.034,93- relativi ad oneri per la sicurezza), e € 31.830,77- per somme a disposizione, per un totale di progetto calcolato in €130.000,00-;
- con determinazione del Segretario comunale supplente n. 1 del 10 gennaio 2013 sono stati approvati l'elenco delle ditte da invitare, la lettera di invito e lo schema di contratto, stabilendo di eseguire gli stessi in economia mediante il sistema del ottimo fiduciario di cui all'art. 52 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm.;
- esperita apposita procedura di gara, con determinazione del Segretario Comunale supplente n. 11 del 19.2.2013 i lavori in oggetto sono stati affidati in economia mediante il sistema del ottimo fiduciario di cui all'art. 52 della L.P. n. 26/1993 e ss.mm. alla ditta “Südtirol Fenster GmbH Srl” di Gais (BZ) per un importo contrattuale di € 83.661,25-, così determinato a seguito di presentazione di offerta pervenuta al protocollo comunale il 5 febbraio 2013 prot. n. 1426, con un ribasso del 15,250% sull'importo a base d'asta

DIT DANTFORA che:

- *co la deliberazion n. 148 dai 16 de november del 2010 la Jonta de comun la ge à dat sù a l'enj. Riccardo Zulian la encèria de fèr l control energetich di cinch frabicac de proprietà de comun: Scola Mesèna de Poza, scola populèra, scolina de Pera, la cès de comun e Ciasi de Noscia Jent, aldò de la convenzion Rep. n. 1132 dai 4.12.2010;*
- *co la deliberazion de la Jonta de Comun n. 121 dai 10 de aost del 2011, l'è stat aproà i dessegnes en cont del control energetich di frabicac scric de sora metui jù da l'enj. Riccardo Zulian;*
- *l resultat finèl di controi energetics l met dant priorités ti intervenc da fèr tel davegnir che serf per arbassèr l consum energetich e i cosc de gestion di fabricac de comun che i dèsc l met de sparagnèr a dò a dò jà ti prumes egn de gestion;*
- *anter i intervenc dic de sora, vegn osservà che per l fabricat senta de la Scolina de Pera, l mudament de l'alimentazion de la caldaia (passaje al gas metan che l'è jà stat fat l'istà passèda), meter sù la isolazion e mudèr fora i ujes e la fenestres, l'è la soluzions miores per poder stèr ite polito ti locai;*
- *l Responsabol di Servijes Tecnics de comun donca, aldò de la domana de l'Amministrazion, l'è stat enciarà a ousc de meter jù l projet per mudèr fora i ujes e la fenestres de chest fabricat;*
- *co la determinazion del Secretèr de comun suplent n. 143 dai 24 de aost del 2012 ge é stat dat sù al geom. Cristian Bernard de Poza, la encèria profescionèla del Coordenament de la segureza endèna la projetazion;*
- *co la deliberazion de la Jonta de comun n. 225 dai 19 de dezember del 2012, esecutiva aldò de la lege, l'è stat aproà l projet esecutif di lurieres per “Mudèr fora i ujes e la fenestres te la scolina de Pera p. de f. 372/1-2 tel C.C. Pera” te chel che vegn metù dant chisc cosc: zifra per lurieres € 98.169,23- (€ 3.034,93- per agravies de la segureza), e € 31.830,77, per somes a la leta, per n cost de projet calcolà te € 130.000,00- en dut;*
- *co la determinazion del Secretèr de comun suplent n. 1 dai 10 de jené del 2013 l'è stat aproà la lingia de la firmes da envier, la letra de envit e l schem de contrat, col stabilir de fèr i medemi en economia tras l sistem de la cordanza fiduzièra, aldò de l'art. 52 de la L.P. dai 10 de setember del 1993 n. 26 e m.f.d.;*
- *metù a jir la prozedura de garejèda, co la determinazion del Secretèr de comun suplent n. 11 dai 19.2.2013 i lurieres scric de sora i ge é stac dac sù en economia tras l sistem de la cordanza fiduzièra, aldò de l'art. 52 de la L.P. n.26/1993 e m.f.d. a la firma “Südtirol Fenster GmbH Srl” de Gais (BZ) per n emport de contrat de € 83.661,25-, determinà coscita dò che l'è stat portà dant na perferida registrèda te protocol de comun ai 5 de firé del 2013 col n 1426, con n rebas del 15,250% su*

di €95.134,30-, cui vanno aggiunti €3.034,93- relativi ad oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, giusta contratto Rep. n. 1348 del 27.3.2013;

- con determinazione del Segretario comunale supplente n. 24 del 27 marzo 2013, è stato conferito al Responsabile dei Servizi Tecnici comunali l'incarico di direzione lavori delle opere in parola;
- con determinazione del Segretario comunale n. 64 di data 30 maggio 2013, è stato affidato l'incarico relativo al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) al geom. Cristian Bernard di Pozza di Fassa;
- i lavori sono stati consegnati in data 3 giugno 2013 come si evince dallo stesso processo verbale di consegna acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 5562;
- la durata degli stessi era prevista in 26 gg. consecutivi dalla data del predetto verbale, pertanto entro il 29 giugno 2013 i lavori dovevano terminare;
- con determinazione del Segretario comunale supplente n. 71 del 7 giugno 2013 l'Impresa Südtirol Fenster Srl di Gais (BZ) è stata autorizzata ad affidare in subappalto le lavorazioni meglio elencate nello stesso provvedimento all'Impresa C.E.M. S.r.l. di Moena;
- durante l'esecuzione dei lavori, il direttore lavori, ha valutato l'opportunità di operare delle migliorie per la qualità del risultato finale. La scelta progettuale, se garantiva principalmente il rispetto dei tempi, comportava la riduzione della superficie trasparente per circa 10 cm su tutto il perimetro di ciascuna finestra, con un peggioramento della luminosità e quindi delle condizioni di vivibilità interna per i bambini della Scuola Materna soprattutto nella stagione invernale. Con la disponibilità della Südtirol Fenster srl si è quindi valutata l'opportunità di rimuovere i telai e i falsi telai esistenti collocando nuovi falsi telai e telai aventi una superficie aeroilluminante pari a quella attuale. Tale scelta comporta alcune lavorazioni aggiuntive che sono state quantificate entro il sesto quinto contrattuale ed all'interno dell'importo progettuale originariamente autorizzato;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 106 del 26 giugno 2013 è stata approvata la I Variante ai lavori in esame, acclarante il nuovo importo contrattuale in € 99.823,07- con un aumento di € 16.161,82- rispetto all'importo contrattuale originario, e il costo complessivo dell'opera sempre in € 130.000,00- così suddiviso: €99.823,07- per lavori al netto del ribasso d'asta del 15,250% di cui € 3.034,93- per oneri della sicurezza ed € 30.176,93- per somme a disposizione dell'amministrazione;
- per l'importo di € 16.161,82- ovvero per l'importo entro il quinto d'obbligo, è stato sottoscritto l'atto di sottomissione aggiuntivo e verbale nuovi prezzi concordati n. 1;
- i lavori sono stati sospesi con "Verbale di sospensione dei lavori n. 1" in data 17.6.2013 e ripresi il giorno 1.7.2013 giusta "Verbale di ripresa dei lavori n. 1";
- per effetto delle sospensioni e delle riprese il termine definitivo per l'ultimazione dei lavori era previsto per il giorno 13 luglio 2013;
- i lavori sono stati ultimati in data 12 luglio 2013 come

l'importo a basa de apalt de € 95.134,30-, a chi che ge và enjontà € 3.034,93- en cont di agravies per la sicureza, no sotmetui a rebas, aldò del contrat Rep. n. 1348 dai 27.3.2013;

- *co la determinazion del Secretèr de comun suplent n. 24 dai 27 de mèrz del 2013, ge é stat dat sù al Responsabol di Servijes Tecnics de comun la encèria de la direzion di lurieres de chesta opere;*
- *co la determinazion del Secretèr de comun n. 64 dai 30 de mé del 2013, ge é stat dat sù la encèria en cont del coordenament de la segureza endèna i lurieres (CSE) al geom. Cristian Bernard de Poza;*
- *i lurieres i é stac consegné ai 3 de jugn del 2013 descheche vegr fora dal verbal de consegna registrà te protocol de comun la medema dì col n. 5562;*
- *i lurieres i cognea vegr fac te 26 dis a dò a dò da la data del verbal e, donca, dant dai 29 de jugn del 2013 chisc lurieres i cognea esser fenii;*
- *co la determinazion del Secretèr de comun suplent n. 71 dai 7 de jugn del 2013 la Firma Südtirol Fenster Srl de Gais (BZ) la é stata autorisèda a dèr su en subapalt i lurieres scric de miec tel medemo provediment a la firma C.E.M. S.r.l. de Moena;*
- *endèna i lurieres, l diretor di lurieres, à valutà l met de fèr dotrei mioramenc per la calità del resultat finèl. La cernia progetuèla, se la arsegurèa de stèr ite ti tempes, la comportèa l'aer l vierech de la fenestra più picol de 10 cm e donca n piorament, per chel che revèrda la lum, e donca condizions piores per i bec che và a la scolina che à manco lum te la aules soraldut d'invern. Co la desponibilità de la Südtirol Fenster srl l'é stat valutà la oportunità de cavèr i stoches e la spaletes de la fenestres che l'é ades e de i meter ite neves co la medema mesures che cheles da dant. Chesta cernia comporta dotrei lurieres en più che i é stac cantifiché tel sest quinto de contrat e delaïte de la zifra de projet autorisèda al scomenz;*
- *co la deliberazion de la Jonta de comun n. 106 dai 26.06.2013 l'é stat aproà la I varianta te chisc lurieres, te chela che vegr metù dant la neva zifra de contrat de € 99.823,07- con n smaoramant de € 16.161,82 – respet a la zifra de contat dal scomenz, e la speisa en dut de l'opera semper de € 130.000,00 che la vegr spartida coscita: € 99.823,07- per lurieres zenza l rebas de apalt del 15,250% de chisc € 3.034,93- per agravies per la segureza e € 30.176,93- per somes a la leta de l'amministratzion;*
- *per la zifra de € 16.161,82- donca per la zifra che la é ite tel quinto de obligh, l'é stat sotscrit l'at de sotmission de enjonta e l verbal di priesc neves concordé n. 1;*
- *l lurieres i é stac lascé sù col "verbal de sospenzion di lurieres n. 1" ai 17.6.2013 e taché via endodanef l'1.07.2013 aldò del "verbal de scomenz da nef di lurieres n 1";*
- *ajache chisc lurieres i é stac lascé sù e taché via endodanef l termin definitif per fenir i lurieres l'é stat pervedù ai 13 de messèl del 2013;*
- *i lurieres i é stac fenii ai 12 de messèl del 2013*

fu accertato in sopralluogo con verbale reso in pari data e firmato dal legale rappresentante dell'impresa senza riserve;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ora la Contabilità finale dei lavori di "Sostituzione dei serramenti presso la Scuola Materna di Pera di Fassa - pp.edd. 372/1 -/2 C.C. Pera", redatta dal DL arch. Pietro Degiampietro ed acquisita al protocollo comunale il 25 novembre 2013 al n. 12347 e composta dai seguenti elaborati:

- Processo verbale di consegna;
- Verbale di sospensione dei lavori;
- Verbale di ripresa dei lavori;
- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;

VISTO altresì la Relazione del Direttore Lavori sul Conto finale e Certificato di regolare esecuzione relativo all'opera in questione, di data 29 novembre 2013 acquisito al protocollo comunale in data 2 dicembre 2013 al n. 12668, redatto dal predetto Direttore dei lavori arch. Degiampietro attestante che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di €99.823,07-;

RICORDATO che l'avviso ai creditori non è stato pubblicato all'Albo Telematico del Comune di Pozza di Fassa nonché al B.U.R. in quanto l'area dove si sono svolti i lavori è un edificio con relative pertinenze di proprietà interamente comunale e non sono stati fatti danni alla medesima come si è potuto constatare in sede di sopralluogo effettuato a fine lavori;

DATO ATTO che in relazione ai lavori in oggetto ad oggi sono state pagate le seguenti somme:

- al geom. Cristian Bernard per l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase progettuale (CSP) € 1.400,00- più contributo integrativo al 4% per € 56,00- ed IVA al 21% per € 305,76- per un totale di € 1.761,76-;

RILEVATO che, in base ai documenti contabili presenti agli atti, le somme dovute dal Comune ai diversi creditori in relazione ai lavori in questione sono le seguenti:

- all'Impresa Südtirol Fenster Srl con sede a Gais (BZ), a saldo delle competenze spettanti per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, €99.823,07- più IVA al 22% per €21.961,08- per un totale di €121.784,15-;
- al geom. Cristian Bernard, a saldo delle competenze spettanti per l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (CSE), € 2.600,00- più contributo integrativo al 4% per € 104,00- ed IVA al 22% per € 594,88- per un totale di €3.298,88-;

PRECISATO che per quanto riguarda la progettazione e la direzione lavori, misura e contabilità, effettuate dal Responsabile dei Servizi Tecnici comunali arch. Pietro Degiampietro, si è provveduto a costituire l'apposito fondo previsto dall'Allegato E/3 al CCPL 2002-2005 di data 20.10.2003, pari ad € 1.963,38-. Con

descheche l'è stat zertà dal soralech col verbal registrà la medema dì e sotscrit dal raprejentant legal de la firma zenza resserves;

Dit chest dantfora

LA JONTA DE COMUN

VEDÙ ades la Contabilità finèla di lurieres per "Mudèr fora i ujes e la fenestres te la scolina de Pera p. de f. 372/1-2 tel C.C. Pera" metuda jù dal DL arch. Pietro Degiampietro e registrèda te protocol de comun ai 25 de november del 2013 col n. 12347, e metuda adum da chisc documenc:

- Verbal de consegna;
- Verbal de sospenzion di lurieres;
- Verbal de scomenz da nef di lurieres;
- Zertificat de fin lurieres;
- Libret de la mesures;
- Register de contabilità;
- Situazion finèla di lurieres;

VEDÙ ence la Relazion del Diretor Lurieres sul Cont finèl e l Zertificat de esecuzion regolèra che revèrda chisc lurieres, dai 29 de november del 2013 e registrà te protocol de comun ai 2 de dezember del 2013 col n. 12668, metù jù dal Diretor di Lurieres arch. Degiampietro, te chel che vegr metù dant che chisc lurieres i è stac metui en esser a na vida regolèra per na speisa biota de € 99.823,07-;

RECORDÀ che l'avis ai creditores no l'è stat publicà su l'Albo Telematich del Comun de Poza e sul B.O.R. ajache l raion olache l'è stat fat i lurieres l'è n fabricat co la partegnudes de referiment de proprietà demò del comun e no l'è stat fat dans al medemo descheche se à podù constatèr canche l'è stat fat l soralech a la fin di lurieres ;

DAT AT che per chel che vèrda chisc lurieres, enscin ades l'è stat paà chesta somes:

- al geom. Cristian Bernard per la encèria de coodenador de la segureza endèna la projetazion (CSP) € 1.400,00- più contribut integratif al 4% per € 56,00- e SVE al 21% per € 305,76- per € 1.761,76- en dut;

VEDÙ che, aldò di documenc contaboi registré te protocol, la zifres che l Comun l cogn ge paèr ai desvalives creditores en cont de chisc lurieres l'è:

- a la Firma Südtirol Fenster Srl che à la senta a Gais (BZ), desche ùltim paament de la competenzes che ge pervegn per aer metù en esser chisc lurieres, € 99.823,07- più la SVE al 22% per € 21.961,08- per € 121.784,15- en dut;
- al geom. Cristian Bernard, desche ùltim paament de la competenzes che ge pervegn per la encèria de Coordenador de la segureza endèna i lurieres (CSE), € 2.600,00- più l contribut integratif al 4% per € 104,00- e SVE al 22% per € 594,88- per € 3.298,88- en dut;

PREZISÀ che per chel che vèrda la projetazion e la direzion di lurieres, mesures e contabilità che l'è stat fat dal Responsabol di Servijes Tecnics de comun arch. Pietro Degiampietro, se se à cruzià de meter sù n fon apostà pervedù da la enjonta E/3 del CCPL 2002-2005 dai 20.10.2003, per € 1.963,38. Co la

determinazione n. 91 del 26.6.2013 è stato liquidato il compenso relativo alla progettazione e con apposito provvedimento nel 2014 verrà liquidato il compenso relativo alla direzione lavori, misura e contabilità;

VERIFICATI gli importi complessivi di spesa per la realizzazione dell'opera, analiticamente esposti nell'allegato prospetto riepilogativo;

RILEVATO che da tale prospetto risulta che le spese effettivamente sostenute sono le seguenti:

- per lavori, al netto del ribasso contrattuale e dell'IVA: € 99.823,07-, corrispondente esattamente all'importo contrattuale;
- per spese fronteggiate attingendo alle Somme a disposizione: €28.985,10-, compresa l'IVA sui lavori; per un totale generale finale di €128.808,17-;

PRESO ATTO che l'Impresa Südtirol Fenster Srl con sede a Gais (BZ) ha firmato la liquidazione finale senza riserve;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva relativo alla predetta impresa rilasciato il 15.11.2013 dallo Sportello Unico Previdenziale dell'INAIL e INPS, acquisito al protocollo comunale il 18 novembre 2013 al n. 12003, da cui risulta la piena regolarità della posizione contributiva della Ditta in questione alla data di ultimazione dei lavori;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva rilasciato il 26.11.2013 dallo Sportello Unico Previdenziale dell'INAIL e INPS, acquisito al protocollo comunale il 27 novembre 2013 al n. 12472, da cui risulta la piena regolarità della posizione contributiva dell'impresa subappaltatrice C.E.M. S.r.l. alla data di ultimazione dei lavori;

VISTO il Certificato di regolarità contributiva rilasciato il 14.8.2013 dalla Cassa italiana previdenza e assistenza geometri di Roma ed acquisito al protocollo comunale in data 21 novembre 2013 al n. 12255, da cui risulta la piena regolarità della posizione contributiva del professionista geom. Cristian Bernard;

VISTA la dichiarazione liberatoria ai sensi dell'art. 43 c. 5 della L.P. 26/1993 e ss.mm., resa dal Servizio Lavoro – Ufficio Ispettivo del Lavoro della PAT relativa all'Impresa Südtirol Fenster Srl in data 23 dicembre 2013 prot. n. S021/2013/704606/24.1/AOP, acquisita al protocollo comunale in data 24 dicembre 2013 al n. 14038, dalla quale si riscontra che l'azienda predetta ha corrisposto al proprio personale dipendente occupato nei lavori in oggetto il trattamento economico previsto dalla normativa vigente nella provincia di Trento per il settore di appartenenza;

VISTA altresì la dichiarazione liberatoria ai sensi dell'art. 43 c. 5 della L.P. 26/1993 e ss.mm., resa dal Servizio Lavoro – Ufficio Ispettivo del Lavoro della PAT relativa all'Impresa CEM – Costruzioni Edili Moenesi SRL in data 30 dicembre 2013 prot. n. S021/2013/710350/24.1/AOP, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 14098, dalla quale si riscontra che l'azienda predetta ha corrisposto al proprio personale dipendente occupato nei lavori in oggetto il trattamento economico previsto dalla normativa vigente nella provincia di Trento per il settore di appartenenza;

RITENUTO di approvare la Contabilità finale ed il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Sostituzione dei serramenti presso la Scuola Materna di Pera di Fassa – pp.edd. 372/1 -/2 C.C. Pera" redatti

determinazion n. 91 dai 26.6.2013 l'è stat liquidà l'compens en cont de la projetazion e con n provediment apostia via per l 2014 vegrà liquidà l'compens en cont de la direzion di lurieres, la mesures e la contabilità;

ZERTÀ i emporc en dut de la speisa per meter en esser chisc lurieres, metui jù tel detai tel prospet de sumèda chiò enjontà;

VEDÙ che da chest prospet vegn fora che la speises abudes l'è chestes scrites chiò de sot:

- per i lurieres, senza l'rebas de contrat e la SVE: € 99.823,07-, che corespon ghenao a la zifra del contrat;
- per la speises abudes paèdes jù co la somes a la leta: € 28.985,10-, tout ite la SVE sui lurieres, ; per na speisa finèla de € 128.808,17- en dut;

TOUT AT che la Firma Südtirol Fenster Srl che à la senta a Gais (BZ) l'à sotscrit la liquidazion finèla senza resserves;

VEDÙ l Document unich de regolarità de contribuzion en cont de la firma recordèda de sora dat fora ai 15.11.2013 dal Portel Unich de Previdenza de l'INAIL e INPS e registrà tel protocol de comun ai 18 de november del 2013 col n. 12003, da chel che vegn fora la regolarità de la posizion de contribuzion de chesta Firma canche l'è stat feni su i lurieres;

VEDÙ l Document unich de regolarità de contribuzion dat fora ai 26.11.2013 dal Portel Unich de Previdenza de l'INAIL e INPS e registrà tel protocol de comun ai 27 de november del 2013 col n. 12472, da chel che vegn fora la regolarità de la posizion de contribuzion de la firma subapaltadora C.E.M. S.r.l. canche l'è stat feni su i lurieres;

VEDÙ l Zertificat de regolarità de contribuzion data fora ai 14.8.2013 da la Cassa talièna previdenza e assistenza geometres de Roma e registrèda te protocol de comun ai 21 de november del 2013 al n. 12255, da chela che vegn fora la regolarità de la posizion de contribuzion del geom. Cristian Bernard;

VEDÙ la declarazion liberatoria aldò de l'art. 43 c. 5 de la L.P. 26/1993 e m.f.d. data fora dal Servije Lurier – Ofize de ispezion del Lurier de la PAT che revèrda la Firma Südtirol Fenster Srl ai 23 de dezember del 2013 prot. n. S021/2013/704606/24.1/AOP, registrèda te protocol de comun ai 24 de dezember del 2013 col n.14038 da chela che vegn fora che la firma recordèda de sora ge à paà a sie personal dependent che à lurà per meter a jir chest lurier l trattament economich pervedù la lege en doura te la provinzia de Trent per l setor de partegnuda;

VEDÙ ence la declarazion liberatoria aldò de l'art. 43 c. 5 de la L.P. 26/1993 e m.f.d. data fora dal Servije Lurier – Ofize de ispezion del Lurier de la PAT che revèrda la Firma CEM – Costruzioni Edili Moenesi SRL ai 30 de dezember del 2013 prot. n. S021/2013/710350/24.1/AOP, registrèda te protocol de comun la medema dì col n.14098 da chela che vegn fora che la firma recordèda de sora ge à paà a sie personal dependent che à lurà per meter a jir chest lurier l trattament economich pervedù la lege en doura te la provinzia de Trent per l setor de partegnuda;

DEZIDÙ de aproèr la Contabilità finèla e l Zertificat de esecuzion regolèra di lurieres per "Mudèr fora i ujes e la fenestres te la scolina de Pera p. de f. 372/1-2 tel C.C. Pera" metui jù da l'arch.

dall'arch. Degiampietro ed acquisiti al protocollo comunale il 25 novembre 2013 al n. 12347 ed il 2 dicembre 2013 al n. 12668;

RITENUTO altresì doversi liquidare all'Impresa Südtirol Fenster Srl con sede a Gais (BZ) la somma netta di €99.823,07- più €21.961,08- per IVA al 22% e quindi complessivi €121.784,15- a saldo delle competenze per i lavori di cui trattasi;

RITENUTO altresì di liquidare al geom. Cristian Bernard a saldo delle competenze spettanti per l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (CSE), l'importo di €2.600,00- più CNPAIA al 4% per €104,00- e IVA al 22% per €594,88-, per un totale di €3.298,88-;

RITENUTO infine di svincolare la cauzione definitiva prestata a mezzo fidejussione bancaria n. 24.014-1-37/2013 rilasciata dalla Cassa Raiffeisen Tures-Aurina – Soc. cooperativa il 7 marzo 2013 ed acquisita al protocollo comunale in data 15 marzo 2013 al n. 2669, all'Impresa Südtirol Fenster Srl con sede a Gais (BZ) a garanzia del pieno e perfetto adempimento degli obblighi contrattuali assunti del valore di €12.758,34-;

DATO ATTO che per quanto riguarda l'indennità per lo svolgimento di attività tecniche di cui all'art. 119 del CCPL e al relativo Allegato E/3 per le prestazioni relative alla Direzione Lavori, saranno liquidate all'arch. Degiampietro con atto separato;

PRESO ATTO che a decorrere dal 1° ottobre 2013 l'aliquota IVA è passata dal 21% al 22% sia sulle spese tecniche che sui lavori;

VISTA la L.P. 10.9.1993 n. 26 e ss.mm.ii. ed il suo Regolamento di attuazione;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 62 del 21.12.2000, e le sue ss.mm.ii.;

VISTO il Bilancio di previsione del corrente esercizio approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 di data 27 marzo 2013, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il PEG 2013 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 27.3.2013, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L, e ss.mm.;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L e ss.mm.;

VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L e ss.mm.;

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, 4° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm. data l'urgenza di provvedere in merito;

AD UNANIMITÀ di voti palesemente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 3, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 3 presenti e votanti)

DELIBERA

- di approvare, per i motivi di cui in premessa, la Contabilità finale dei lavori di "Sostituzione dei

Degiampietro e registré te protocol de comun ai 25 de november del 2013 col n. 12347 e ai 2 de dezember del 2013 col n. 12668;

DEZIDÙ ence de cogner ge fèr la liquidazion a la Firma Südtirol Fenster Srl che à la senta a Gais (BZ) de la soma biota de € 99.823,07- più € 21.961,08- per la SVE al 22% e donca € 121.784,15- en dut, desche ultim paament de la competenzes per chisc lurieres;

DEZIDÙ ence de cogner ge fèr la liquidazion al geom. Cristian Bernard desche ùltim paament de la competenzes che ge pervegn per la encèria de Coordenador de la segureza endèna i lurieres (CSE), € 2.600,00- più CNPAIA al 4% per € 104,00- e SVE al 22% per € 594,88- per € 3.298,88- en dut;

DEZIDÙ tinùltima de ge tor jù l vincol de la cauzion definitiva portèda dant tras segurtà de la banca n. 24.014-1-37/2013 data fora da la Cassa Raiffeisen Tures –Aurina – Sozietà Cooperativa ai 7 de mèrz del 2013 e registrèda te protocol de comun ai 15 de mèrz del 2013 col n. 2669, a la Firma Südtirol Fenster Srl che à la senta a Gais (BZ) desche garanzia che l'aessa metù en esser deldut e delvers i oblighes de contrat touc sù del valor de € 12.758,34-;

DAT AT che per chel che vèrda la endenitàdes per meter en esser la atividèdes tecniches aldò de l'art. 119 del CCPL e de la Enjonta E/3 per la prestazions en cont de la Direzion Lurieres, les ge vegnarà liquidèdes a l'arch. Degiampietro con n auter provediment;

TOUT AT che col 1^m de otober del 2013 l perzent SVE l'è passà dal 21% al 22% tant su la speises tecniches che sui lurieres;

VEDÙ la L.P. dai 10.09.1993 n. 26 e m. e i.f.d. e sie regolament de attuazion;

VEDÙ l Regolament contabol de comun, aproà co la deliberazion de consei n. 62 dai 21.12.2000 e sia m.e i.f.d.;

VEDÙ l Bilanz de previjon de l'ejercizie en esser aproà co la deliberazion del Consei de comun n. 12 dai 27 de mèrz del 2013, esecutiva aldò de la lege;

VEDÙ l PEG 2013, aproà co la deliberazion de la Jonta de comun n. 40 dai 27.3.2013 esecutiva aldò de la lege;

VEDÙ l T.U.L.R.O.C., aproà col D.P.Reg. da l'1.02.2005, n. 3/L, e m. e i.f.d.;

VEDÙ l parer chioù enjontà de regolarità tecnica-amministrativa dat jù su la proponeta de deliberazion aldò de l'art. 81 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg da l'1.2.2005 n. 3/L e m. e i.f.d.;

VEDÙ ence l parer de regolarità di conc chioù enjontà dat jù su la proponeta de deliberazion semper aldò de l'art. 81 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg da l'1.2.2005 n. 3/L e m.f.d.;

ZERTÀ l besegn de declarèr chesta deliberazion en doura da sobito aldò de l'art. 79, coma 4, del T.U.L.R.O.C., aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005, n. 3/L e m. e i.f.d. vedù la prescia de jir inant en cont de chest;

CON DUTA LA STIMES A UNA palesèdes aldò de la lege (3 stimes a una, 0 de contra, 0 no dates jù, sun 3 che à tout pèrt e che à lità);

DELIBERA

- de aproèr, per la rejons scrites dantfora, la Contabilità finèla di lurieres per "Mudèr fora i ujes

serramenti presso la Scuola Materna di Pera di Fassa – pp.edd. 372/1 -/2 C.C. Pera”, redatta dall’arch. Pietro Degiampietro, Responsabile dei Servizi Tecnici comunali di Pozza di Fassa, ed acquisita al protocollo comunale in data 25 novembre 2013 al n. 12347 indicante l’importo dei lavori, al netto del ribasso contrattuale e dell’IVA, in € 99.823,07- e, quindi, corrispondente all’importo netto contrattuale;

2. di approvare altresì il Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal predetto arch. Pietro Degiampietro in data 29 novembre 2013 ed acquisito al protocollo comunale in data 2 dicembre 2013 al n. 12668 con il quale si attesta che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di €99.823,07-;
3. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell’opera, che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, e che reca l’importo finale della spesa in € 128.808,17-, di cui € 99.823,07- per lavori ed € 28.985,10- per somme a disposizione dell’Amministrazione (compresa l’IVA al 21% e 22% sui lavori e sulle spese tecniche);
4. di liquidare all’Impresa Südtirol Fenster Srl con sede a Gais (BZ) la somma di € 99.823,07- più € 21.961,08- per IVA al 22% e quindi complessivi € 121.784,15-, a saldo delle competenze per i lavori di cui trattasi;
5. di liquidare altresì al geom. Cristian Bernard la somma di €2.600,00- più contributo integrativo al 4% per € 104,00- e IVA al 22% per € 594,88-, per un totale di € 3.298,88- a saldo delle competenze spettanti per l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (CSE);
6. di dare atto che l’indennità per lo svolgimento di attività tecniche di cui all’art. 119 del CCPL e al relativo Allegato E/3 per le prestazioni relative alla Direzione Lavori, saranno liquidate all’arch. Degiampietro con atto separato;
7. di svincolare la cauzione definitiva prestata a mezzo fidejussione bancaria nr. 24.014-1-37/2013 rilasciata dalla Cassa Raiffeisen Tures-Aurina – Soc. cooperativa il 7 marzo 2013 ed acquisita al protocollo comunale in data 15 marzo 2013 al n. 2669, all’Impresa Südtirol Fenster Srl con sede a Gais (BZ) a garanzia del pieno e perfetto adempimento degli obblighi contrattuali assunti del valore di €12.758,34-;
8. di dare altresì atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 125.083,03-, trova imputazione al Cap. 21506 Art. 502 Int. 201.00 del Bilancio di Previsione 2013, gestione residui passivi anno 2012;
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata unanime votazione ai sensi dell’art. 79, 4° comma del T.U.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm.;
10. di inviare copia del presente provvedimento all’Impresa Südtirol Fenster Srl nonché alla DL arch. Pietro Degiampietro per posta elettronica;

e la fenestres te la scolina de Pera p. de f. 372/1-2 tel C.C. Pera” metuda jù da l’arch. Pietro Degiampietro, Responsàbol di Servijes Tecnics de comun de Poza e registrèda te protocol de comun ai 25 de november del 2013 col n. 12347, con chela che vegr metù dant l cost di lurieres zenza l rebas de contrat e de la SVE, te € 99.823,07- e, donca, che corespon a la zifra biota de contrat;

2. *de aproèr ence l Zertificat de esecuzion regolèra di lurieres metù jù da l’arch. Pietro Degiampietro recordà de sora ai 29 de november del 2013 e registrà te protocol de comun ai 2 de dezember del 2013 col n. 12668, con chel che vegr zertà che chisc lurieres i é stac metui en esser a na vida regolèra per na speisa biota de € 99.823,07- en dut;*
3. *de aproèr l prospet de sumèda de duta la speisa abuda per meter en esser i lurieres, che l vegr enjontà te chest provediment desche sia pèrt en dut e per dut, e che l met dant na speisa finèla de € 128.808,17- e de chisc € 99.823,07- per lurieres, e € 28.985,10- per la somes a la leta de l’Aministratzion (tout ite la SVE al 21% e 22% sui lurieres e su la speises tecniche);*
4. *de ge fèr la liquidazion a la Firma Südtirol Fenster Srl che à la senta a Gais (BZ) de la soma de € 99.823,07- più € 21.961,08- per SVE al 22% e donca per € 121.784,15- en dut, desche ùltim paament per la competenzes per chisc lurieres;*
5. *de ge fèr la liquidazion ence al geom. Cristian Bennard de la soma de € 2.600,00- più l contribut integratif al 4% per € 104,00- e SVE al 22% per € 594,88-, per € 3.298,88- en dut desche ùltim paament de la competenzes che ge pervegn per la encèria de coodenador de la segureza endèna i lurieres (CSE);*
6. *de dèr at che a l’arch. Pietro Degiampietro ge vegrà fat la liquidazion de la endenità per meter en esser la atividèdes tecniche aldò de l’art. 119 del CCPL e a la Enjonta E/3 de referiment per la prestazion en cont a la Direzion Lurieres, con n auter document separà;*
7. *de ge tor jù l vincol de la cauzion definitiva portèda dant tras segurtà de la banca n. 24.014-1-37/2013 data fora da la Cassa Raiffeisen Tures-Aurina – Sozietà Cooperativa ai 7 de mèrz del 2013 e registrèda te protocol de comun ai 15 de mèrz del 2013 col n. 2669, a la Firma Südtirol Fenster Srl che à la senta a Gais (BZ) desche garanzia che l’aezza metù en esser deldut e delvers i oblighes de contrat touc sù del valor de € 12.758,34;*
8. *de dèr at che duta la soma che vegr cà da chest provediment de € 125.083,03- la vegr ciarièda sul Cap. 21506 Articol 502 Int. 201.00 del Bilanz de Previjon 2013 gestion rejides passives an 2012;*
9. *de declarèr chesta deliberazion en doura da sobito con na litazion separèda con duta la stimes a una aldò de l’articol 79 coma 4 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l’1.2.2005 n. 3/L e m.f.d.;*
10. *de ge manèr na copia de chest provediment a la Firma Südtirol Fenster Srl e a la DL arch. Pietro Degiampietro, tras posta elettronica;*

11. di inviare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari;

12. avverso la presente deliberazione è ammesso:

- ◆ *di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L e dell'art. 28 dello Statuto del Comune di Pozza di Fassa;*
- ◆ *ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n 104;*
- ◆ *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.*

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

11. *de ge fèr a saer de chesta deliberazion ai Capigruppo de consei;*

12. *contra chesta deliberazion vegn ametù:*

- ◆ *opozition da pèrt de vigni sentadin dant che sie fora l' trat de temp de sia publicazion, da portèr dant te Jonta de comun, aldò del coordenament de lege desponet da l'art. 79, coma 5 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005, n. 3/L e m.f.d. e de l'art. 28 del Statut del Comun de Poza;*
- ◆ *recors giurisdizionèl al T.A.R. de Trent dant che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n 104;*
- ◆ *recors straordenèr al President de la Republica da pèrt de chi che à enteress, per rejons de legitimità, dant da 120 dis, aldò del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199.*

La oposizions contra i provedimenc de la prozedures de encèries che revèrda lurieres publics, servijes o compres, tout ite ence la prozedures de encèries de projetazion e de atividèdes tecничes – aministratives coleèdes a la medemes, les pel vegnir fates demò tras recors al T.A.R. de Trent, dant da 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n. 104

Uff.Seg.EW/ew

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
Let jù, chest verbal vegn aproà e sotscrit.

Il Sindaco /L'ombolt
F.to Tullio Dellagiacoma

Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent
F.to dott.ssa Chiara Luchini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Copia aldò de l'originèl, sun papier senza bol per doura aministrativa.

Lì/Al, 3 gennaio 2014 / 3 de jené del 2014

Visto/Vedù: Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
COMUNICAZION AI CAPIGROP DEL CONSEI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 22.12.2004 n. 7.

Se declarea che, tel moment che chesta deliberazion la vegn tachèda fora a l'albo, la ge vegn comunichèda ence ai capogrop del consei aldò de l'art. 17 de la L.R. dai 22.12.2004 n. 7.

Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent
F.to dott.ssa Chiara Luchini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza.

Vegn zertificà che chesta deliberazion, é stata publichèda te la formes de lege te l'albo de comun zenca che sie ruà denunzies perché no legítima o no competenta dant che sie fora diesc dis da sia publicazion.

Addì/Ai

Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 79 del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalle Leggi regionali 6 dicembre 2005 n. 9, 20 marzo 2007 n. 2, 13 marzo 2009 n. 1 e 11 dicembre 2009 n. 9.
Chesta deliberazion vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del quarto coma de l'art. 79 del D.P.Reg. da l'1.2.2005 n. 3/L, coordonà co la despojizations metudes a jir da la Leges regionèles dai 6 de dezember del 2005 n. 9, dai 20 de mèrz del 2007 n. 2, dai 13 de mèrz del 2009 n. 1 e dai 11 de dezember del 2009 n. 9.

Lì/Al, 3 gennaio 2014 / 3 de jené del 2014

Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent
F.to dott.ssa Chiara Luchini