


COMUNE DI POZZA DI FASSA
COMUN DE POZA

PROVINCIA DI TRENTO/PROVINCIA DE TRENT

Verbale di deliberazione/ Verbal de deliberazion n. 47
della Giunta comunale/de la Jonta de Comun

OGGETTO: “Inserimento urbanistico e paesaggistico dell’area rotatoria e parte di strada de Meida nel contesto della cerniera abitativa e viaria del Comune di Pozza di Fassa”. Liquidazione del SAL finale all’Impresa Fiemme Porfidi S.r.l. e dei relativi corrispettivi a saldo alla DL arch. Luigi Morandini e al CSE arch. Nicola Vanzetta.

SE TRATA: “Inseriment dal pont de veduda urbanistich e del paesaje de l’area de la toronaa e de n toch de strada de Meida tel Comun de Poza”. Liquidazion del SAL finèl a la Firma Fiemme Porfidi S.r.l. e di ùltime paamenc a la DL arch. Luigi Morandini e al CSE arch. Nicola Vanzetta.

L’anno **duemilaquindici** addì **venti** del mese di **aprile** alle ore **12.20** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

L’an doimilechinesc ai vint del meis de oril da les 12.20 te sala de la adunanzas, dò aer manà fora avis regolèr descheche perveit la lege, se bina adum la Jonta de Comun.

Presenti i signori/Tol pèrt i Segnores:

DELLAGIACOMA Tullio	- Sindaco Ombolt
FLORIAN Giulio	- Vicesindaco Vizeombolt
LORENZ Fausto	- Assessore Assessor
MATTEVI Renata	- Assessore Assessor
DORICH Francesca	- Assessore Assessor

Presenti Tol pèrt	Assenti No tol pèrt
X	
X	
X	
	X
	X

Assiste il Segretario comunale signor
Tol pèrt e verbalisea l Secretèr de Comun signor

dott. LUIGI CHIOCCHETTI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signore
Zertà che l numer de chi che tol pèrt l’è legal, l signor

TULLIO DELLAGIACOMA nella sua qualità di/desche
 SINDACO/OMBOLT

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato./tol
sù la funzion de president e declarea che la sentèda la é orida per fèr fora l’argument dit de sora.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
 (Art. 79 – D.P.G.R. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm. e ii.)

RELAZION DE PUBBLICAZION
 (Art. 79 – D.P.J.R. da l’1.2.2005 n. 3/L e s.m.f.d. e i.)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale supplente, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno / Gé sotscrit Secretèr de Comun suplent, conforma la declarazion del Suté, zertifichèe che copia de chest verbal vegn publichèda ai

24.4.2015

all’albo telematico del Comune sul sito www.albotelematico.tn.it ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

te l’Albo telematic del Comun sul sit www.albotelematico.tn.it olache la restarà tachèda fora 10 dis alalongia.

Addì/Ai, **24.4.2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE
 L SECRETÈR DE COMUN
 F.to dott. Luigi Chiocchetti

CUP: G96G11000320004

CIG: 5171074940

Codice Univoco Ufficio:
UF0EJ3

CIG: Z370A6724F (DL arch. Morandini)

CIG: Z750A564B9 (CSE arch. Vanzetta)

CIG: Z360C2C982 (arch. Morandini – I variante)

CIG: Z8B0F4AF6A (arch. Morandini – II variante)

Oggetto: "Inserimento urbanistico e paesaggistico dell'area rotatoria e parte di strada de Meida nel contesto della cerniera abitativa e viaria del Comune di Pozza di Fassa". Liquidazione del SAL finale all' Impresa Fiemme Porfidi S.r.l. e dei relativi corrispettivi a saldo alla DL arch. Luigi Morandini e al CSE arch. Nicola Vanzetta.

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Segretario comunale supplente n. 52 di data 14.4.2010, adottata in conformità a quanto previsto nella deliberazione di Giunta comunale n. 42 di data 13.4.2010, è stato affidato all'architetto Luigi Morandini di Predazzo l'incarico della progettazione preliminare e definitiva e rilievo strumentale dell'area per l'insediamento urbanistico e paesaggistico dell'area rotatoria e parte della Strada de Meida nel contesto della cerniera abitativa e viaria del Comune di Pozza di Fassa, giusta convenzione Rep. n. 1086 del 12.5.2010;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 10.9.2010 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori in parola, con la quale è stato altresì conferito mandato al professionista di proseguire nella redazione del definitivo;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 145 del 16.11.2010, è stato affidato all'arch. Luigi Morandini di Predazzo, l'incarico di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di "Inserimento urbanistico e paesaggistico dell'area rotatoria e parte di strada de Meida nel contesto della cerniera abitativa e viaria del Comune di Pozza di Fassa", giusta Convenzione Rep. n. 1131 del 30.11.2010;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 171 dd. 16.12.2010 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo relativo ai lavori in esame per l'importo di € 557.348,72- di cui € 402.621,12- per lavori compresi € 40.000,00- per la sicurezza e € 154.727,60- per somme a disposizione, al fine dell'ottenimento del mutuo agevolato da parte del BIM dell'Adige ed in seguito con determinazione del Segretario comunale supplente n. 277 dd. 31.12.2010 è stato effettuato un impegno di stanziamento per il lavori di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 27, comma 5, del Testo unico delle LL.RR. sull'Ordinamento contabile finanziario dei Comuni;
- con nota prot. n. S138/U090/11/Montani di data 11 aprile 2011 pervenuta in data 18 aprile 2011 prot. 3660 il Servizio Bacini ha dato avviso di un parere interlocutorio negativo. Al fine di ottenere il parere favorevole il progetto definitivo è stato modificato ed integrato più volte, finché il Servizio Bacini Montani ha rilasciato il proprio parere tramite determinazione del dirigente n. 1023 di data 22 dicembre 2011 trasmessa con nota n. S138/U090/11/752977/18.5 di data 22 dicembre 2011 e pervenuta in Comune al prot. 13482 in data 28 dicembre 2011;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 4 di data 27.1.2012 è stato riapprovato il progetto definitivo secondo le modifiche richieste dal Servizio Bacini Montani;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 22.2.2012 è stato approvato il progetto definitivo ai fini dell'avvio della procedura di esproprio ai sensi dell'art. 18 della LP 26/1993;
- con deliberazione n. 120 dd. 20.6.2012 è stato approvato il progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica

Se trata: "Inseriment dal pont de veduda urbanistich e del paesaje de l'area de la toronaa e de n toch de strada de Meida tel Comun de Poza". Liquidazion del SAL finèl a la Firma Fiemme Porfidi S.r.l. e di ùltime paamenc a la DL arch. Luigi Morandini e al CSE arch. Nicola Vanzetta.

DIT DANTFORA CHE:

- co la Determinazion del Secretèr de comun suplent n. 52 dai 14.4.2010, touta sù aldò de chel che l'è pervedù co la deliberazion de la Jonta de comun n. 42 dai 13.4.2010, ge é stat dat sù a l'architet Luigi Morandini de Pardac la encèria de meter jù prum projet e l projet definitif e l relief strumentèl de l'area per l'inseriment dal pont de veduda urbanistich e del paesaje de l'area de la toronaa e de n toch de Strada de Meida tel Comun de Poza, aldò de la convenzion Rep. n. 1086 dai 12.5.2010;
- co la deliberazion del Consei de comun n. 43 dai 10.9.2010 l'è stat aproà l prum projet de chisc lurieres, con chela che ge é stat dat sù ence la encèria al profescionist, de jir inant col meter jù l projet definitif;
- co la deliberazion de la Jonta de comun n. 145 dai 16.11.2010, ge é stat dat sù a l'arch. Luigi Morandini da Pardac, la encèria de projetazion esecutiva e coordinament de la segurezza endèna la projetazion di lurieres de "Inseriment dal pont de veduda urbanistich e del paesaje de l'area de la toronaa e de n toch de strada de Meida tel Comun de Poza", aldò de la convenzion Rep. n. 1131 dai 30.11.2010;
- co la deliberazion de la Jonta de comun n. 171 dai 16.12.2010 l'è stat fat la aproazion tecnica del projet definitif che revèrda i lurieres scric te l'argoment per na speisa de € 557.348,72-, de chisc € 402.621,12- per lurieres, tout ite € 40.000,00- per la segurezza, e € 154.727,60- per somes a la leta, per poder ciapèr l mutuo slejieri da pèrt del BIM de l'Adesc e dò, co la determinazion del Secretèr de comun suplent n. 277 dai 31.12.2010 l'è stat fat n empegn de stanziament per i lurieres scric te l'argoment aldò de l'art. 27, coma 5, del Test unich de la leges regionèles su l'Ordenament contabol e finanziaèl di comuns;
- co la letra prot. n. S138/U090/11 dai 11 de oril del 2011, registrèda te protocol de comun ai 18 de oril del 2011 col n. 3660 l Servije de la Èghes da mont, l'à dat jù l parer interlocutorie negatíf. Per poder aer l parer a favor, l projet definitif l'è stat mudà e integrà più outes, enscin che l Servije de la Èghes da mont l'à dat jù sie parer co la determinazion del sorastant n. 1023 dai 22 de dezember del 2011, manèda co la letra n. S138/U090/11/752977/18.5 dai 22 de dezember del 2011, registrèda te protocol de comun col n. 13482 ai 28 de dezember del 2011;
- co la deliberazion de la Jonta de comun n. 4 dai 27.1.2012 l'è stat aproà da nef l projet definitif aldò di mudamenc domané dal Servije de la Èghes da mont;
- co la deliberazion de la Jonta de comun n. 28 dai 22.2.2012 l'è stat aproà l projet definitif per poder scomenzèr la prozedura de esproprie aldò de l'art. 18 de la LP 26/1993;
- co la deliberazion n. 120 dai 20.6.2012 l'è stat aproà l projet definitif per la declarazion che chisc lurieres i é

- utilità indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi dell'art. 18 della L.P. 26/1993 e ss.mm. ed è stato contestualmente avviata la procedura di regolarizzazione tavolare ai sensi dell'art. 31 della L.P. 6/93 in relazione alle particelle 156/1 156/2 in C.C. Pozza;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 164 dd. 10.10.2012 è stata annullata la procedura di esproprio, in quanto gli elaborati del progetto non comprendevano il tipo di frazionamento necessario per determinare la superficie catastale della p.ed. 483 C.C. Pozza da espropriare con procedura ordinaria ed è stata altresì instaurata nuovamente la procedura espropriativa che l'avvio della procedura di regolarizzazione tavolare;
 - con deliberazione della Giunta comunale n. 200 di data 28.11.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo di "Inserimento urbanistico e paesaggistico dell'area rotatoria e parte di strada de Meida nel contesto della cerniera abitativa e viaria del Comune di Pozza di Fassa" ai fini della dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi dell'art. 18 della L.P. 26/1993 con avvio della procedura espropriativa, acclarante il costo complessiva in € 679.391,13-, di cui €448.980,43- per lavori a base d'asta comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 13.208,22-, € 160.399,43- per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 70.011,26- per oneri fiscali;
 - con deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 18 marzo 2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato modificato il quadro economico dell'opera per integrare l'impegno di spesa relativo agli espropri (la voce espropri è passata dagli originari € 30.501,39- a € 60.501,39- ed è stata implementata utilizzando parte delle somme originariamente previste per l'arredo urbano e per gli imprevisti);
 - il nuovo quadro economico prevedeva i seguenti importi: €448.980,43- per lavori a base d'asta, €163.565,23- per somme a disposizione ed €66.845,47- per oneri fiscali per un costo complessivo dell'opera di €679.391,13-;
 - con determinazione del Segretario comunale supplente n. 65 del 3.6.2013 sono stati approvati l'elenco delle ditte da invitare, la lettera di invito e lo schema di contratto, stabilendo di eseguire gli stessi in economia mediante il sistema del cottimo fiduciario di cui all'art. 52 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm.;
 - con deliberazione della Giunta comunale n. 95 dell'11 giugno 2013 è stato conferito all'arch. Luigi Morandini con Studio Tecnico a Predazzo l'incarico di Direzione lavori, Misura e Contabilità dei lavori in esame, giusta Convenzione n. di Rep. 1392 del 28.8.2013;
 - con deliberazione della Giunta comunale n. 96 dell'11 giugno 2013 è stato conferito all'arch. Nicola Vanzetta con Studio Tecnico a Predazzo, l'incarico relativo al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) giusta Convenzione n. di Rep. 1386 del 30.7.2013;
 - i lavori in questione sono stati affidati, a seguito di esperimento di gara ufficiosa, giusta verbale del 4 luglio 2013 acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 6969, all'Impresa "Fiemme Porfidi S.r.l." di Gilmozzi Valter di Panchià, per un netto contrattuale complessivo di €359.363,88- così determinato a seguito di prestazione di offerta con un ribasso del 20,565% sull'importo a base d'asta di €435.772,21- più €13.208,22- relativi ad oneri
- de ùtol per la jent, no se pel fêr condemanco e che i é de prescia aldò de l'art. 18 de la L.P. 26/1993 e m.f.d. e tel medemo temp l'é stat envià via la prozedura per la registrazion al cataster aldò de l'art. 31 de la L.P. 6/93 en cont de la partizeles 156/1 e 156/2 tel C.C. Poza;*
- *co la deliberazion de la Jonta de comun n. 164 dai 10.10.2012 l'é stat anulà la prozedura de esproprie, ajache ti dessegnes de projet no l'era ite l frazionament che serf per determinèr la spersa al cataster de la p.de.f. 483 tel C.C. Poza da esproprier co la prozedura ordenèra e l'é stat da nef metù en esser tant la prozedura de espropriazion che l scomenz de la prozedura de registrazion al cataster;*
 - *co la deliberazion de la Jonta de comun n. 200 dai 28.11.2012, esecutiva aldò de la lege, l'é stat aproà l projet executif per l' "Inseriment dal pont de veduda urbanistich e del paesaje de l'area de la toronaa e de n toch de strada de Meida tel Comun de Poza" acioche vegne declarà che chisc lurieres i é de ùtol per la jent, no se pel fêr condemanco e i é de prescia, aldò de l'art. 18 de la L.P. 26/1993 col scomenzèr via la prozedura de espropriazion, per chela che vegn metù dant n cost de € 679.391,13- en dut, de chisc € 448.980,43- per lurieres aldò de la basa de apalt con ite i agravies de la segurezza no sotmetui a rebas per € 13.208,22-, € 160.399,43- per la somes metudes a la leta de l'Aministrazion e € 70.011,26- per agravies fiscai;*
 - *co la deliberazion de la Jonta de comun n. 38 dai 18 de mèrz del 2013, esecutiva aldò de la lege, l'é stat mudà fora l chèder economich de l'òpera per integrèr l'empegn de speisa per i espropries (la ousc espropries la passa da € 30.501,39- del scomenz a € 60.501,39- e la é stata smaorèda duran na pèrt de la somes pervedudes al scomenz per la fornimenta de paisc e per i contratemps;*
 - *l chèder economich nef perveit chisc emporc: € 448.980,43- per lurieres aldò de la basa de apalt, € 163.565,23- per somes a la leta e € 66.845,47- per agravies fiscai per n cost de l'opera de € 679.391,13- en dut;*
 - *co la determinazion del Secretèr de comun suplent n. 65 dai 3.6.2013 l'é stat aproà la lingia de la firmes da envièr, la letra de envit e l schem de contrat, e l'é stat stabili de meter a jir i medemi en economia tras l sistem de la cordanza fiduzièra aldò de l'art. 52 de la L.P. dai 10 de setember del 1993 n. 26 e m.f.d.;*
 - *co la deliberazion de la Jonta de comun n. 95 dai 11 de jujn del 2013 ge é stat dat sù a l'arch. Luigi Morandini che à l Studie Tecnich a Pardac la encèria de la Direzion di lurieres, Mesura e Contabilità de chisc lurieres, giusta Convenzion n. de Rep. 1392 dai 28.8.2013;*
 - *co la deliberazion de la Jonta de comun n. 96 dai 11 de jujn del 2013 ge é stat dat sù a l'arch. Nicola Vanzetta che à l Studie Tecnich a Pardac, la encèria del coordinament de la segurezza endèna i lurieres (CSE), giusta Convenzion n. de Rep. 1386 dai 30.7.2015;*
 - *chisc lurieres i ge é stac dac sù, dò aer metù a jir na garejèda ofiziala, aldò del verbal dai 4 de messèl del 2013 registrà te protocol de comun la medema di col n. 6969 a la firma "Fiemme Porfidi S.r.l." di Gilmozzi Valter de Panchià, per na zifra biota de contrat de € 359.363,88- determinèda coscita dò che l'é stat portà dant na perferida con n rebas del 20,565% su la zifra aldò de la basa de apalt de € 435.772,21- più €*

per la sicurezza, non soggetti a ribasso, giusta contratto d'appalto Rep. n. 1393 del 28 agosto 2013;

- i lavori sono stati consegnati in data 16 settembre 2013 come da processo verbale di consegna dei lavori agli atti;
- per l'esecuzione degli stessi il tempo utile per l'ultimazione era previsto in 120 gg. naturali e consecutivi, pertanto l'ultimazione doveva avvenire entro il giorno 13 gennaio 2014;
- con determinazione del Segretario comunale supplente n. 146 del 17 settembre 2013, l'Impresa Fiemme Porfidi S.r.l. è stata autorizzata ad affidare in subappalto i lavori di opere da fabbro all'Impresa Geometal S.r.l. di Predazzo (TN);
- con determinazione del Segretario comunale supplente n. 155 del 30 settembre 2013 l'Impresa Fiemme Porfidi S.r.l. è stata autorizzata ad estendere l'importo di subappalto di cui alla precedente determinazione;
- con determinazione del Segretario comunale supplente n. 159 del 9 ottobre 2013 l'Impresa Fiemme Porfidi S.r.l. è stata autorizzata ad affidare in subappalto le opere da elettricista all'Impresa Euroluce S.r.l. di Soraga;
- con determinazione del Segretario comunale supplente n. 163 del 23 ottobre 2013, l'Impresa Fiemme Porfidi S.r.l. è stata autorizzata ad affidare in subappalto le opere di asfaltatura all'Impresa Misconel S.r.l. di Cavalese;
- con determinazione del Segretario Comunale Supplente n. 165 del 28 ottobre 2013 è stato affidato all'arch. Luigi Morandini l'incarico di redigere la I variante progettuale ai lavori in parola;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 210 dell'11 dicembre 2013 è stata approvata la 1^a variante progettuale acclarante il nuovo importo contrattuale in €342.973,31- con una diminuzione di €16.390,57- rispetto all'importo contrattuale originario e il costo totale dell'opera in complessivi €679.391,13-, corrispondente esattamente a quanto finanziato a suo tempo;
- l'Impresa Fiemme Porfidi S.r.l. con sede legale a Panchià (TN), affidataria dell'opera principale, si è assunta l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante direttamente con la sottoscrizione dell'Atto di sottomissione n. 1 e verbale concordamento nuovi prezzi che ridetermina il nuovo importo contrattuale in €342.973,31-;
- la predetta variante ha previsto un aumento del tempo utile per l'ultimazione dei lavori pari a giorni 30 (trenta), e pertanto il tempo utile per l'ultimazione degli stessi passa da 120 (centoventi) a 150 (centocinquanta) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna;
- con verbale di sospensione dei lavori n. 1 di data 24.12.2013 acquisito agli atti in data 9.1.2014 prot. n. 337, la DL ha sospeso gli stessi per le condizioni climatiche sfavorevoli;
- con verbale di ripresa dei lavori n. 1 di data 7 marzo 2014 acquisito al protocollo comunale in data 8 aprile 2014, i lavori sono stati ripresi;
- con verbale di sospensione dei lavori n. 2 di data 24 aprile 2014, la DL ha ordinato la sospensione dei lavori per redigere ed approvare una nuova variante;
- pertanto, con deliberazione della Giunta comunale n. 76 di data 30 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato conferito all'arch. Luigi Morandini l'incarico di predisporre una seconda e definitiva variante progettuale;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 18

13.208,22 – che revèrda i agravies per la segurezza, no sotmetui a rebas, aldò del contrat de apalt Rep. n. 1393 dai 28 de aost del 2013;

- i lurieres i è stac consegné ai 16 de setember del 2013 descheche vegn fora dal verbal de consegna registrà tel protocol de comun;
- per meter en esser i medemi, l'è stat pervedù te 120 dis a dò a dò l trat de temp per i fenir, donca i medemi i cognarà fenir dant che sie fora i 13 de jené del 2014;
- co la determinazion del Secretèr de comun suplent n. 146 dai 17 de setember del 2013, la Firma Fiemme Porfidi S.r.l. la è stata autorisèda a ge dèr sù en subapalt i lurieres de la operes da faure a la Firma Geometal S.r.l. de Pardac (TN);
- co la determinazion del Secretèr de comun suplent n. 155 dai 30 de setember del 2013, la Firma Fiemme Porfidi S.r.l. la è stata autorisèda a smaorèr la zifra de subapalt autorisà co la determinazion da dant;
- co la determinazion del Secretèr de comun suplent n. 159 dai 9 de otober del 2013 la Firma Fiemme Porfidi S.r.l. ge è stat autorisà a ge dèr sù en subapalt la òperes da eletrizista a la firma Euroluce S.r.l. de Soraga;
- co la determinazion del Secretèr de comun suplent n. 163 dai 23 de otober del 2013, la firma Fiemme Porfidi S.r.l. la è stata autorisèda a ge dèr sù en subapalt la operes de asfalt a la firma Misconel S.r.l. de Ciavaleis;
- co la determinazion del Secretèr de comun suplent n. 165 dai 28 de otober del 2013 ge è stat dat sù a l'arch. Luigi Morandini la encèria de meter jù la I varianta al projet di lurieres en chestion;
- co la deliberazion de la Jonta de comun n. 210 dai 11 de dezember del 2013 l'è stat aproà la 1^a varianta del projet che moscia l cost nef de contrat te € 342.973,31- con n smendrament de € 16.390,57 respet a la zifra de contrata del scomenz e l cost en dut de l'opera en € 679.391,13- che corespon apontin a chel finanzia a sie temp;
- la Firma Porfidi S.r.l. con senta legala a Panchià (TN), chela che à ciapà l lurier, la se à tout sù l'empegn de meter a jir senza neguna eccezion i lurieres de enjonta e de varianta diretamente co la sotscrizion del Document de sotmision n. 1 el verbal de coordinament de priesc neves che determina da nef la zifra de contrat te € 342.973,31-;
- la varianta dita dant l'è pervedù n smaorament del temp ùtol per fenir i lurieres valif a 30 (trenta) dis e donca l temp ùtol per fenir sù i medemi l passa da 120 (centevint) a 150 (centecincanta) dis naturèi, che vegn dò e de seghit a scomenzèr da la data del verbal de consegna;
- col verbal de sospenjion di lurieres n. 1 dai 24.12.2013, registrà te protocol ai 9.1.2014 col n. 337, la DL l'è lascià sù i medemi per l burt temp;
- col verbal de scomenz da nef di lurieres n. 1 dai 7 de mèrz del 2014 registrà te protocol de comun ai 8 de oril del 2014, i lurieres i scomenzèda da nef;
- col verbal de sospenjion di lurieres n. 2 dai 24 de oril del 2014, la DL l'è ordenà de lascèr sù i lurieres per poder meter jù e aproèr na varianta neva;
- donca, co la deliberazion de la Jonta de comun n. 76 dai 30 de oril del 2014, esecutiva aldò de la lege, ge è stat dat sù a l'arch. Luigi Morandini la encèria per meter jù na seconda e definitiva varianta al projet;
- co la deliberazion de la Jonta de comun n. 100 dai 18 de

giugno 2014, debitamente esecutiva è stata approvata la perizia di variante n. 2 acclarante il nuovo importo contrattuale in € 391.734,15- con un aumento di € 48.760,84- rispetto all'importo come da ultimo autorizzato a seguito della prima variante e il costo totale dell'opera in complessivi € 679.391,13-, così suddivisi: € 391.734,15- per lavorazioni al netto del ribasso d'asta del 20,565% di cui € 14.576,76- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 287.656,98- per somme a disposizione dell'Amministrazione, corrispondente esattamente a quanto finanziato a suo tempo;

- l'Impresa Fiemme Porfidi S.r.l. con sede legale a Panchià (TN), affidataria dell'opera principale, si è assunta l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante direttamente con la sottoscrizione dell'Atto di sottomissione n. 2 per l'importo di € 48.760,84- nonché il verbale di concordamento di nuovi prezzi n. 2 che ridetermina il nuovo importo contrattuale in € 391.734,15- giusta Atto di sottomissione n. 2 del 19 giugno 2014;
- con lo stesso provvedimento è stato aumentato di 60 giorni il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, ovvero il tempo utile passa dai 120-150 gg a 180-210 gg. naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna;
- in data 19 giugno 2014, i lavori sono stati ripresi come da verbale di ripresa dei lavori agli atti ed in data 14 agosto 2014 gli stessi sono stati ultimati, come si evince da apposito certificato sempre agli atti, pertanto entro il tempo utile contrattuale;
- durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 3 certificati di pagamento e precisamente:
 - n. 1 di data 18.11.2013 per l'importo di € 110.200,00-;
 - n. 2 di data 12.2.2014 per l'importo di € 92.400,00-;
 - n. 3 di data 25.6.2014 per l'importo di € 112.100,00-;
- lo stato finale dei lavori è stato redatto in data 22 dicembre 2014 ed acquisto al protocollo comunale il 31 dicembre 2014 al n. 12875 ed integrato in data 31 marzo 2015 al n. 2892, sottoscritto senza alcuna riserva da parte del legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice per l'importo netto complessivo di € 391.734,15-;
- secondo lo stato finale rimane il credito netto dell'Impresa, dedotti i n. 3 certificati di pagamento pari ad € 314.700,00-, di € 77.034,15- più IVA;

tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO lo Stato finale dei lavori datato 22 dicembre 2014, acquisto al protocollo comunale il 31 dicembre 2014 al n. 12875 ed integrato in data 31 marzo 2015 al n. 2892, comprendente il libretto delle misure, il registro di contabilità, ed il sommario – registro di contabilità, sottoscritti senza alcuna riserva da parte del legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice per l'importo netto complessivo di € 391.734,15-;

VISTO la Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale e Certificato di regolare esecuzione datato 5 marzo 2015, acquisto al protocollo comunale in data 31 marzo 2015 al n. 2893 dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti regolarmente per un importo di € 391.734,15- e

jugn del 2014, apontin en doura, l'é stat aproà la perizia de mudament n. 2 che moscia l nef emport de contrat te € 391.734,15- co n smaorament de € 48.760,84- respet al cost desche da ultim autorisà dō da la pruma varianta e l cost de l'opera de € 679.391,13- en dut coscita sparti fora: € 391.734,15- per lurieres al net del rebas a basa de apalt del 20,565% de chisc € 14.576,76- per agravies de la segurezza no sotmetui aldō del rebas e € 287.656,98- per sumes a la leta de l'aministrazion, che corespon apontin a chel tant finanzia a sie temp;

- *la Firma Porfidi S.r.l. con senta legala a Panchià (TN), chela che à ciapà l lurier, la se à tout sù l'empegn de meter a jir senza neguna eccezion i lurieres de enjonta e de varianta diretamente co la sotscrizion del Document de sotmision n. 2 per l cost de € 48.760,84- estra l verbal de coordinament de priesc neves n. 2 che determinea da nef la zifra de contrat te € 391.734,15- dret Document de sotmision n. 2 dai 19 de jugn del 2014;*
- *col medemo provediment l'é stat smaorà l temp ütöl per fenir sù i lurieres de 60 dis, donca l temp ütöl l passa dai 120-150 dis a 180-210 dis naturèi, che vegn dō a scomenzèr da la data del verbal de consegna;*
- *ai 19 de jugn del 2014, i lurieres i é stac taché via da nef desche da verbal de nef scomenz di lurieres ai ac e ai 14 de aost del 2014 i medemi i é fenì, descheche vegn fora dal zertificat aposta sempre ai ac, donca tel temp ütöl de contrat;*
- *endèna i lurieres l'é stat dat fora n. 3 zertificac de paament e avisa:*
 - *n. 1 dai 18.11.2013 per l'emport de € 110.200,00-;*
 - *n. 2 dai 12.2.2014 per l'emport de € 92.400,00-;*
 - *n. 3 dai 25.6.2014 per l'emport de € 112.100,00-;*
- *la situazion finèla la é stata metuda jù ai 22 de dezember del 2014 e registrèda te protocol de comun ai 31 de dezember del 2014 col n. 12875 e integrèda ai 31 de mèrz del 2015 col n. 12875, sotscrita senza neguna resserva da man del legal raprejentant de la Firma che à ciapà l'apalt per l cost biot de € 391.734,15- en dut;*
- *aldō de la situazion finèla resta l credit biot de la Firma, smendrà di n. 3 zertificac de paament valives a € 314.700,00-, de € 77.034,15- più SVE;*

dit dut chest dantfora,

LA JONTA DE COMUN

VEDÙ la Situazion finèla di lurieres dai 22 de dezember del 2014, e registrèda te protocol de comun ai 31 de dezember del 2014 col n. 12875 e integrèda ai 31 de mèrz del 2015 col n. 2892, che to, ite l libret de la mesures, l register de contabilità e la sumèda – register de contabilità, sotscric senza neguna resserva da man del legal raprejentant de la Firma che à ciapà l'apalt per l cost biot de € 391.734,15- en dut;

VEDÙ la Relazion del Diretor di Lurieres sul Cont Finèl e Zertificat de esecuzion regolèra che à sù la data dai 5 de mèrz del 2015, registrà te protocol de comun ai 31 de mèrz del 2015 col n. 2893 da chel che vegn fora che i lurieres i é stac fac a na vida regolèra per na zifra biota de

liquida il credito dell'Impresa come segue:

Stato finale	€391.734,15-
Certificati di pagamento emessi	€314.700,00-

CREDITO DELL'IMPRESA

€77.034,15-;

RILEVATO che, in base ai documenti contabili predetti e alle relative fatture pervenute al protocollo comunale, le somme dovute dal Comune ai diversi creditori in relazione ai lavori in questione sono le seguenti:

- all'Impresa Fiemme Porfidi S.r.l. con sede legale a Panchià (TN), a saldo delle competenze spettanti per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, è pertanto di € 77.034,15- più IVA al 10% per € 7.703,42- per un totale di €84.737,57-;
- all'arch. Luigi Morandini con Studio Tecnico in Predazzo (TN) a saldo delle competenze spettanti per l'incarico di redazione prima e seconda variante, direzione lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, € 4.182,00- più contributo integrativo al 4% per € 167,28- e IVA al 22% per € 956,84-, per un totale di €5.306,12-;
- all'arch. Nicola Vanzetta con Studio Tecnico in Predazzo (TN) a saldo delle competenze spettanti per l'incarico del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei predetti lavori, € 1.662,15- più contributo integrativo al 4% per € 66,49- e IVA al 22% per € 380,30-, per un totale di €2.108,94-;

PRECISATO che l'approvazione della contabilità finale dei lavori di cui trattasi è rinviata alla conclusione dell'iter espropriativo in essere;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva relativo alla Fiemme Porfidi S.r.l. rilasciato l'11.2.2015 dallo Sportello Unico Previdenziale dell'INAIL, INPS e Cassa Edile, acquisito al protocollo comunale il 13.2.2015 al n. 1409, da cui risulta la piena regolarità della posizione contributiva dell'Impresa in questione alla data di ultimazione dei lavori;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva rilasciato l'11.2.2015 dallo Sportello Unico Previdenziale dell'INAIL, INPS e Cassa Edile, acquisito al protocollo comunale il 13.2.2015 al n. 1408, da cui risulta la piena regolarità della posizione contributiva dell'Impresa subappaltatrice Misconel S.r.l. alla data di ultimazione dei lavori;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva rilasciato il 12.2.2015 dallo Sportello Unico Previdenziale dell'INAIL, INPS e Cassa Edile, acquisito al protocollo comunale il 13.2.2015 al n. 1412, da cui risulta la piena regolarità della posizione contributiva dell'Impresa subappaltatrice Geometal S.r.l. alla data di ultimazione dei lavori;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva rilasciato il 13.2.2015 dallo Sportello Unico Previdenziale dell'INAIL, INPS e Cassa Edile, acquisito al protocollo comunale il 13.2.2015 al n. 1467, da cui risulta la piena regolarità della posizione contributiva dell'Impresa subappaltatrice Euro luce S.r.l. alla data di ultimazione dei lavori;

RILEVATO che il Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, in merito alle richieste di dichiarazioni liberatorie retributive relative alle suddette Imprese per i lavori in parola presentata l'8 gennaio 2015 prot. n. 126, ad oggi non ha rilasciato alcun documento ed essendo decorso il termine di 30 giorni si applica l'istituto del "silenzio-assenso" e si

€ 391.734,15- e l liquidea l credit de la Firma descheche vegn dò:

Situazion finèla	€ 391.734,15-
Zertificac de paament dac fora	€ 314.700,00-

CREDIT DE LA FIRMA

€77.034,15-

OSSERVÀ che, aldò di documents contaboi dic de sora e a la fatures ruèdes te protocol de comun, la zifres cognudes dal Comun ai desvalives creditores en relazion ai lurieres en chestion l'é chestes:

- a la Firma Fiemme Porfidi S.r.l. con senta legala a Panchià (TN), desche ùltim paament de la competenzes che ge pervegn per meter a jir i lurieres en chestion, l'é donca de € 77.034,15- più SVE al 10% per € 7.703,42- per € 84.737,57- en dut;
- a l'arch. Luigi Morandini con Studie Tecnich a Pardac (TN) desche ùltim paament de la competenzes che ge pervegn per la encèria de meter jù la pruma e seconda varianta, direzion di lurieres, contabilità e redazion del zertificat de regolera esecuzion di lurieres en chestion € 4.182,00- più contribut integratif al 4% per € 167,28- e SVE al 22% per € 956,54- per € 5.306,12- en dut;
- a l'arch. Nicola Vanzetta con Studie Tecnich a Pardac (TN) desche ùltim paament de la competenzes che ge pervegn per la encèria del Coordenament de la segurezza endèna i lurieres, € 1.662,15- più contribut integratif al 4% per € 66,49- e SVE al 22% per € 380,30- per € 2.108,94- en dut;

PREZISÀ che l'aproazion de la contabilità finèla di lurieres en chestion la é sburlèda a canche vegnarà fenì sù l'iter espropriatif en esser;

VEDÙ l Document unich de regolarità de contribuzion che revèrda la Fiemme Porfidi S.r.l. dat fora ai 11.2.2015 dal Portel Unich de Previdenza de l'INAIL, INPS e Cassa Edile, registrà tel protocol de comun ai 13.2.2015 col n. 1409, da chel che vegn fora la regolarità de la posizion de contribuzion de la Firma en chestion canche l'é stat fenì sù i lurieres;

VEDÙ l Document unich de regolarità de contribuzion dat fora ai 11.2.2015 dal Portel Unich de Previdenza de l'INAIL, INPS e Cassa Edile e registrà tel protocol de comun ai 13.2.2015 col n. 1408, da chel che vegn fora la regolarità de la posizion de contribuzion de la firma che à l subapalt Misconel S.r.l., canche l'é stat fenì sù i lurieres;

VEDÙ l Document unich de regolarità de contribuzion dat fora ai 12.2.2015 dal Portel Unich de Previdenza de l'INAIL, INPS e Cassa Edile e registrà tel protocol de comun ai 13.2.2015 col n. 1412, da chel che vegn fora la regolarità de la posizion de contribuzion de la firma che à l subapalt Geometal S.r.l., canche l'é stat fenì sù i lurieres;

VEDÙ l Document unich de regolarità de contribuzion dat fora ai 13.2.2015 dal Portel Unich de Previdenza de l'INAIL, INPS e Cassa Edile e registrà tel protocol de comun ai 13.2.2015 col n. 1467, da chel che vegn fora la regolarità de la posizion de contribuzion de la firma che à l subapalt Euro luce S.r.l., canche l'é stat fenì sù i lurieres;

CONSIDRÀ ence che l Servije Lurier de la Provinzia Autonoma de Trent,, per chel che vèrda la domanes de la declarazions liberatories di paamenc de la Firms scrites de sora per i lurieres en chestion, portèda dant ai 8 de jené del 2015 prot. n.126, enschin anché no l'à amò dat fora negun document e ajache l'é passà l termin de

considera così attestata anche la regolarità retributiva;

VISTA la Dichiarazione della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti di Roma – *inarCASSA* – rilasciata il 13 aprile 2015 ed acquisita al protocollo comunale in data 14 aprile 2015 al n. 3232, da cui risulta la piena regolarità della posizione contributiva dell'arch. Luigi Morandini;

VISTA altresì la Dichiarazione della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti di Roma – *inarCASSA* – rilasciata il 13 aprile 2015 ed acquisita al protocollo comunale in data 14 aprile 2015 al n. 3231, da cui risulta la piena regolarità della posizione contributiva dell'arch. Nicola Vanzetta;

RICORDATO che l'avviso ai creditori è stato pubblicato all'Albo Telematico del Comune di Pozza di Fassa nonché al B.U.R. in data 13 febbraio 2015 e che entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso non è pervenuta al Comune nessuna istanza;

RITENUTO per quanto suesposto e per i tempi che ne derivano tra la data di fine lavori e l'approvazione della contabilità finale, che potrà avvenire solamente dopo la conclusione della procedura espropriativa in corso, di liquidare le seguenti somme;

- all'Impresa Fiemme Porfidi S.r.l., €77.034,15- più IVA al 10% per €7.703,42- per un totale di €84.737,57-, a saldo delle competenze per i lavori di cui trattasi;
- all'arch. Luigi Morandini € 4.182,00- più contributo integrativo al 4% per € 167,28- e IVA al 22% per € 956,84-, per un totale di € 5.306,12-, a saldo delle competenze spettanti per l'incarico di redazione prima e seconda variante, direzione lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto,
- all'arch. Nicola Vanzetta € 1.662,15- più contributo integrativo al 4% per €66,49- e IVA al 22% per €380,30-, per un totale di €2.108,94-, a saldo delle competenze spettanti per l'incarico del Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dei predetti lavori,

RITENUTO infine di svincolare la fidejussione bancaria n. 02/762-77 rilasciata dalla Cassa Rurale di Fiemme – Banca di Credito Cooperativo S.C. il 9 agosto 2013 ed acquisita al protocollo comunale in data 21 agosto 2013 al n. 8663, all'Impresa Fiemme Porfidi S.r.l. con sede a Panchià (TN) a garanzia del pieno e perfetto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, di €35.936,39-;

VISTO il parere interlocutorio di data 7 aprile 2015 acquisito al protocollo comunale l'8 aprile 2015 al n. 3042 rilasciato dal Responsabile dei Servizi Tecnici comunali in merito alla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti della deliberazione della Giunta comunale n. 134 del 4.9.2013, esecutiva ai sensi di legge ed al nuovo "Atto di competenza del Responsabile dei Servizi Tecnici comunali";

VISTO l'art. 35 dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 22 marzo 2010;

VISTA la L.P. 10.9.1993 n. 26 Capo VIII - Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza degli appalti – ed il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO il Bilancio di previsione 2015, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 13 marzo 2015, esecutiva ai sensi di legge;

30 dis vegn metù en doura l'istitut de l'acort- assens" e donca vegn consciderà enche che la regolarità retributiva la è zertificàda;

VEDÙ la Declarazion de la Cassa Nazione de Previdenza e Assistenza per i Enjegneres e Architec Profescionis de Roma – inarCASSA – data fora ai 13 de oril del 2015 e registrèda te protocol de comun ai 14 de oril del 2015 col n. 3232 da chela che vegn fora la regolarità de la posizion previdenzièla de l'arch. Luigi Morandini;

VEDÙ enche la Declarazion de la Cassa Nazione de Previdenza e Assistenza per i Enjegneres e Architec Profescionis de Roma – inarCASSA – data fora ai 13 de oril del 2015 e registrèda te protocol de comun ai 14 de oril del 2015 col n. 3231 da chela che vegn fora la regolarità de la posizion previdenzièla de l'arch. Nicola Vanzetta;

RECORDÀ che l'avis ai creditores l'è stat publicà su l'Albo Telematic del Comun de Poza e enche sul B.O.R. ai 13 de firè del 2015 sub prot. n. 1450 e dant che sie fora 15 (chinesc) dis a scomenzèr da la data de publicazion del medemo no l'è ruà te Comun neguna istanza con enjontà i titoi de referiment;

CONSCIDRÀ per la rejons scrites de sora e per i tempes che vegn fora anter la data de fin lurieres e l'aproazion de la contabilità finèla, che la podarà vegnir aproèda demò dò che l'è fenì sù la prozedura di espropries en cors, de liquidèr chesta sumes:

- a la Firma Fiemme Porfidi S.r.l. € 77.034,15- più € 7.703,42- per la SVE al 10% – per € 84.737,57- en dut, desche paament de la competenzes per chisc lurieres;
- a l'arch. Luigi Morandini € 4.182,00- più CNPAIA al 4% per € 167,28- e SVE al 22% per € 956,84-, per € 5.306,12- en dut desche ùltim paament per l compens che ge pervegn per la encèria de aer metù jù la pruma e seconda varianta, direzion lurieres, contabilità e redazion del zertificat de esecuzion regolèra di lurieres en chestion;
- a l'arch. Nicola Vanzetta € 1.662,15- più CNPAIA al 4% per € 66,49- e SVE al 22% per € 380,30-, per € 2.108,94- en dut desche ùltim paament che ge pervegn per la encèria de Coordinament de la segurezza endèna i lurieres dic de sora;

DEZIDÙ tinùltima de ge tor jù l vincol del segurtà de la banca n. 02/762-77 data fora da la Cassa Rurale di Fiemme – Banca di Credito Cooperativo de Lavis ai 9 de aost del 2013 e registrèda te protocol de comun ai 21 de aost del 2013 col n. 8663, a la Firma F.lli Fiemme Porfidi S.r.l. che à la senta a Panchià (TN) desche garanzia che l'aessa metù en esser deldut e delvers i oblighes de contrat touc sù del valor de € 35.936,39-;

VEDÙ tinùltima l parer interlocutorie dai 7 de oril del 2015 e registrà te protocol de comun ai 8 de oril del 2015 col n. 3042 dat fora dal Responsàbol di Servijes Tecnicas de comun en cont de chesta deliberazion aldò e per i efec de la deliberazion de la Jonta de comun n. 134 dai 4.9.2013 esecutiva aldò de la lege e al nef "Document de competenza del Responsàbol di Servijes Tecnicas de comun";

VEDÙ l'art. 35 del Statut de comun aproà co la deliberazion del Consei de comun n. 14 dai 22 de mèrz del 2010;

VEDÙ la L.P. dai 10.9.1993 n. 26 Capo VIII - Normes en cont de lurieres publics de enteress provinzièl e per la trasparenza di apalc – e sie Regolament de esecuzion;

VEDÙ l Bilanz de previjion del 2015 aproà co la deliberazion del Consei de comun n. 5 dai 13 de mèrz del 2015, esecutiva aldò de la lege;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2015 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 13 marzo 2015, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la L. 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.;

VISTO il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss. mm. e ii;

VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss. mm. e ii;

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, 4° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm., data l'urgenza di provvedere in merito;

ALL'UNANIMITA' dei voti palesemente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 3, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 3 presenti e votanti)

d e l i b e r a

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, la Relazione sul Conto finale e Certificato di Regolare esecuzione dei lavori di "Inserimento urbanistico e paesaggistico dell'area rotatoria e parte di strada de Meida nel contesto della cerniera abitativa e viaria del Comune di Pozza di Fassa" redatto dal Direttore dei Lavori arch. Luigi Morandini con Studio Tecnico in Predazzo e acquisiti al protocollo comunale il 31 marzo 2015 al n. 2893, dai quali si evince che il credito dell'Impresa suddetta risulta essere, al netto del ribasso contrattuale e dell'IVA, pari ad €77.034,15-;
2. di liquidare, in base ai documenti contabili meglio indicati in premessa e alle relative fatture pervenute al protocollo comunale da parte dell'Impresa e dei Professionisti intervenuti nei presenti lavori, le seguenti somme:
 - all'Impresa Fiemme Porfidi S.r.l. €77.034,15- più IVA al 10% per €7.703,42- per un totale di €84.737,57-, a saldo delle competenze per i lavori di cui trattasi;
 - all'arch. Luigi Morandini €4.182,00- più contributo integrativo al 4% per €167,28- e IVA al 22% per €956,84-, per un totale di €5.306,12-, a saldo delle competenze spettanti per l'incarico di redazione prima e seconda variante, direzione lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto,
 - all'arch. Nicola Vanzetta €1.662,15- più contributo integrativo al 4% per €66,49- e IVA al 22% per €380,30-, per un totale di €2.108,94-, a saldo delle competenze spettanti per l'incarico del Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dei predetti lavori,
3. di rinviare l'approvazione della contabilità finale dei lavori di cui trattasi a conclusione dell'iter espropriativo in corso;
4. di dare infine atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a €92.152,63- (€84.737,57- + €5.306,12- + €2.108,94-), trova imputazione al Cap. 28157 Art. 505 Int. 201.00 del Bilancio di Previsione

VEDÙ l Pian Esecutif de Gestion 2015 aproà co la deliberazion de la Jonta de comun n. 28 dai 13 de mèrz del 2015, esecutiva aldò de la lege;

VEDÙ la L. dai 13.8.2010 n. 136 e m.f.d.;

VEDÙ l T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005 n. 3/L – mudà dal D.P.Reg. dai 3 de oril del 2013, n. 25, coordinà co la despojizions metudes a jir da la Lege regionèla dai 2 de mé del 2013 n. 3 e da la leges regionèles dai 9 de dezerember del 2014 n. 11;

VEDÙ l parer de regolarità technich-aministratif chiò enjontà dat jù su la proponeta de deliberazion aldò de l'art. 81 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg da l'1.2.2005, n. 3/L e m. e i.f.d.;

VEDÙ ence l parer de regolarità di conc chiò enjontà dat jù su la proponeta de deliberazion aldò de l'art. 81 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg da l'1.2.2005, n. 3/L e m. e i.f.d.;

RECORDÀ l besegn de declarèr chesta deliberazion en doura da sobito, aldò de l'art. 79, 4° coma del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg da l'1.2.2005, n. 3/L e m. e i.f.d., vedù la prescia de jir inant en cont de chest;

Con stimes A UNA palesèdes te la formes de lege (3 stimes a favor, 0 de contra, 0 no dates jù, su 3 che à tout pèrt e che à dat la stima);

d e l i b e r e a

1. de aproèr, per la rejons scrites dantfora, la Relazion sul Cont finèl e Zertificat de esecuzion regolèra di lurieres per l' "Inseriment dal pont de veduda urbanistich e del paesaje de l'area de la toronaa e de n toch de strada de Meida tel Comun de Poza" metui jù dal Diretor di lurieres arch. Luigi Morandini che à l Studie Technich a Pardac e, registré te protocol de comun ai 31 de mèrz del 2015 col n. 2893, da chi che vegn fora che l credit de la Firma dita de sora la é, al net del rebas de contrat e de la SVE, de € 77.034,15-;
2. de ge liquidèr, aldò di documenc contaboi recordé de miec tel dantfora e la fatures ruèdes te protocol de comun da man de la Firma e di Profescionisè che à tout pèrt a chisc lurieres, chesta sumes:
 - a la Firma Fiemme Porfidi S.r.l. € 77.034,15- più la SVE al 10% per € 7.703,42- per € 84.737,57- en dut, desche ùltim paament de la competenzes per chisc lurieres;
 - a l'arch. Luigi Morandini € 4.182,00- più CNPAIA al 4% per € 167,28- e SVE al 22% per € 956,84-, per € 5.306,12- en dut desche ùltim paament per l compens che ge pervegn per la encèria de aer metù jù la pruma e seconda varianta, direzion lurieres, contabilità e redazion del zertificat de esecuzion regolèra di lurieres en chestion;
 - a l'arch. Nicola Vanzetta € 1.662,15- più CNPAIA al 4% per € 66,49- e SVE al 22% per € 380,30-, per € 2.108,94- en dut desche ùltim paament che ge pervegn per la encèria de Coordinament de la segurezza endèna i lurieres dic de sora;
3. de sburlèr l'aproazion de la contabilità finèla di lurieres en chestion a canche vegnarà fenì sù l prozediment di espropries en cors;
4. de dèr at tinùltima che la speisa che vegn cà da chest provediment, valif a € 92.152,63, (€ 84.737,57- + € 5.306,12- + € 2.108,94-) la vegn ciarièda sul Cap. 28157 Art. 505 Int. 201.00 del Bilanz de Previjion del

2015 – gestione residui passivi 2010;

5. di svincolare la fidejussione bancaria n. 02/762-77 rilasciata dalla Cassa Rurale di Fiemme – Banca di Credito Cooperativo S.C. il 9 agosto 2013 ed acquisita al protocollo comunale in data 21 agosto 2013 al n. 8663, all'Impresa Fiemme Porfidi S.r.l. con sede a Panchià (TN) a garanzia del pieno e perfetto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, di €35.936,39-;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, 4° comma, del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm. data l'urgenza di provvedere in merito;
7. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari;
8. di inviare copia della seguente deliberazione all'Impresa Fiemme Porfidi S.r.l., alla DL arch. Morandini nonché al CSE arch. Vanzetta per PEC;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m, avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione:
 - ◆ di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 79, comma 5 del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L e ss.mm. e dell'art. 28 dello Statuto del Comune di Pozza di Fassa;
 - ◆ ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104;
 - ◆ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

Uff.Seg/EW/ew

2015– gestion rejidues passives 2010;

5. de ge tor jù l vincol del segurtà de la banca n. 02/762-77 data fora da la Cassa Rurale di Fiemme – Banca di Credito Cooperativo de Lavis ai 9 de aost del 2013 e registrèda te protocol de comun ai 21 de aost del 2013 col n. 8663, a la Firma F.lli Fiemme Porfidi S.r.l. che à la senta a Panchià (TN) desche garanzia che l'aessa metù en esser deldut e delvers i oblighes de contrat touc sù del valor de € 35.936,39-;
6. de declarèr chesta deliberazion en doura da sobito, aldò de l'art. 79, 4° coma del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg da l'1.2.2005, n. 3/L e m. e i.f.d., vedù la prescia de jir inant en cont de chest;
7. de ge fèr a saer chesta deliberazion ai Capigrop de Consei;
8. de ge manèr na copia de chesta deliberazion a la Firma Fiemme Porfidi S.r.l., a la DL arch. Morandini e ence al CSE arch. Vanzetta per PEC;
9. de dèr at che, aldò de l'art. 4 de la L.P. dai 30.11.1992 n. 23 e m.f.d., contra chesta deliberazion se pel portèr dant:
 - ◆ opozizion da pèrt de vigni sentadin dant che sie fora l trat de temp de sia publicazion, da portèr dant te Jonta de comun, aldò del coordenament de lege desponet da l'art. 79, coma 5 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005, n. 3/L e m.f.d. e de l'art. 28 del Statut del Comun de Poza;
 - ◆ recors giurisdizionèl al T.A.R. de Trent dant che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n. 104;
 - ◆ recors straordenèr al President de la Republica da pèrt de chi che à enteress, per rejons de legittimità, dant che sie fora 120 dis, aldò del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199.

La opozizion contra i documents de la prozedures de encèria che revèrda lurieres publics, servijes o compres, tout ite ence la prozedures de encèria de projetazion e de ativitèdes tecniches – aministratives coleèdes a la medemes, les pel vègnir fates demò tras recors al T.A.R. de Trent, dant che sie fora 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
Let jù, chest verbal vegn aproà e sotscrit.

Il Sindaco /L'Ombolt
F.to Tullio Dellagiacoma

Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun
F.to dott. Luigi Chiocchetti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Copia aldò de l'originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa.

Lì/Ai, 24 aprile 2015 / 24 de oril del 2015

Visto/Vedù: Il Segretario /L Secretèr

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
COMUNICAZION AI CAPIGROP DEL CONSEI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 22.12.2004 n. 7.

Se declarea che, tel moment che chesta deliberazion la vegn tachèda fora a l'albo, la ge vegn comuniche da ence ai capogrop del consei aldò de l'art. 17 de la L.R. dai 22.12.2004 n. 7.

Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun
F.to dott. Luigi Chiocchetti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza.

Vegn zertificà che chesta deliberazion, è stata publiche da te la formes de lege te l'albo de comun zenza che sie ruà denunziez perché no legittima o no competente dant che sie fora diesc dis da sia publicazion.

Addì/Ai

Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 79 del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n.25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla Legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11.

Chesta deliberazion vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del quarto coma de l'art. 79 del D.P.Reg. da l'1.2.2005 n. 3/L – mudà dal D.P.Reg. dai 3 de oril del 2013, n. 25, coordinà co la despojizions metudes a jir da la Lege regionèla dai 2 de mé del 2013 n. 3 e da la leges regionèles dai 9 de december del 2014, n. 11.

Lì/Ai, 24 aprile 2015 / 24 de oril del 2015

Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun
F.to dott. Luigi Chiocchetti