


**COMUNE DI POZZA DI FASSA**  
**COMUN DE POZA**

PROVINCIA DI TRENTO/PROVINZIA DE TRENT

**Verbale di deliberazione/ Verbal de deliberazion n. 177**  
 della Giunta comunale/de la Jonta de Comun

**OGGETTO:** “Lavori di realizzazione della fognatura bianca e nera nell’area artigianale Soal di Pera di Fassa – Opere Piano di lottizzazione D1b – Zona Produttiva Pera”. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

**SE TRATA:** “Lurieres per fèr na rei de la èga biences e pazes te l’area artejanèla de Soal a Pera – Operes Pian de spartijon de frabica D1b – Zona Produttiva Pera”. Aproazion de la contabilità finèla e del zertificat de esecuzion regolèra.

L’anno *duemilaquindici* addì *ventitre* del mese di *dicembre* alle ore *17.00* nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

*L’an doimilechinesc ai vintetrei del meis de dezembro da les 17.00 te sala de la adunanzas, dò aer manà fora avis regolèr descheche perveit la lege, se bina adum la Jonta de Comun*

Presenti i signori/Tol pèrt i Segnores:

FLORIAN Giulio	- Sindaco <i>Ombolt</i>
LORENZ Fausto	- Vicesindaco <i>Vizeombolt</i>
DELLAGIACOMA Lucia	- Assessore <i>Assessor</i>
DORICH Francesca	- Assessore <i>Assessor</i>
ZULIAN Simone	- Assessore <i>Assessor</i>

Presenti Tol pèrt	Assenti No tol pèrt
X	
X	
X	
X	
X	

Assiste il Segretario comunale signor  
*Tol pèrt e verbalisea l Secretèr de Comun signor*

dott. LUIGI CHIOCCHETTI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signore  
*Zertà che l numer de chi che tol pèrt l’è legal, l signor*

GIULIO FLORIAN nella sua qualità di/desche  
SINDACO/OMBOLT

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato./tol  
*sù la funzion de president e declarea che la sentèda la é orida per fèr fora l’argument dit de sora.*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 79 – D.P.G.R. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm. e ii.)

RELAZION DE PUBBLICAZION  
(Art. 79 – D.P.J.R. da l’1.2.2005 n. 3/L e s.m.f.d. e i.)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno /  
*Gé sotscrit Secretèr de Comun, conforma la declarazion del Suté, zertifichèe che copia de chest verbal vegn publichèda ai*

**28.12.2015**

all’albo telematico del Comune sul sito [www.albotelematico.tn.it](http://www.albotelematico.tn.it) ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

*te l’Albo telematic del Comun sul sit*  
[www.albotelematico.tn.it](http://www.albotelematico.tn.it) *olache la restarà tachèda fora 10 dis alalongia.*

Addì/Ai, **28.12.2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*L SECRETÈR DE COMUN*  
F.to dott. Luigi Chiocchetti

**Codice Univoco Ufficio:**  
**UF0EJ3**

**CUP: G94E12000290005**  
**CIG: 547987149** (F.lli Pescol)  
**CIG: Z5A07F8860** (ing. Santini prog. CSP, CSE e DL)  
**CIG: Z3B109FBCF** (ing. Santini I variante)  
**CIG: Z071209449** (ing. Santini II variante)

Oggetto: “Lavori di realizzazione della fognatura bianca e nera nell’area artigianale Soal di Pera di Fassa – Opere Piano di lottizzazione D1b – Zona Produttiva Pera”. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

**PREMESSO CHE:**

- la Provincia Autonoma di Trento – Servizio infrastrutture stradali e ferroviarie – ha predisposto la progettazione esecutiva del rifacimento del ponte sul rio “Sojal” lungo la S.S. 48 delle Dolomiti al km 55.66 nel Comune di Pozza di Fassa;
- sotto all’impalcato del ponte transita la fognatura comunale. Tale circostanza interferisce con l’esecuzione dell’opera in quanto il progetto di rifacimento del ponte prevede la demolizione della struttura esistente;
- è stata accertata la possibilità di modificare il tracciato della fognatura realizzando una nuova condotta che colleghi l’area con il collettore intercomunale che corre a sinistra orografica del torrente Avisio, migliorando così la rete fognaria a servizio dell’intera zona;
- a tal fine la PAT ha predisposto la deviazione della fognatura proveniente da Muncion, ricomprendendo i lavori nell’opera n. 671 “Rifacimento del ponte sul torrente “Ruf de Soal” lungo la S.S. 48 delle Dolomiti al km 55.66 nel Comune di Pozza di Fassa”;
- l’Amministrazione comunale perciò ha voluto realizzare un nuovo ramale di collegamento alla fognatura nera con la realizzazione di una nuova fognatura bianca;
- tale opera è di immediato utilizzo nella zona artigianale e del Camping Soal, inoltre consente, in un secondo momento di collegare alla fognatura comunale anche l’abitato di Rancolin oggi sprovvisto di questo servizio;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 239 del 31 dicembre 2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato l’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva all’ing. Gianluigi Santini di Castello di Fiemme (TN), giusta convenzione n. 1340 del 21.1.2013;
- ai fini dell’approvazione del progetto esecutivo, il Comune di Pozza di Fassa con nota di data 18.3.2013 prot. n. 2746 ha chiesto al Dipartimento Lavori Pubblici e Mobilità della PAT di indire una Conferenza di Servizi (art. 1 della L.P. 3.4.2009, n.4 – artt. 4 e 5 della L.P. 8.9.1997, n. 13);
- in data 17 aprile 2013 si è tenuta a Trento la Conferenza di Servizi relativamente al progetto “Lavori relativi alla fognatura bianca e nera area artigianale Pera di Fassa – Opere piano di Lottizzazione D1b – Zona Produttiva Pera” (progetto

Se trata: “*Lurieres per fèr na rei de la èga biances e pazes te l’area artejanèla de Soal a Pera – Operes Pian de spartijon de frabica D1b – Zona Produttiva Pera*”. *Aproazion de la contabilità finèla e del zertificat de esecuzion regolèra.*

**DIT DANTFORA CHE:**

- *la Provinzia Autonoma de Trent – Servije infrastructures de la strèdes e de la ferata – l’à metù jù la projetazion esecutiva di lurieres pervedui per fer sù da nef l pènt sul ruf de “Sojal” enlongia la S.S. 48 de la Dolomites, al km 55.66, tel Comun de Poza;*
- *sot la strutura de sepona de chest pènt passa la rei de la èghes pazes de comun, e chest dèsc d’empaz tel meter en esser i lurieres dic de sora, ajache l projet metù jù per fèr sù da nef l pènt, l perveit che la strutura en esser ades la cogn vegnir batuda jù;*
- *l’è stat zertà la possibilità de mudèr l percors de la rei de la èga pazes, fajan sù na condota neva de coleament anter chesta zona e l cianèl de regoeta intercomunèl che passa a man cencia de la Veisc, che comportarà l miorèr la rei de la èga pazes de duta chela zona;*
- *per chest la PAT l’à stabìl la deviazion de la èga pazes che vegn da Muncion ju, tolan ite i lurieres te l’opera n. 671 “Fèr da nef l pont sul ruf de Soal su la S.S. de la Dolomites al km 55.66 tel Comun de Poza”;*
- *l’Aministrazion de comun per chest l’à volù meter dant de fèr fèr na rei neva de coleament che se tache ite te la èga neigres col fèr na neva rei da la èga biances;*
- *chesta opera se pel la durèr da subito tel raion artejanèl e tel Camping Soal, e la consent, più inant, de tachèr ite te la èghes pazes de comun ence Rancolin che ades no l’à chest servije;*
- *co la deliberazion de la Jonta de comun n. 239 dai 31 de dezember del 2012, esecutiva aldò de la lege, ge é stat dat sù la encèria de la projetazion, direzion lurieres e del coordinament de la segurezza endèna la projetazion e i lurieres a l’enj. Gainluigi Santini de Ciastel (TN), aldò de la convenzion n. 1340 dai 21.1.2013;*
- *acioche vegne aproà l projet esecutif, l comun de Poza co la letra dai 18.3.2013 prot. n. 2746 ge à domanà al Partiment Lurieres Publics e Mobilità de la PAT de endrezèr na conferenza di servijes (art. 1 de la L.P. dai 3.4.2009, n. 4 – articoi 4 e 5 de la L.P. dai 8.9.1997, n. 13);*
- *ai 17 de oril del 2013 a Trent l’è stat endrezà la Conferenza di servijes en cont del projet “Lurieres per fèr na rei de la èga biances e pazes te l’area artejanèla de Soal a Pera Operes Pian de spartijon de frabica D1b – Zona Produttiva*

- esecutivo) in esame;
- a seguito di tale seduta, sono emerse delle richieste da parte del Servizio Geologico della PAT tra le quali la redazione geotecnica di fattibilità corredata da relazione geologica;
  - a tal fine, con determinazione del Segretario comunale supplente n. 63 del 30 maggio 2013, è stato affidato all'ing. Gianluigi Santini con Studio Tecnico a Carano (TN) l'incarico professionale per la redazione della relazione geotecnica di fattibilità corredata di relazione geologica per il completamento della pratica per l'approvazione da parte della PAT del progetto esecutivo;
  - in data 1° luglio 2013, l'ing. Santini ha presentato al protocollo comunale al n. 6716 la relazione geotecnica di fattibilità corredata di relazione geologica;
  - la stessa è stata consegnata anche al Servizio Geologico della Provincia Autonoma di Trento per le opportune valutazioni di controllo ed approvazione come richiesto;
  - il Dipartimento Lavori Pubblici e Mobilità della PAT con nota di data 23.7.2013 prot. 407924/2013-D330/ML, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 7703, ha trasmesso copia del verbale della Conferenza di Servizi relativo alla seduta del 17.4.2013, che ha espresso parere favorevole sul presente progetto nel rispetto delle prescrizioni ivi citate concludendo che, il Servizio Geologico con fax di data 8.7.2013 prot. n. 378549 ha espresso parere favorevole in merito alla relazione di cui sopra, in ottemperanza alla prescrizione evidenziata in sede di Conferenza di Servizi;
  - con deliberazione della Giunta comunale n. 216 di data 11.12.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo di "Lavori di realizzazione della fognatura bianca e nera nell'area artigianale Soal di Pera di Fassa – Opere Piano di lottizzazione D1b – Zona Produttiva Pera", acclarante il costo complessivo in € 189.129,42- di cui € 142.053,91- per lavori (comprensivo degli oneri per la sicurezza ammontanti ad € 4.002,91-), e € 47.075,51- per somme a disposizione dell'Amministrazione;
  - con determinazione del Segretario comunale supplente n. 3 di data 16 gennaio 2014, sono stati approvati l'elenco delle imprese da invitare, la lettera di invito e lo schema di contratto, stabilendo di eseguire gli stessi in economia mediante il sistema del cottimo fiduciario di cui all'art. 52 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm.;
  - i lavori in questione sono stati aggiudicati, a seguito di esperimento di gara ufficiosa, giusta verbale del 13 febbraio 2014 sub prot. n. 1723 del 14.2.2014, all'Impresa "F.lli Pesciol snc di Pesciol Michele & C." con sede legale a Pozza di Fassa in strada de Ciancoal n. 2, per un netto contrattuale complessivo di € 97.876,21-, così determinato a seguito di presentazione di offerta con un ribasso del 32,001%
- Pera (projet esecutif) en ejam;*
- *aldò de chesta scontrèda l'è stat portà dant domanes dal Servije Geologich de la PAT anter cheles, chela de la redazion geotecnica de fatibilità ensema co la relazion geologica;*
  - *per chest, co la determinazion del Secretèr de comun suplent n. 63 dai 30 de mé del 2013 ge é stat dat sù a l'enj. Gianluigi Santini che à l studie tecnich a Caran (TN) la encèria profescionèla de meter jù la relazion geotecnica de fatibilità ensema con la relazion geologica per poder serèr sù la pratica per la aproazion da man de la PAT del projet esecutif;*
  - *al prum de messèl del 2013 l'enj. Santini l'à depojità te protocol de comun col n. 6716 la relazion geotecnica de fatibilità ensema co la relazion geologica;*
  - *la medema la ge é stata consegnèda ence al Servije Geologich de la Provinzia Autonoma de Trent per la valutazions de control e per la aproazion descheche l'è stat domanà;*
  - *l Partiment Lurieres Publics e Mobilità de la PAT co la letra dai 23.7.2013 prot. n. 407924/2013- D330/ML, registrèda te protocol de comun la medema di col n. 7703, l'à manà na copia del verbal de la conferenza di servijes en cont de la scontrèda dai 17.4.2013, te chela che l'è stat dat jù l parer a favor en cont de chest projet aldò de la prescrizions pervedudes te chest, palesan che l Servije Geologich col fax dai 8.7.2013 prot. n. 378549 l'à dat jù l parer a favor en cont de chesta relazion, aldò de la prescrizion metuda al luster endèna la Conferenza di Servijes;*
  - *co la deliberazion de la Jonta de comun n. 216 dai 11.12.2013, esecutiva aldò de la lege, l'è stat aproà l projet esecutif di "Lurieres per fèr na rei de la èga biances e pazes te l'area artejanèla de Soal a Pera – Operes Pian de spartijon de frabica D1b – Zona Produttiva Pera" che moscia l cost te € 189.129,42- en dut, de chisc € 142.053,91- per lurieres, (tout ite i agravies per la segurezza per € 4.002,91-) e, € 47.075,51- per la somes a la leta de l'Aministrazion;*
  - *co la determinazion del Secretèr de comun suplent n. 3 dai 16 de jené del 2014 l'è stat aproà la lista de la firmes da envièr, la letra de envit e l sboz de contrat, e l'è stat stabilì de meter a jir i medemi en economia tras l sistem del cotim fiduzièr aldò de l'art. 52 de la L.P. dai 10 de setember del 1993 n. 26 e m.f.d..*
  - *i lurieres en chestion i é stac dac sù, aldò de garejèda ofiziosa, desche da verbal dai 13 de firé del 2014 sub prot. n. 1723 dai 14.2.2014, a la Firma "F.lli Pesciol snc di Pesciol Michele & C." con senta legala a Poza te strada de Ciancoal n. 2, per na zifra biota de contrat de € 97.876,21-, coscita determinà aldò de la prejentazion de perferida co n rebas del 32,001% su la zifra a basa*

- sull'importo a base d'asta di €138.051,00- cui vanno aggiunti € 4.002,91- relativi ad oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, giusta contratto d'appalto Rep. n. 1447 di data 17.4.2014;
- la consegna dei lavori doveva avvenire in data 28 aprile 2014, ma a seguito di sopralluogo effettuato dalla DL congiuntamente all'Impresa aggiudicataria e di apposita verifica del tracciato della fognatura e della reale disponibilità delle aree sono sorte alcune difficoltà;
  - i lavori dovevano compiersi in 60 giorni e, terminare il 29 luglio 2014;
  - a seguito di ciò, i lavori sono stati consegnati in data 30 maggio 2014 e sospesi lo stesso giorno per poter procedere alla modifica del tracciato e chiedere contestualmente il necessario parere presso i Bacini Montani;
  - infatti, in relazione alla precisa struttura fognaria e posizione del tomo di protezione al fiume Avisio ed alle prescrizioni del Servizio Bacini Montani il percorso della fognatura è stato traslato rispetto al progetto originario verso l'interno del campeggio Sojal interessando alcune casette in legno che sono state spostate per l'inizio dei lavori;
  - per questo motivo è sorta la necessità di modificare il tracciato della fognatura nera sotto il tomo di protezione dell'arginale nell'area in fregio al fiume Avisio con la predisposizione di elaborati da sottoporre all'approvazione della PAT - Bacini Montani con definizione della pratica presso gli stessi uffici provinciali competenti;
  - con nota di data 11 agosto 2014, acquisita al protocollo comunale in data 13 agosto 2014 al n. 8206 il Direttore Lavori ha comunicato la necessità di predisporre una variante progettuale per provvedere alla modifica del tracciato della nuova fognatura in relazione alla situazione illustrata sopra ed in essere nell'area interessata dai lavori;
  - pertanto con determinazione del Segretario comunale supplente n. 128 dell'8 settembre 2014 è stato conferito all'ing. Gianluigi Santini l'incarico di predisporre la I Variante relativa ai "Lavori di realizzazione della fognatura bianca e nera nell'area artigianale Soal di Pera di Fassa – Opere Piano di lottizzazione D1b – Zona Produttiva Pera";
  - il Servizio Bacini Montani ha approvato con propria determinazione dirigenziale n. 794 di data 4 settembre 2014 l'intervento di cui all'oggetto;
  - pertanto, i lavori sono stati ripresi in data 15 settembre 2014, come si evince da apposito processo verbale di ripresa dei lavori agli atti e dovevano essere completati in 60 gg. e quindi entro il 13 novembre 2014;
  - con deliberazione della Giunta comunale n. 165 dell'8 ottobre 2014, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la perizia di variante n. 1 dei lavori in oggetto, acclarante il nuovo importo contrattuale in € 109.585,52- con un aumento di €11.709,31- rispetto all'importo contrattuale originario di €97.876,21- e il costo totale dell'opera in complessivi €
- de apalt de € 138.051,00- a chi che ge va enjontà € 4.002,91- per agravies de la segurezza, no sotmetui a rebas, aldò del contrat de apalt Rep. n. 1447 dai 17.4.2014;*
- *la consegna di lurieres la cognea vegnir fata ai 28 de oril del 2014, ma dò de n soralech fat da la DL dessema a la Firma che à ciapà i lurieres e de control apostà del percors de la èghes pazes e de la sperses a la leta l'è vegnù fora dotrei dificoltèdes;*
  - *i lurieres i cognea esser fac te 60 dis e, fenir ai 29 de messèl del 2014,*
  - *dò da chest, i lurieres i é stac consegné ai 30 de mé del 2014 e lascé sù la medema di per poder jir inant a mudèr fora l percors e domanèr tel medemo temp l parer che serfaló dai Bacini Montani;*
  - *belimpont, en relazion a la prezisa strutura de la èga pazes e logament del tom de protezion al ruf la Veisc e a la prescrizions del Servije Bacini Montani l percors de la èga pazes l'è stat spostà respet al projet del scomenz envers l'intern del camping Soal enteressan dotrei ciasetes de legn che les vegnarà spostèdes per l scomenz di lurieres;*
  - *per chesta rejon l'è vegnù fora l besegn de mudèr l percors de la èga pazes sot l tom a defendura del ruf tel raion vejìn a La Veisc col meter jù i dessegnes techniques da sotmeter a l'aproazion de la PAT – Bacini Montani co la definizion de la pratega aló dai medemi ofizies provinzièi competenc;*
  - *co la nota dai 11 de aost del 2014, registrèda te protocol de comun ai 13 de aost del 2014 col n. 8206 l Diretor di Luriers l'à fat a saer che l'è l besegn de meter jù na variantà del percors de la neva èga neigres en relazion a la situazion desmostrèda sora e en esser tel raion enteressà dai lurieres;*
  - *donca co la determinazion del Secretèr de comun suplent n. 128 dai 8 de setember del 2014 ge é stat dat sù a l'enj. Gianluigi Santini la encèria de meter jù la I Variantà per i "Lurieres per fèr na rei de la èga biences e pazes te l'area artejanèla de Soal a Pera – Operes Pian de spartijon de frabica D1b – Zona Produtiva Pera";*
  - *l Servije Bacini Montani l'à aproà con sia determinazion del Sorastant n. 794 dai 4 de setember del 2014 l'intervent en chestion;*
  - *donca, i lurieres i é stac taché via da nef ai 15 de setember del 2014, descheche vegn fora da l verbal apostà de scomenz nef di lurieres ruà te protocol de comun e i cognea fenir sù te 60 dis e donca dant dai 13 de november del 2014;*
  - *co la deliberazion de la Jonta de comun n. 165 dai 8 de otober del 2014, apontin en doura, l'è stat aproà la perizia de variantà n. 1 di lurieres en chestion, che moscia l nef emport de contrat te € 109.585,52- co n smaorament de € 11.709,31- respet a la zifra de contrat del scomenz de € 97.876,21- e l cost de l'òpera te € 189.129,42- che*

- 189.129,42-, corrispondente esattamente a quanto finanziato a suo tempo;
- per il maggiore importo contrattuale pari ad € 11.709,31-, l'Impresa "F.lli Pescol snc di Pescol Michele & C.", appaltatrice dell'opera principale, si è assunta l'impegno di eseguire le nuove lavorazioni direttamente con la sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione n. 1 e Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 che ridetermina il nuovo importo contrattuale in €109.585,52-;
  - per l'esecuzione dei maggiori e diversi lavori previsti dalla suddetta variante è stato previsto un aumento del tempo utile per l'ultimazione dei lavori pari a 10 giorni, dando atto che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori passa pertanto da 60 a 70 giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna pertanto la fine lavori di conseguenza viene spostata al 23 novembre 2014;
  - in data 3 novembre 2014 i lavori sono stati nuovamente sospesi come si evince da apposito verbale agli atti;
  - il 18 novembre 2014 la DL ha disposto la ripresa dei lavori dando atto che la fine lavori avvenga in data 9 dicembre 2014;
  - con determinazione del Segretario comunale supplente n. 195 del 24 novembre 2014 si è preso atto della comunicazione di prestazioni di importo inferiore al 2% dei lavori affidati (l'Impresa appaltante ha affidato la fornitura e le opere di collegamento e ripristino tubazioni acquedotto all'Impresa Thermoidraulica Cincelli S.n.c.);
  - con verbale di sospensione lavori di data 29 novembre 2014 gli stessi sono stati sospesi;
  - con determinazione del Segretario comunale supplente n. 196 del 1° dicembre 2014 si è preso atto della comunicazione di prestazioni di importo inferiore al 2% dei lavori affidati (l'Impresa appaltante ha affidato le opere di scollegamento, ricollegamento e ripristino linee elettriche all'Impresa Euroluce S.r.l.);
  - con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 2 dicembre 2014, esecutiva ai sensi di legge è stato conferito all'ing. Gianluigi Santini l'incarico di predisporre la seconda perizia di variante per i lavori in parola consistente nella sostituzione dei pali dell'illuminazione pubblica con resa luminosa più efficiente, con consumi inferiori allo standard ed in linea con quelli già in opera nell'area adiacente del nuovo ponte ed in alcune opere migliorative e/o necessarie emerse nel corso dei lavori e concordata preventivamente con la stessa Amministrazione comunale;
  - con deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 29 aprile 2015, debitamente esecutiva, è stata approvata la II variante al progetto in parola, acclarante il nuovo importo contrattuale in €115.496,67- con un aumento di € 17.620,46- rispetto all'importo contrattuale originario di € 97.876,21-, e il costo totale dell'opera in complessivi € 189.129,42-,
- corespon apontin a chel tant finanzia a sie temp;*
- *per l maor cost de contrat valif a € 11.709,31, la Firma "F.lli Pescol snc di Pescol Michele & C.", firma che à ciapà l'apalt prinzipal, la se à tout sù l'empegn de fêr i neves lurieres diretamente co la sotscrizion del document de sotmision n. 1 e Verbal de cordanza di priesc neves n. 1 che determinea da nefl cost de contrat te € 109.585,52-;*
  - *per meter en esser i lurieres en più e desferenc pervedui ti documenc de la perizia de la varianta dita de sora, l'é pervedù n smaorament del temp ùtol per fenir sù l'opera de 10 dis, dajan at che l temp ùtol per fenir i lurieres l passa da 60 dis a 70 dis a dò a dò, che i scomenza da la data del verbal de consegna e donca la fin di lurieres la vegn spostèda ai 23 de november del 2014;*
  - *ai 3 de november del 2014 i lurieres i é stac lascé sù da nef descheche vegn fora dal dret verbal ruà te protocol de comun;*
  - *ai 18 de november del 2014 la DL l'à ordenà che i lurieres i é tache da nef dajan at che i lurieres i finirà ai 9 de dezember del 2014;*
  - *co la determinazion del Secreter de comun suplent n. 195 dai 24 de november del 2014 se à tout at de la comunicazion de prestacions de emport più bas del 2% di lurieres dac sù (la Frima che à ciapà i lurieres l'à dat sù la fornimenta e la operes de coleament con comedament de la tubazions del resservèr a la Firma Thermoidraulica Cincelli S.n.c.);*
  - *col verbal de sospenjion di lurieres dai 29 de november del 2014 i medemi i é stac lascé sù;*
  - *co la determinazion del Secreter de comun suplent n. 196 dal 1m de dezember del 2014 se à tout at de la comunicazion de prestacions de emport più bas del 2% di lurieres dac sù (la Firma che à ciapà i lurieres l'à dat sù la operes de scoleament, coleament nef e comedament de la linies eletriches a la Firma Euroluce S.r.l.);*
  - *co la deliberazion de la Jonta de comun n. 195 dai 2 de dezember del 2014, esecutiva aldò de la lege, ge é stat dat sù a l'enj. Gianluigi Santini la encèria de meter jù la seconda perizia de varianta per i lurieres en chestion che la perveit de mudèr i pèi de la lumes publica co n rendiment de la lumes più efizienta, con consumes smendré respet al standard e en linia con chi jà loghé tel raion vejìn al pent nef e te dotrei òperes de miorament e debeseegn vegnudes fora tel cors di lurieres e concordèda dantfora co la Aministrazion de comun;*
  - *col la deliberazion de la Jonta de comun n. 54 dai 29 de oril del 2015, apontin en doura, che moscia l nef emport de contrat te € 115.496,67- co n smaorament de € 17.620,46- respet a l cost de l'òpera del scomenz de € 97.876,21-, e , l cost de l'opera te € 189.129,42- en dut, che corespon apontin a chel tant finanzia a sie temp;*

corrispondente esattamente a quanto finanziato a suo tempo;

- per il maggior importo contrattuale pari ad € 17.620,46-, l'Impresa "F.lli Pescol snc di Pescol Michele & C." appaltatrice dell'opera principale, si è assunta l'impegno di eseguire le nuove lavorazioni direttamente con la sottoscrizione dell'Atto di sottomissione n. 2 e Verbale di concordamento di nuovi prezzi n. 2 che ridetermina il nuovo importo contrattuale in €115.496,67-;
- per l'esecuzione dei maggiori e diversi lavori previsti dalla variante di cui trattasi è previsto un aumento del tempo utile per l'ultimazione dei lavori pari a giorni 10 (dieci), dando atto che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori passa, pertanto, da 70 (settanta) a 80 (ottanta) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna;
- a seguito di detta variante, con determinazione del Segretario comunale n. 79 del 2 luglio 2015, si è provveduto ad acquistare sul MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) dall'Impresa Luce e Design S.r.l. di Trento dei corpi illuminanti per la zona artigianale indicata in oggetto;
- in data 16 settembre 2015 i lavori sono stati ripresi come si evince da apposito processo verbale di ripresa dei lavori agli atti ed in data primo ottobre 2015 gli stessi sono stati ultimati, come si evince da apposito certificato di ultimazione dei lavori sempre agli atti, pertanto entro il tempo utile contrattuale;

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ora la Contabilità finale relativa ai lavori di "Lavori di realizzazione della fognatura bianca e nera nell'area artigianale Soal di Pera di Fassa – Opere Piano di lottizzazione D1b – Zona Produttiva Pera" trasmessa dal professionista incaricato ing. Gianluigi Santini acquisita al protocollo comunale il 19 ottobre 2015 al n. 9131 composta dai seguenti elaborati tecnici:

- Stato Finale Lavori;
- Libretto delle misure n. 2;
- Registro di contabilità n. 2;
- Lista delle economie;

VISTO altresì il Certificato di regolare esecuzione relativo all'opera in questione, redatto dal predetto Direttore dei lavori ing. Gianluigi Santini in data 16 novembre 2015 ed acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 9864, attestante che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 112.916,12- e quindi con una minore spesa di € 2.580,55- rispetto all'importo netto contrattuale (a seguito della seconda variante);

DATO ATTO che il quadro economico risultante dallo Stato finale è il seguente:

- *per l'import de contrat valif a € 17.620,46- la Firma "F.lli Pescol snc di Pescol Michele & C." che à ciapà l'apalt prinzipal, la se à tout sù l'empegn de fèr i neves lurieres diretamente co la sotscrizion del document de sotmision n. 2 e Verbal de cordanza di priesc neves n. 2 che determinea da nefl cost de contrat te € 115.496,67-;*
- *per meter en esser i lurieres en più e desferenc pervedui ti documenc de la perizia de la varianta dita de sora, l'é pervedù n smaorament del temp ùtol per fenir sù l'opera de 10 dis, dajan at che l temp ùtol per fenir i lurieres l passa da 70 (setanta) dis a 80 (otanta) dis a dò a dò, che i scomenza da la data del verbal de consegna;*
- *dò de chesta varianta, co la determinazion del Secretèr de comun n. 79 dai 2 de messèl del 2015, se se à cruzià de comprèr sul MePa (Marcia Elettronich de la Publica Aministrazion) da la Firma Luce e Design S.r.l. de Trent de la lumes publiques per l raion artejanèl dit te l'argument;*
- *ai 16 de setember del 2015 i lurieres i é taché via da nef descheche vegn fora dal verbal aposte de scomenz di lurieres ai ac e al prum de otober del 2015 i medemi i é fenì sù, descheche vegn fora dal zertificat de ultimazion lurieres semper ai ac, donca tel termin ùtol de contrat;*

*Dit dut chest dantfora,*

## LA JONTA DE COMUN

*VEDÙ ades la Contabilità finèla di lurieres de "Lurieres per fèr na rei de la èga biences e pazes te l'area artejanèla de Soal a Pera – Operes Pian de spartijon de frabica D1b – Zona Produttiva Pera" manèda ite da l'enj. Gianluigi Santini registrèda te protocol de comun ai 19 de firè del 2015 col n. 9131 metuda adum da chisc desseignes technics:*

- *Situazion Finèla di Lurieres;*
- *Libret de la mesures n. 2;*
- *Register de contabilità n. 2;*
- *Lista de la economies;*

*VEDÙ ence l Zertificat de esecuzion regolèra per l'opera en chestion, metui jù dal Diretor di lurieres enj. Gianluigi Santini ai 16 de november del 2015 e registrà te protocol de comun la medema di col n. 9864, chel che met dant che i lurieres en chestion i é stac metui a jir a na vida regolèra per n cost biot de € 112.916,12- e donca co na mendra speisa de € 2.580,55- respet a la zifra biota de contrat (aldò de la seconda varianta);*

*DATA T che l chèder economich del Stat finèl l'é chest:*

	<b>PROGETTO PROJET</b>	<b>APPALTO APALT</b>	<b>PERIZIA N. 1 PERIZIA N. 1</b>	<b>PERIZIA N. 2 PERIZIA N. 2</b>	<b>STATO FINALE STAT FINÈL</b>
<b>LAVORI</b>					
Totale lavori a base d'appalto al netto degli oneri di sicurezza	€138.051,00-		€152.764,91	€161.395,82	
Oneri per la sicurezza	€4.002,91	€4.002,91	€5.706,91	€5.749,13	
Totale lavori al netto del ribasso d'asta (32,001%) compreso sicurezza		€97.876,21	€109.585,52	€115.496,67	
A) Totale lavori a contratto al lordo degli oneri di sicurezza	<b>€142.053,91</b>	<b>€97.876,21</b>	<b>€109.585,52</b>	<b>€115.496,67</b>	<b>€112.916,12</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>					
1. Imprevisti	€12.630,72	€12.630,72	€11.070,72	€7.080,33	
2. Contributo agli enti gestori per spostamento sottoservizi	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
3. Lavori in economia per opere di completamento	€0,00	€0,00	€0,00	€29.897,68	
4. Acquisto strumenti per prove di carico e indagini	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
5. Recupero ribasso d'asta	€0,00	€44.177,70-	€32.468,39	€0,00	
5a. Recupero ribasso d'asta (al netto delle opere di completamento)					
6. Occupazioni temporanee	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
7. Relazione geotecnica di fattibilità (compreso 4% CNPAIA)	€1.352,00	€1.352,00	€1.352,00	€1.352,00	
8. Inserimento in mappa e rilievo stato finale	€1.000,00	€1.000,00	€1.000,00	€1.000,00	
9. Spese tecniche complessive (compreso 4% CNPAIA)	€11.960,00	€11.960,00	€13.520,00	€14.498,52	
10. IVA al 22% (1+2+4+7+8+9)	€5.927,40	€5.927,40	€5.927,40	€5.264,79	
11. IVA al 10%	€14.205,39	€14.205,39	€14.205,39	€14.539,44	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€47.075,51</b>	<b>€91.253,21</b>	<b>€79.543,90</b>	<b>€73.632,75</b>	<b>€49.684,40</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€189.129,42-</b>	<b>€189.129,42</b>	<b>€189.129,42</b>	<b>€189.129,42</b>	<b>€162.600,52</b>

RICORDATO che l'avviso ai creditori è stato pubblicato all'Albo Telematico del Comune di Pozza di Fassa e al B.U.R. in data 23 ottobre 2015 sub prot. n. 9279 e che entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso non è pervenuta al Comune alcuna istanza corredata dai relativi titoli;

DATO ATTO che in relazione ai lavori in oggetto sono state pagate fino ad oggi le seguenti somme:

- all'Impresa F.Ili Pescol S.n.c. di Pescol Michele & C. di Pozza di Fassa (TN), in acconto per le competenze spettanti per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, € 77.900,00- più IVA al 10% per € 7.790,00- per un totale di €85.690,00-;
- all'ing. Gianluigi Santini:
  - per l'incarico di progettazione, direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva € 4.600,00- più CNPAIA. al 4% per €184,00- ed IVA al 22% per €1.052,48- per un totale di €5.836,48-;
  - per l'incarico di redazione della relazione geotecnica di fattibilità corredata di relazione geologica € 1.300,00- più CNPAIA. al 4% per €

*RECORDÀ che l'avis ai creditores l'é stat publicà su l'Albo Telematich del Comun de Poza e ence sul B.O.R. ai 23 de otober del 2015 sub prot. n. 9279 e dant che sie fora 20 (vint) dis a scomenzèr da la data de publicazion del medemo no l'é ruà te Comun neguna istanza con enjontà i titoi de referiment;*

*DAT AT che aldò de chisc lurieres enscin a ades l'é stat paà chesta zifres:*

- *a la Firma F.Ili Pescol S.n.c. di Pescol Michele & C. de Poza (TN), desche acont per la competenzes che ge pervegn per aer metù en esser i lurieres € 77.900,00- più SVE al 10% per € 7.790,00- per € 85.690,00- en dut-;*
- *a l'enj. Gianluigi Santini:*
  - *per la encèria de projetazion, direzion lurieres e del coordenament de la segurezza endèna la projetazion e l'esecuzion € 4.600,00- più l CNPAIA al 4% per € 184,00- e la SVE al 22% per € 1.052,48- per € 5.836,48-;*
  - *per la encèria de meter jù la relazion geotecnica se se pel fèr sù co la relazion geologica € 1.300,00- più CNPAIA al 4% per*



52,00- ed IVA al 22% per €297,44- per un totale di €1.649,44-;

- per l'incarico della redazione della 1^ variante progettuale €1.500,00- più CNPAIA al 4% per € 60,00- ed IVA al 22% per €343,20- per un totale di €1.903,20-;
- per l'incarico della redazione della 2^ variante progettuale €940,88- più CNPAIA al 4% per € 37,64- ed IVA al 22% per €215,27- per un totale di €1.193,79-;
- all'Autorità Nazionale Anticorruzione €30,00- quale contributo in relazione all'importo posto a base di gara;
- all'Impresa Luce e Design S.r.l. di Trento per l'acquisto di corpi illuminanti €17.295,60- più IVA al 10% per €1.729,50- per un totale di €19.025,16-;

RILEVATO che, in base ai documenti contabili presenti agli atti, le somme dovute dal Comune ai diversi creditori in relazione ai lavori in questione sono le seguenti:

- all'Impresa F.lli Pescol S.n.c. di Pescol Michele & C. di Pozza di Fassa (TN), a saldo delle competenze spettanti per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, € 35.016,12- più IVA al 10% per € 3.501,61-, per un totale di €38.517,73-;
- all'ing. Gianluigi Santini con Studio Tecnico a Carano (TN) a saldo delle competenze spettanti per l'incarico di direzione lavori, CSE e contabilità, €6.900,00- più CNPAIA al 4% per € 276,00- e IVA al 22% per € 1.578,72-, per un totale di €8.754,72-;

VERIFICATI gli importi complessivi di spesa per la realizzazione dell'opera, analiticamente esposti nell'allegato prospetto riepilogativo;

RILEVATO che da tale prospetto risulta che le spese effettivamente sostenute sono le seguenti:

- per lavori, al netto dell'IVA: €112.916,12-, con una minore spesa di €2.580,55- rispetto all'importo netto contrattuale come da ultimo risultante a seguito della variante n. 2;
- per spese fronteggiate attingendo alle Somme a disposizione: €49.684,40-, compresa l'IVA sui lavori; per un totale generale finale di €162.600,52-;

PRESO ATTO che l'Impresa F.lli Pescol S.n.c. di Pescol Michele & C. di Pozza di Fassa (TN) ha firmato lo stato finale dei lavori senza riserve;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva On Line richiesto in data 1° settembre 2015 e acquisito al protocollo comunale in data 10 novembre 2015 al n. 9758 relativo all'Impresa F.lli Pescol S.n.c. di Pescol Michele & C. di Pozza di Fassa (TN) dal quale si evince la regolarità della stessa nei confronti dell'INPS, INAIL e Cassa Edile;

VISTO altresì il certificato di regolarità contributiva acquisito al protocollo comunale in data 30 ottobre 2015 al n. 9530 relativo alla posizione previdenziale dell'ing. Gianluigi Santini;

VISTA la dichiarazione liberatoria ai sensi dell'art. 43 c. 5 della L.P. 26/1993 e ss.mm., resa dal Servizio Lavoro – Ufficio Ispettivo del Lavoro della PAT relativa all'Impresa F.lli Pescol S.n.c. in data 22 dicembre

€ 52,00- e la SVE al 22% per € 297,44- per € 1.649,44- en dut;

- per la encèria de aer metù jù la 1<sup>a</sup> variantà projetuèla € 1.500,00- più CNPAIA al 4% per € 60,00- e SVE al 22% per € 343,20- per € 1.903,20- en dut;
- per la encèria de aer metù jù la 2<sup>a</sup> variantà projetuèla € 940,88- più CNPAIA al 4% per € 37,64- e SVE al 22% per € 215,27- per € 1.193,79- en dut;
- a la Autorità Nazionèla Anticoruzion € 30,00- desche contribut en relazion a l'emport metù a basa de garejèda;
- a la Firma Luce e Design S.r.l. de Trent per la compra de lumes publiques € 17.295,60- più SVE al 10% per € 1.729,50- per € 19.025,16-;

*ZERTÀ che aldò di documenc contaboi registrè te protocol, la somes che l Comun cogn ge paèr ai creditores en cont de chisc lurieres l'é:*

- a la Firma F.lli Pescol S.n.c. di Pescol Michele & C. de Poza (TN), desche ùltim paament de la competenzes che ge pervegn per aer metù en esser chisc lurieres € 35.016,12- più SVE al 10% per € 3.501,61-, per € 38.517,73- en dut;
- a l'enj. Gianluigi Santini con Studie Tecnich a Caran (TN) desche ùltim paament per la encèria de direzion lurieres, CSE e contabilità € 6.900,00- più CNPAIA al 4% per € 276,00- e SVE al 22% per € 1.578,72-, per € 8.754,72- en dut;

*ZERTÀ la zifres per aer metù en esser i lurieres e scrites jù tel detai tel prospet de sumèda chiò enjontà;*

*ZERTÀ che da chest prospet la speises abudes l'é:*

- per lurieres senza la SVE: € 112.916,12-, con na speisa più bassa de € 2.580,55- respet a la zifra biota de contrat descheche vegn fora da la variantà n. 2;
- per speises paèdes se emprevalan de somes a la leta: € 49.684,40-, tout ite la SVE sui lurieres; per € 162.600,52- en dut;

*TOUT at che la firma F.lli Pescol S.n.c. di Pescol Michele & C. de Poza (TN), l'à sotscrit la situazion finèla di lurieres senza rresses;*

*VEDÙ l Document unich de regolarità de contribuzion On Line domanà al prum de setember del 2015 e registrà tel protocol de comun ai 10 de november del 2015 col n. 9758, da chel che vegn fora la regolarità de la posizion de contribuzion de la Firma F.lli Pescol S.n.c. di Pescol Michele & C. de Poza (TN) ti confronc de l'INPS, INAIL e Cassa Edile;*

*VEDÙ ence l zertificat de regolarità contributiva registrà te protocol de comun ai 30 de otober del 2015 col n. 9530 en cont de la posizion previdenzièla de l'enj. Gianluigi Santini;*

*VEDÙ la declarazion liberatoria aldò de l'art. 43 c. 5 de la L.P. 26/1993 e m.f.d. data fora dal Servije Lurier – Ofize Ispetif del Lurier de la PAT che revèrda la Firma F.lli Pescol S.n.c. ai 22 de dezember del 2015*



2015 prot. n. S021/2015/656944/24.1/AG, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 10912 dalla quale si riscontra che l'azienda predetta ha corrisposto al proprio personale dipendente occupato nei lavori in oggetto il trattamento economico previsto dalla normativa vigente nella provincia di Trento per il settore di appartenenza;

VISTO il parere interlocutorio di data 24 novembre 2015 acquisito al protocollo comunale in data 25 novembre 2015 al n. 10176, rilasciato dal Responsabile dei Servizi Tecnici comunali in merito alla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti della deliberazione della Giunta comunale n. 134 del 4.9.2013, esecutiva ai sensi di legge ed al nuovo "Atto di competenza del Responsabile dei Servizi Tecnici comunali";

RITENUTO di approvare la Contabilità finale ed il Certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di realizzazione della fognatura bianca e nera nell'area artigianale Soal di Pera di Fassa – Opere Piano di lottizzazione D1b – Zona Produttiva Pera" redatti dal Direttore dei lavori ing. Gianluigi Santini con Studio Tecnico a Carano (TN);

RITENUTO doversi liquidare all'impresa F.lli Pesciol snc di Pesciol Michele & C." la somma netta di € 35.016,12- più € 3.501,61- per IVA al 10% e quindi complessivi € 38.517,73- a saldo delle competenze per i lavori di cui trattasi;

RITENUTO altresì di liquidare all'ing. Gianluigi Santini con Studio Tecnico a Carano (TN) € 6.900,00- più CNPAIA al 4% per € 276,00- e IVA al 22% per € 1.578,72-, per un totale di € 8.754,72-, a saldo del compenso per l'incarico di DL, CSE e Contabilità;

RITENUTO infine di svincolare la cauzione definitiva prestata a mezzo fidejussione bancaria rilasciata dalla Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino – Banca di Credito Cooperativo Filiale di Pozza di Fassa il 14 aprile 2014 ed acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 3552, all'Impresa F.lli Pesciol snc di Pesciol Michele & C. con sede a Pozza di Fassa (TN) a garanzia del pieno e perfetto adempimento degli obblighi contrattuali assunti del valore di € 33.277,91-;

PRESO ATTO che a decorrere dal 1° ottobre 2013 l'aliquota IVA sulle prestazioni del professionista è passata dal 21% al 22%;

VISTA la L.P. 10.9.1993 n. 26 Capo VIII - Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza degli appalti – ed il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTA la L. 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.;

VISTO il Bilancio di previsione 2015, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 13 marzo 2015, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2015 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 13 marzo 2015, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;

prot. n. S021/2015/656944/24.1/AG, registrèda te protocol de comun la valiva di al n.10912 da chela che vegn fora che la firma tanche dita ge à paà a sie personal dependent che à lurà per meter a jir chest lurier l tratament economich pervedù la lege en doura en provinzia de Trent per l setor de partegnuda;

VEDÙ l parer interlocutorie dai 24 de november del 2015 e registrà te protocol de comun ai 25 de november del 2015 col n. 10176 dat fora dal Responsàbol di Servijes Tecnicos de comun en cont de chesta deliberazion aldò e per i efec de la deliberazion de la Jonta de comun n. 134 dai 4.9.2013 esecutiva aldò de la lege e al nef "Document de competenza del Responsàbol di Servijes Tecniches de comun";

DEZIDÙ de aproèr la Contabilità finèla e l Zertificat de regolèra esecuzion di "Lurieres per fèr na rei de la èga biances e pazes te l'area artejanèla de Soal a Pera – Operes Pian de spartijon de frabica D1b – Zona Produtiva Pera" metui jù dal Diretor di lurieres enj. Gianluigi Santini con Studie Tecnich a Caran (TN);

CONSCIDRÀ de ge liquidèr a la Firma F.lli Pesciol snc di Pesciol Michele & C. la zifra biota de € 35.016,12- più 3.501,61- per la SVE al 10% e donca € 38.517,73-, desche paament de la competenzes per chisc lurieres;

CONSCIDRÀ ence de ge liquidèr a l'enj. Gianluigi Santini che à l Studie Tecnich a Caran (TN) € 6.900,00- più CNPAIA al 4% per € 276,00- e SVE al 22% per € 1.578,72-, per € 8.754,72- en dut desche paament per l compens per la encèria de la DL, CSE e Contabilità;

DEZIDÙ tinùlta de ge tor jù l vincol de la cauzion definitiva portèda dant tras segurtà de la banca data fora da la Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino – Banca di Credito Cooperativo Filiale de Pozza ai 14 de oril del 2014 e registrèda te protocol de comun la medema di col n. 3552, a la Firma F.lli Pesciol snc di Pesciol Michele & C. che à la senta a Pozza (TN) desche garanzia che l'aessa metù en esser deldut e delvers i oblighes de contrat touc sù del valor de € 33.277,91-;

TOUT AT che col 1<sup>m</sup> de otober del 2013 l perzent SVE su la prestazions di profescionisc l'è passà dal 21% al 22%;

VEDÙ la L.P. dai 10.9.1993 n. 26 Cap. VIII Normes en cont de lurieres publics de enteress provinzièl e per la trasparenza di apalc – e sie Regolament de esecuzion;

VEDÙ la L. dai 13.8.2010 n. 136 e m.f.d.;

VEDÙ l Bilanz de previjion del 2015 aproà co la deliberazion del Consei de comun n. 5 dai 13 de mèrz del 2015, esecutiva aldò de la lege;

VEDÙ l Pian Esecutif de Gestion 2015 aproà co la deliberazion de la Jonta de comun n. 28 dai 13 de mèrz del 2015, esecutiva aldò de la lege;

VEDÙ l T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005 n. 3/L – mudà dal D.P.Reg. dai 3 de oril del 2013, n. 25, coordinà co la despojizions metudes a jir da la Lege regionèla dai 2 de mé del 2013 n. 3 e da la leges regionèles dai 9 de dezember del 2014 n. 11;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss. mm. e ii;

VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss. mm. e ii;

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, 4° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm., data l'urgenza di provvedere in merito;

ALL'UNANIMITA' dei voti palesemente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 5, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 5 presenti e votanti)

### **delibera**

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, la Contabilità finale dei lavori di "Lavori di realizzazione della fognatura bianca e nera nell'area artigianale Soal di Pera di Fassa – Opere Piano di lottizzazione D1b – Zona Produttiva Pera" redatta dal Direttore dei lavori ing. Gianluigi Santini con Studio Tecnico a Carano (TN), acquisita al protocollo comunale in data 19 ottobre 2015 al n. 9131, indicante l'importo dei lavori, al netto del ribasso contrattuale e dell'IVA e compresi gli oneri per la sicurezza, in € 112.916,12- e, quindi, con una minore spesa di € 2.580,55- rispetto all'importo netto contrattuale come da ultimo risultante a seguito della variante n. 2;
2. di approvare altresì il Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal predetto ing. Gianluigi Santini in data 16 novembre 2015 ed acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 9864, con il quale si attesta che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di €112.916,12-;
3. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale e che reca l'importo finale della spesa in €162.600,52- di cui € 112.916,12- per lavori ed € 49.684,40- per spese fronteggiate attingendo alle somme a disposizione dell'Amministrazione (compresa l'IVA al 10% sui lavori);
4. di liquidare all'impresa F.lli Pesciol snc di Pesciol Michele & C." la somma netta di €35.016,12- più € 3.501,61- per IVA al 10% e quindi complessivi € 38.517,73- a saldo delle competenze per i lavori di cui trattasi;
5. di liquidare altresì all'ing. Gianluigi Santini con Studio Tecnico a Carano (TN) € 6.900,00- più CNPAIA al 4% per € 276,00- e IVA al 22% per € 1.578,72-, per un totale di € 8.754,72-, a saldo del compenso per l'incarico di DL, CSE e Contabilità;
6. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal

VEDÙ l'parer de regolarità tecnich-amministratif chiò enjontà dat jù su la proponeta de deliberazion aldò de l'art. 81 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg da l'1.2.2005, n. 3/L e m. e i.f.d.;

VEDÙ ence l'parer de regolarità di conc chiò enjontà dat jù su la proponeta de deliberazion aldò de l'art. 81 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg da l'1.2.2005, n. 3/L e m. e i.f.d.;

ZERTÀ l' besegn de declarèr chesta deliberazion en doura da subito aldò de l'art. 79, coma 4, del T.U.L.R.O.C., aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005, n. 3/L e m.f.d., vedù la prescia de jir inant en cont de chesta;

Con stimes A UNA palesèdes te la formes de lege (5 stimes a favor, 0 de contra, 0 no dates jù, su 5 che à tout pèrt e che à dat la stima);

### **delibera**

1. de aproèr, per la rejons scrites dantfora, la Contabilità finèla di lurieres pervedui per i "Lurieres per fèr na rei de la èga biences e pazes te l'area artejanèla de Soal a Pera – Operes Pian de spartijon de frabica D1b – Zona Produttiva Pera" metuda jù dal Diretor di lurieres enj. Gianluigi Santini che à l'Studie Tecnich a Caran (TN), registrèda te protocol de comun ai 19 de otober del 2015 col n. 9131, te chela che vegn metù dant la zifra per i lurieres, senza l' rebas de contrat e la SVE e tout ite i agravies per la segurezza, de € 112.916,12- e donca con na speisa mendra de € 2.580,55- respet a la zifra biota de contrat descheche vegn fora da la variantà n. 2;
2. de aproèr ence l' Zertificat de esecuzion regolèra di lurieres metù jù da l'enj. Gianluigi Santini ai 16 denovember del 2015 e registrà te protocol de comun la medema di col n. 9864 con chel che vegn zertà che chisc lurieres i é stac metui en esser coche carenea per na zifra biota de € 112.916,12-;
3. de aproèr l'prospet de sumèda de la speisa abuda en dut per meter en esser l'opera, che l' vegn enjontà te chest provediment desche sia pèrt en dut e per dut e te chel che vegn metù dant la zifra finèla de la speisa de € 162.600,52-, de chisc € 112.916,12- per lurieres e € 49.684,40- per speises paèdes se emprevalan de la somes a la leta de l'Aministrazion (tout ite la SVE al 10% sui lurieres);
4. de ge liquidèr a la Firma F.lli Pesciol snc di Pesciol Michele & C. de Poza (TN) la zifra de € 35.016,12- più la SVE al 10% per € 3.501,61- per € 38.517,73- en dut, desche paament de la competenzes per chisc lurieres;
5. de ge liquidèr ence a l'eng. Gianluigi Santini che à l'Studie Tecnich a Caran (TN) € 6.900,00- più CNPAIA al 4% per € 276,00- e SVE al 22% per € 1.578,72-, per un totale de € 8.754,752- en dut desche paament per l'compens per la encèria de la DL, CSE e Contabilità;
6. de dèr at che la speisa che vegn cà da chest

presente provvedimento, pari a € 47.272,45- (€ 38.517,73- + € 8.754,72) trova imputazione al Cap. 29406 Art. 504 Int. 201.00 del Bilancio E.F. 2015 - gestione residui passivi 2012 (€ 8.635,12-) e 2013 (€ 38.637,33-);

7. di svincolare la cauzione definitiva prestata a mezzo fidejussione bancaria rilasciata dalla Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino – Banca di Credito Cooperativo Filiale di Pozza di Fassa il 14 aprile 2014 ed acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 3552, all'Impresa F.lli Pesciol snc di Pesciol Michele & C. con sede a Pozza di Fassa (TN) a garanzia del pieno e perfetto adempimento degli obblighi contrattuali assunti del valore di €33.277,91-;

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, 4° comma, del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm., data l'urgenza di provvedere in merito;

9. di inviare copia del presente provvedimento all'impresa F.lli Pesciol snc di Pesciol Michele & C. di Pozza di Fassa, alla Direzione Lavori ing. Gianluigi Santini e al BIM Adige tramite posta elettronica certificata, nonché all'Ufficio Tecnico per posta elettronica interna;

10. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari;

11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m, avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione:

♦ di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 79, comma 5 del T.U.L.L.R.R.O.C.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L e ss.mm. e dell'art. 28 dello Statuto del Comune di Pozza di Fassa;

♦ ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n 104;

♦ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

Uff.Seg/EW/ew

*provediment, de € 47.272,45, (€ 38.517,73- + € 8.754,72-) la vegn ciarièda sul Cap. 29406 Art. 504 Int. 201.00 del Bilanz E.F. 2015- gestion rejidues passives 2012 (€ 8.635,12-) e 2013 (€ 38.637,33-);*

*7. de ge tor jù l vincol de la cauzion definitiva portèda dant tras tras segurtà de la banca data fora da la Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino – Banca di Credito Cooperativo Filiale de Poza ai 14 de oril del 2014 e registrèda te protocol de comun la medema di col n. 3552, a la Firma F.lli Pesciol snc di Pesciol Michele & C. che à la senta a Poza (TN) desche garanzia che l'aessa metù en esser deldut e delvers i oblighes de contrat touc sù del valor de € 33.277,91-;*

*8. de declarèr chesta deliberazion en doura da subito aldò de l'art. 79, coma 4, del T.U.L.R.O.C., aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005, n. 3/L e m.f.d., vedù la prescia de jir inant en cont de chesta;*

*9. de ge manèr na copia de chest provediment a la, a la Firma F.lli Pesciol snc di Pesciol Michele & C., a la Direzion Lurieres enj. Gianluigi Santini e al BIM Adige tras posta eletronica zertifichèda e ence a l'Ofize Tecnich de comun per posta eletronica interna;*

*10. de ge fèr a saer chesta deliberazion ai Capigrop de Consei;*

*11. de dèr at che, aldò de l'art. 4 de la L.P. dai 30.11.1992 n. 23 e m.f.d., contra chesta deliberazion se pel portèr dant:*

♦ *oposizion da pèrt de vigni sentadin dant che sie fora l trat de temp de sia publicazion, da portèr dant te Jonta de comun, aldò del coordinament de lege desponet da l'art. 79, coma 5 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005, n. 3/L e m.f.d. e de l'art. 28 del Statut del Comun de Poza;*

♦ *recors giurisdizionèl al T.A.R. de Trent dant che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n 104;*

♦ *recors straordenèr al President de la Repubblica da pèrt de chi che à enteress, per rejons de legittimità, dant che sie fora 120 dis, aldò del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199.*

*La oposizion contra i documents de la prozedures de encèria che revèrda lurieres publics, servijes o compres, tout ite ence la prozedures de encèria de projetazion e de ativitèdes tecniches – aministratives coleèdes a la medemes, les pel vegnir fates demò tras recors al T.A.R. de Trent, dant che sie fora 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n. 104.*

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.  
*Let jù, chest verbal vegn aproà e sotscrit.*

Il Sindaco /L'Ombolt  
F.to Giulio Florian

Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun  
F.to dott. Luigi Chiocchetti

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
*Copia aldò de l'originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa.*

Lì/Ai, 28 dicembre 2015/ 28 de december del 2015

Visto/Vedù: Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun

---

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
*COMUNICAZION AI CAPIGROP DEL CONSEI*

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 22.12.2004 n. 7.

*Se declarea che, tel moment che chesta deliberazion la vegn tachèda fora a l'albo, la ge vegn comunicchèda ence ai capogrop del consei aldò de l'art. 17 de la L.R. dai 22.12.2004 n. 7.*

Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun  
F.to dott. Luigi Chiocchetti

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA

*Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza.*

*Vegn zertificà che chesta deliberazion, è stata publichèda te la formes de lege te l'albo de comun zenza che sie ruà denunzies perché no legìtima o no competente dant che sie fora diesc dis da sia publicazion.*

Addì/Ai

Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 79 del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n.25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla Legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11.

*Chesta deliberazion vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del quarto coma de l'art. 79 del D.P.Reg. da l'1.2.2005 n. 3/L – mudà dal D.P.Reg. dai 3 de oril del 2013, n. 25, coordinà co la despojizions metudes a jir da la Lege regionèla dai 2 de mé del 2013 n. 3 e da la leges regionèles dai 9 de december del 2014, n. 11.*

Lì/Ai, 28 dicembre 2015/ 28 de december del 2015

Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun  
F.to dott. Luigi Chiocchetti