



COMUNE DI POZZA DI FASSA

COMUN DE POZA

PROVINCIA DI TRENTO/PROVINCIA DE TRENTH

Verbale di deliberazione/ *Verbal de deliberazion* n. 184

della Giunta comunale/ *de la Jonta de Comun*

OGGETTO: “Lavori di sostituzione delle condotte dell’acquedotto potabile comunale di Pozza di Fassa nelle frazioni Ronch e Moncion ed il completamento della rete acque bianche e nere nell’ambito degli interventi di qualificazione spazi urbani storici”: concessione all’Impresa CO.GI. S.r.l. di proroga dei termini contrattuali.

SE TRATA: “Lurieres per mudèr fora i tubi del bosselait de comun de l’èga da beiver de Poza te la frazions de Ronch e Muncion e per fenir sù la rei de la èghes biences e pazes delaite di intervenc per meter a post i lesc storics”: ge conzeder a la Firma CO.GI. S.r.l. l sperlongiament di termins de contrat.

L’anno **duemilaquattordici** addì **dodici** del mese di **novembre** alle ore **18.05** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

L'an doimilecatordesc ai doudesc del meis de november da les 18.05 te sala de la adunanzes, dò aer manà fora avis regolèr descheche perveit la lege, se bina adum la Jonta de Comun.

Presenti i signori/*Tol pèrt i Segnores:*

DELLAGIACOMA Tullio	- Sindaco <i>Ombolt</i>
FLORIAN Giulio	- Vicesindaco <i>Vizeombolt</i>
LORENZ Fausto	- Assessore <i>Assessor</i>
MATTEVI Renata	- Assessore <i>Assessor</i>
DORICH Francesca	- Assessore <i>Assessor</i>

Presenti Tol pèrt	Assenti No tol pèrt
X	
X	
X	
X	
X	

Assiste il Segretario comunale supplente signora
Tol pèrt e verbalisea l Secretèr de Comun suplent segnora

dott.ssa CHIARA LUCHINI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signore
Zertà che l numer de chi che tol pèrt l'è legal, l segnor

TULLIO DELLAGIACOMA nella sua qualità di/*desche*
SINDACO/OMBOLT

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato./*tol sù la funzion de president e declarea che la sentèda la é orida per fèr fora l’argoment dit de sora.*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 – D.P.G.R. 1.2.2005 n. .3/L e ss.mm. e ii.)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 – D.P.G.R. da l'1.2.2005 n. 3/L e s.m.f.d. e i.)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale supplente, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno / *Gé sotscrit Secretèr de Comun suplent, conforma la declarazion del Suté, zertifichee che copia de chest verbal vegn publichèda ai*

17.11.2014

all’albo telematico del Comune sul sito www.albotelematico.tn.it ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

te l’Albo telematic del Comun sul sit www.albotelematico.tn.it olache la restarà tachèda fora 10 dis alalongia.

Addì/Ai, **17.11.2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
SUPPLENTE
*L SECRETÈR DE COMUN
SUPLENT*
F.to dott.ssa Chiara Luchini

CUP: G911H12000060003

CIG: 5528421554

Oggetto: "Lavori di sostituzione delle condotte dell'acquedotto potabile comunale di Pozza di Fassa nelle frazioni Ronch e Moncion ed il completamento della rete acque bianche e nere nell'ambito degli interventi di qualificazione spazi urbani storici": concessione all'Impresa CO.GI. S.r.l. di proroga dei termini contrattuali.

LA GIUNTA COMUNALE

RICORDATO che con deliberazione della Giunta comunale n. 37 di data 12.3.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di sostituzione delle condotte dell'acquedotto potabile comunale di Pozza di Fassa nelle frazioni Ronch e Moncion ed il completamento della rete acque bianche e nere nell'ambito degli interventi di qualificazione spazi urbani storici", acclarante il costo complessiva in €323.012,00-, di cui €255.162,09- per lavori a base d'asta comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per €5.082,43- e €67.849,91- per somme a disposizione dell'Amministrazione, così come redatto dal professionista incaricato ing. Diego Pedrolli;

RICORDATO altresì che con determinazione del Segretario comunale supplente n. 23 del 13 marzo 2014 sono stati approvati la lettera d'invito, l'elenco delle ditte da invitare e lo schema di contratto d'appalto;

RICORDATO infine che con deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 2 aprile 2014, debitamente esecutiva, è stato conferito all'ing. Diego Pedrolli l'incarico di Direzione lavori, Misura e Contabilità e del Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dei lavori in parola, giusta Convenzione Rep. n. 1454 dd. 22.5.2014;

DATO ATTO che i lavori in questione sono stati affidati, a seguito di esperimento di gara uffiosa, giusta verbale del 10 aprile 2014 acquisito al protocollo comunale in data 14 aprile 2014 al n. 3553, all'Impresa "CO.GI. S.r.l." con sede legale a Salorno (BZ), per un netto contrattuale complessivo di € 240.386,22- così determinato a seguito di presentazione di offerta con un ribasso del 6,050% sull'importo a base d'asta di €244.229,26- a cui vanno aggiunti € 5.082,43- relativi ad oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso ed € 5.850,40- per manodopera non soggetta a ribasso, giusta contratto d'appalto Rep. n. 1452 del 22 maggio 2014;

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati dalla DL in data 16 giugno 2014, giusta processo di verbale di consegna acquisito al protocollo comunale in data 23 giugno 2014 al n. 6122;

PRESO ATTO che i lavori dovevano compiersi in 120 gg. dalla data del verbale predetto e quindi entro il 13 ottobre 2014;

RISCONTRATO che i lavori sono stati sospesi in data 5 luglio 2014 per l'imminente inizio della stagione estiva, come da apposito verbale della DL agli atti;

DATO ATTO che in data 1° settembre 2014 i lavori sono stati ripresi e, tenuto presente del periodo di sospensione il nuovo termine contrattuale viene conseguentemente stabilito per il giorno 10 dicembre 2014;

VISTA ora la domanda di data 5 novembre 2014 presentata dall'Impresa CO.GI. S.r.l. ed acquisita al protocollo comunale in data 6 novembre 2014 al n. 11152, con cui la suddetta Impresa chiede una proroga dei termini contrattuali di 45 giorni (quarantacinque) naturali e consecutivi, per le ragioni ivi specificate;

CONSIDERATE più che ragionevoli le motivazioni addotte dall'Impresa, cioè che in corso d'opera la Società Dolomiti Reti ha avanzato la necessità di procedere con la posa delle nuove condotte della rete del gas metano contemporaneamente con l'avanzamento della rete acquedottistica, causando un consistente ritardo nell'avanzamento dei lavori stessi dovuto anche alle condizioni climatiche avverse;

SENTITO in merito il Direttore dei Lavori ing. Pedrolli che, in data 12 novembre 2014 ha espresso parere favorevole alla richiesta di concessione di proroga predetta, acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 11324;

ESAMINATO detto parere che conferma le motivazioni avanzate dall'Impresa aggiudicataria dei lavori in parola, ovvero le condizioni atmosferiche sfavorevoli e il rallentamento dei lavori a causa della concomitanza in cantiere della Dolomiti Reti e condivide pienamente la quantificazione del tempo di proroga richiesto, fissando la nuova ultimazione dei lavori al giorno 24 gennaio 2015;

SENTITO altresì il parere del Responsabile del procedimento che si è detto concorde nella concessione di proroga richiesta condividendo quanto espresso dal Direttore dei Lavori;

RITENUTO per quanto suesposto, di concedere all'Impresa CO.GI. S.r.l. con sede legale a Salorno, la proroga del tempo utile contrattuale richiesta di 45 giorni naturali e consecutivi, a condizione che l'Impresa medesima non tragga motivi per avanzare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le disposizioni contrattuali, come indicato nello stesso parere del Direttore dei Lavori dd. 12 novembre 2014;

VISTO l'art. 159 c. 10 del DPR 207/2010 e ss.mm.;

VISTO il Bilancio di previsione 2014 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 9 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2014 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 60 di data 9 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la L.P. 26/1993 e ss.mm. nonché il suo regolamento di attuazione;

VISTO il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2.5.2013, n. 3;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25;

VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm. – modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25;

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, 4° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm., data l'urgenza di provvedere in merito;

ALL'UNANIMITÀ dei voti palesemente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 5, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 5 presenti e votanti)

D E L I B E R A

1. per quanto in premessa esposto, di acconsentire alla richiesta di data 5 novembre 2014, acquisita al protocollo comunale il 6 novembre 2014 al n. 11152, presentata dall'Impresa CO.GI. S.r.l. con sede legale a Salorno e relativa alla proroga dei termini contrattuali dei lavori di sostituzione delle condotte dell'acquedotto potabile comunale di Pozza di Fassa nelle frazioni Ronch e Moncion ed il completamento della rete acque bianche e nere nell'ambito degli interventi di qualificazione spazi urbani storici;
2. di concedere, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, del contratto n. 1452 di Rep. di data 22.5.2014 disciplinante l'appalto in questione, la proroga richiesta di 45 (quarantacinque) giorni, dando atto che la nuova scadenza del termine contrattuale viene fissata al 24 gennaio 2015;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, 4° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm. e ii.;
4. di inviare copia del presente provvedimento all'Impresa CO.GI. S.r.l. nonché Direzione Lavori ing. Pedrolli per pec;
5. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m, avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione:
 - ◆ *di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L e ss.mm. e dell'art. 28 dello Statuto del Comune di Pozza di Fassa;*
 - ◆ *ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n 104;*
 - ◆ *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.*

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

Uff. Seg.EW/ew

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
Let jù, chest verbal vegn aproà e sotscrit.

Il Sindaco /*L'Ombolt*
F.to Tullio Dellagiacoma

Il Segretario Supplente/*L Secretèr Suplent*
F.to dott.ssa Chiara Luchini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Copia aldò de l'originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa.

Lì/Ai, 17 novembre 2014 / *17 de november del 2014*

Visto/Vedù: Il Segretario Supplente/*L Secretèr Suplent*

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI
COMUNICAZION AI CAPIGROP DEL CONSEI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 22.12.2004 n. 7.

Se declarea che, tel moment che chesta deliberazion la vegn tachèda fora a l'albo, la ge vegn comunichèda ence ai capogrop del consei aldò de l'art. 17 de la L.R. dai 22.12.2004 n. 7.

Il Segretario Supplente/*L Secretèr Suplent*
F.to dott.ssa Chiara Luchini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza.

Vegn zertificà che chesta deliberazion, é stata publichèda te la formes de lege te l'albo de comun zenza che sie ruà denunzies perché no legítima o no competenta dant che sie fora diesc dis da sia publicazion.

Addì/Ai

Il Segretario Supplente/*L Secretèr Suplent*

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 79 del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L - modificato dal D.P.Reg. 3.4.2013, n. 25.
Chesta deliberazion vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del quarto coma de l'art. 79 del D.P.Reg. da l'1.2.2005 n. 3/L – mudà dal D.P.Reg. dai 3.4.2013, n. 25.

Lì/Ai, 17 novembre 2014 / *17 de november del 2014*

Il Segretario Supplente/*L Secretèr Suplent*
F.to dott.ssa Chiara Luchini