


**COMUNE DI POZZA DI FASSA**  
**COMUN DE POZA**

PROVINCIA DI TRENTO/PROVINZIA DE TRENT

**Verbale di deliberazione/ Verbal de deliberazion n. 175**  
 della Giunta comunale/de la Jonta de Comun

**OGGETTO:** Lavori di somma urgenza per movimento frana “Sora Vac” a Pozza di Fassa. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

**SE TRATA:** Lurieres de gran a cajon de na meta che l'é vegnù jù via “Sora Vac” a Poza”. Aproazion de la contabilità finèla e del zertificat de esecuzion regolèra.

L'anno *duemilaquattordici* addì *trenta* del mese di *ottobre* alle ore **18.25** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

*L'an doimilecatordesc ai trenta del meis de otober da les 18.25 te sala de la adunanzas, dò aer manà fora avis regolèr descheche perveit la lege, se bina adum la Jonta de Comun.*

Presenti i signori/Tol pèrt i Segnores:

DELLAGIACOMA Tullio	- Sindaco Ombolt
FLORIAN Giulio	- Vicesindaco Vizeombolt
LORENZ Fausto	- Assessore Assessor
MATTEVI Renata	- Assessore Assessor
DORICH Francesca	- Assessore Assessor

Presenti Tol pèrt	Assenti No tol pèrt
X	
X	
X	
X	
X	

Assiste il Segretario comunale supplente signora  
Tol pèrt e verbalisea l Secretèr de Comun suplent signora

dott.ssa CHIARA LUCHINI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signore  
Zertà che l numer de chi che tol pèrt l'é legal, l signor

TULLIO DELLAGIACOMA nella sua qualità di/desche  
SINDACO/OMBOLT

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato./tol sù la funzion de president e declarea che la sentèda la é orida per fèr fora l'argument dit de sora.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 79 – D.P.G.R. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm. e ii.)

RELAZION DE PUBBLICAZION  
(Art. 79 – D.P.J.R. da l'1.2.2005 n. 3/L e m. e i.f.d.)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale supplente, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno / Gé sotscrit Secretèr de Comun suplent, conforma la declarazion del Suté, zertifichèe che copia de chest verbal vègn pubblicèda ai

**4.11.2014**

all'albo telematico del Comune sul sito [www.albotelematico.tn.it](http://www.albotelematico.tn.it) ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

te l'Albo telematic del Comun sul sit [www.albotelematico.tn.it](http://www.albotelematico.tn.it) olache la restarà tachèda fora 10 dis alalongia

Addi/Ai, **4.11.2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
SUPPLENTE  
L SECRETÈR DE COMUN  
SUPLENT

F.to dott.ssa Chiara Luchini

CUP:

CIG: ZC70DD144A (ing. Filippi )

CIG: ZCD0E8C747 (Pek Disgaggi Srl)

Oggetto: Lavori di somma urgenza per movimento frana “Sora Vac” a Pozza di Fassa. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO che:

- a seguito di segnalazione pervenuta al Sindaco di Pozza di Fassa il giorno 3 febbraio 2014 si è venuti a conoscenza che sopra l’abitato di Pozza di Fassa si era staccata una frana e si era creato un piccolo ma costante flusso d’acqua nella parte soprastante gli abitati della zona di Sora Vac. Immediatamente sono stati allertati, tramite i Vigili del Fuoco, gli uffici provinciali e sono giunti sul posto il Dirigente del Servizio Geologico della P.A.T. dott. geol. Saverio Cocco e il Funzionario del Servizio Bacini Montani dell’area Est della P.A.T. dott. Andrea Darra per verificare la situazione. Sul luogo dell’accaduto erano già presenti i Vigili del Fuoco Volontari di Pozza di Fassa con il comandante Winterle Andrea e l’ispettore del Distratto Ladino Giancarlo Pederiva;
- il giorno 4 febbraio 2014 sono stati fatti nuovi sopralluoghi con il geol. dott. Giorgio Zampedri e l’ing. Luciano Ioriatti sia a monte della frana che a valle dove l’acqua, proveniente dalla nuova sorgiva, aveva creato un piccolo torrente che scorreva fuori dai canali di scolo naturali che esistono sul versante. Per tamponare tale situazione i Vigili del Fuoco hanno posato circa 200 metri di tubazione di corrugato per convogliare l’acqua del torrente nella fognatura delle acque bianche comunali in modo da evitare che l’acqua si infiltrasse nel terreno e trovasse altre vie di fuga provocando danni anche a valle;
- il p.ind. Ivano Florian, Assistente tecnico presso l’Ufficio Tecnico comunale, ha redatto, previo sopralluogo effettuato in data 5 febbraio 2014 con la contestuale presenza dell’ing. Luciano Ioriatti del Servizio Prevenzione Rischi della PAT e al Comandante dei Vigili del Fuoco Volontari di Pozza di Fassa, un verbale di somma urgenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 della L.P. 10.9.1993, n. 26 e ss.mm..
- il suddetto verbale è stato acquisito al protocollo comunale in data 11 febbraio 2014 al n. 1588 e, lo stesso è stato trasmesso via PEC al Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento in data 14 febbraio 2014 prot. n. 1620;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 13 febbraio 2014, esecutiva ai sensi di legge, si è preso atto del verbale di somma urgenza ed affidato all’ing. Stefano Filippi con Studio Tecnico in Rovereto l’incarico di redigere il progetto esecutivo con direzione lavori e contabilità e, all’Impresa PEK Disgaggi S.r.l. di Predazzo (TN) l’incarico di esecuzione dei lavori;
- con il medesimo provvedimento si è dato atto che l’Impresa PEK Disgaggi S.r.l. per i lavori in esame

*Se trata: Lurieres de gran prescia a cajon de na meta che l’é vegnù jù via “Sora Vac” a Poza. Aproazion de la contabilità finèla e del zertificat de esecuzion regolèra.*

## LA JONTA DE COMUN

### DIT DANTFORA che :

- *aldò de na segnalazion, che la ge é ruèda a l’Ombolt de Poza ai 3 de firé del 2014, se é vegnui a saer che sora Poza l’é vegnù jù na meta e che se à creà na pìcola roa te na zona sora l paìsc, avisa Sora Vac. Sobito, ge é stat dat l’alarm, tras i Studafech, ai ofizies provinzièi, e sul post l’é ruà l Sorastant del Servije Geologisch de la P.A.T., dr geol. Saverio Cocco e l Funzionèr del Servije de la Èghes da mont de l’area Est de la P.A.T. dr Andrea Darra per zertèr la situazion. Sul post l’era jà l grop di studafech volontères de Poza col comandant Winterle Andrea e l’Ispetor del Distret Ladin Giancarlo Pederiva;*
- *ai 4 de firé del 2014 l’é stat fat etres soralesc col geologh dr. Giorgio Zampedri e co l’enj. Luciano Ioriatti tant olache se à destacà la meta che olache la é ruèda, olache l’èga, che la vegn fora da na neva fontèna, l’aea creà na pìcola roa co l’èga che corea fora dai egacèi en esser sun chest parei. Per fèr fora chest problem, i studafech i à metù jù presciapech 200 metres de tubazion aposta per fèr ruèr l’èga che vegnìa jù da la roa te la rei de la èga biences de comun a na vida che l’èga no la passe ite tel teren e la troe outra strèdes crean dans ence più en jù;*
- *l p.ind. Ivano Florian, Assistant Tecnich de l’Ofize Tecnich de comun, l’à metù jù, dò da n soralech fat ai 5 de firé del 2014 ensem a l’enj. Luciano Ioriatti del Servije Prevenzion Risesc de la PAT e col Comandant di Studafech Volontères de Poza, n verbal de gran prescia aldò e per i efec de l’art. 53 de la L.P. dai 10.9.1993, n. 26 e m.f.d.;*
- *chest verbal l’é stat registrà te protocol de comun ai 11 de firé del 2014 col n. 1588 e, l medemo l’é stat manà tras PEC al Servije Prevenzion Risesc de la Provincia Autonoma de Trent ai 14 de firé del 2014 prot. n. 1620;*
- *co la deliberazion del Consei de comun n. 11 dai 13 de firé del 2014, esecutiva aldò de la lege, vegnìa tout at del verbal de gran prescia e dat sù a l’enj. Stefano Filippi con Studie Tecnich a Roerei la encèria de meter jù l projet esecutif co la direzion lurieres e contabilità e, a la Firma PEK Disgaggi S.r.l. de Pardac (TN) la encèria de meter a jir i lurieres;*
- *col medemo provediment vegnìa tout at che la Firma PEK Disgaggi S.r.l. per i lurieres en*

- ha offerto un ribasso dell'8% sul totale presunto delle opere a misura e, che, l'approvazione dello schema di contratto d'appalto da stipularsi con la medesima sarebbe stato oggetto di successivo provvedimento di competenza del Segretario comunale supplente;
- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza dalla DL con apposito verbale di consegna in data 13 febbraio 2014;
  - in data 14 marzo 2014 è stata acquisita al protocollo comunale al n. 2560 la nota del Servizio Prevenzione e Rischi con allegato il verbale di sopralluogo e accertamento dd. 4 febbraio 2014 prot. n. S033/2014/142275/21.6, attestante la sussistenza di una situazione di grave pericolo a danno dell'incolumità pubblica e la necessità ed urgenza di intervenire per la messa in sicurezza dell'intera area;
  - la stessa nota inoltre, evidenzia, che l'evento calamitoso in esame rientra nella casistica di cui al punto 2) dei "Criteri e modalità per la concessione ai comuni di contributi di cui all'art. 37 comma 1, della L.P. 1° luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)", approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1305 del 1° luglio 2013 e che pertanto i lavori di somma urgenza in oggetto sono stati ammessi a finanziamento;
  - a tal fine, si evidenzia la necessità di osservare il termine di 60 giorni dalla data del verbale di somma urgenza per la presentazione di idonea domanda di contributo unitamente alla documentazione richiesta;
  - con deliberazione della Giunta comunale n. 54 di data 2 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la perizia dei lavori di somma urgenza in oggetto, acclarante il costo complessivo in € 49.999,91- di cui € 35.969,61- per lavori (di cui € 500,00- per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 14.030,30- per Somme a disposizione dell'Amministrazione;
  - con determinazione del Segretario comunale supplente n. 33 del 2 aprile 2014, si è provveduto all'approvazione dello schema di contratto per l'affido dei lavori all'Impresa Pek Disgaggi S.r.l. di Predazzo (TN) verso un importo contrattuale pari ad € 35.969,61- più IVA, così ottenuto applicando il ribasso offerto dalla medesima Impresa pari all'8% sull'importo dei lavori di € 38.553,92- a cui vanno aggiunti € 500,00- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, giusta contratto d'appalto Rep. n. 1448 di data 18.4.2014;
  - con determinazione del Segretario comunale supplente n. 36 del 10 aprile 2014, è stato regolarizzato l'impegno di spesa a seguito di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 nel quale è stata inserita la spesa relativa ai lavori di somma urgenza in parola;
  - per l'esecuzione dei lavori era stato fissato un termine di 180 giorni naturali e consecutivi;
  - l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 12 agosto 2014 come da apposito certificato di pari data acquisito al protocollo comunale il 1° settembre 2014 al n. 8765, nel quale veniva stabilito che alcune piccole
- chestion l'à sport n rebas de l'8% su la zifra en dut de la operes a misura e, che, l'aproazion del schem de contrat de apalt da sottoscriver co la medema fossa stat argoment de n provvedimento da tor sù più inant de competenza del Secretèr de comun suplent;*
- *i lurieres i é stac consegné de prescia da la DL con verbal de consegna apostà ai 13 de firé del 2014;*
  - *ai 14 de mèrz del 2014 l'é stat registrà tel protocol de comun col n. 2560 la comunicazion del Servije Prevenzion e Risesc con enjontà l verbal de soralech e zertament dai 4 de firé del 2014 prot. n. S033/2014/142275/21.6, che zertea che l'é en esser na situazion de gran risech e de dan per la jent e l besegn e la prescia de n intervent per meter en segurezza dut l raion;*
  - *la medema comunicazion dapò, la met dant che chest event l fèsc pèrt di caji scric tel pont 2) di "Criteries e modalitèdes per la conzescion ai comuns de contribuc scric te l'art. 37, coma 1, de la L.P. dal 1m de messèl del 2011, n. 9 (Regolament de la ativitèdes de protezion zivila en provinzia de Trent)", aproé co la deliberazion de la Jonta Provinzièla n. 1305 dal 1m de messèl del 2013 e che donca i lurieres de gran prescia en chestion i é stac ametui a finanziament;*
  - *per chest, se sotrissea l besegn de osservèr l termin de 60 dis da la data del verbal de gran prescia per portèr dant la domana apostà de contribut dessema ai documents domané;*
  - *co la deliberazion de la Jonta de comun n. 54 dai 2 de oril del 2014, esecutiva aldò de la lege, l'é stat aproà la perizia di lurieres de gran prescia en chestion, te chela che vegn metù dant na zifra de € 49.999,91- en dut, de chisc 35.969,61- per lurieres (tout ite € 500,00- per la speises per la segurezza no sotmetudes a rebas) e € 14.030,30- per somes a la leta de l'Aministrazion;*
  - *co la determinazion del Secretèr de comun suplent n. 33 dai 2 de oril del 2014, se se à cruzià de aproèr l schem de contrat per ge dèr sù i lurieres a la Firma Pek Disgaggi S.r.l. de Pardac (TN) en vers n cost de contrat valif a € 35.969,61- più SVE, coscita otegnù metan en doura l rebas sport da la medema Firma valif a l'8% sul cost di lurieres de € 38.553,92- a chi che ge va jontà ite € 500,00- per agravies de la segurezza no sotmetui a rebas, dret contrat de apalt Rep. n. 1448 dai 18.4.2014;*
  - *co la determinazion del Secretèr de comun suplent n. 36 dai 10 de oril del 2014 l'é stat regolarisà l'empegn de speisa dò che l'é stat aproà l Bilanz de Previjion del 2014 te chel che l'é stat scrit ite la speisa per i lurieres de gran prescia en chestion;*
  - *per meter a jir i lurieres l'era stat fissà n termin de 180 dis naturèi e a dò e dò;*
  - *i lurieres i é stac fenii ai 12 de aost del 2014 descheche vegn fora dal zertificat apostà che à sù la valiva data e registrà te protocol de comun al 1m de setember del 2014 col n. 8765, te chel che*

lavorazioni dovevano essere effettuate entro 10 giorni dalla data del verbale di ultimazione lavori;

- essendo queste state realizzate nei termini previsti la data di fine lavori rimane pertanto quella del 12 agosto 2014 quindi nel rispetto del tempo utile contrattuale;
- con determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento n. 126 del 9 luglio 2014 è stato concesso il contributo di € 44.999,92- pari al 90% della spesa ammessa di € 49.999,91- per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

VISTA ora la Contabilità finali dei lavori di somma urgenza per movimento frana "Sora Vac" a Pozza di Fassa, redatta dall'ing. Stefano Filippi, acquisita al protocollo comunale l'11 settembre 2014 al n. 9147 e composta dai seguenti elaborati:

Certificato di pagamento n. 1;  
Libretto delle misure;  
Registro di contabilità;  
Stato finale dei lavori;  
Tavola C-1 – Disegni contabili;

VISTA altresì la Relazione sul Conto finale e Certificato di regolare esecuzione relativa all'opera in questione, datata 8 settembre 2014 ed acquisita al protocollo comunale sempre in data 11 settembre 2014 al n. 9147 e, predisposta dal predetto Direttore dei lavori ing. Stefano Filippi con Studio Tecnico in Rovereto attestanti che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 33.710,22- e quindi con una minore spesa di € 2.259,39- rispetto all'importo netto contrattuale;

DATO ATTO che in relazione ai lavori in oggetto ad oggi non è stato effettuato nessun pagamento;

RILEVATO che, in base ai documenti contabili presenti agli atti, le somme dovute dal Comune ai diversi creditori in relazione ai lavori in questione sono le seguenti:

- all'Impresa PEK Disgaggi Srl di Predazzo (TN), a saldo delle competenze spettanti per l'esecuzione dei lavori di demolizione massi instabili di cui trattasi, € 33.710,22- più IVA al 22% per € 7.416,25- per un totale di € 41.126,47-;
- all'ing. Stefano Filippi con Studio Tecnico in Rovereto a saldo delle competenze spettanti per l'incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, € 4.600,00- più contributo integrativo al 4% per € 184,00- e IVA al 22% per € 1.052,48-, per un totale di € 5.836,48-;

VERIFICATI gli importi complessivi di spesa per la realizzazione dell'opera, analiticamente esposti nell'allegato prospetto riepilogativo;

RILEVATO che da tale prospetto risulta che le spese effettivamente sostenute sono le seguenti:

- per lavori, al netto del ribasso contrattuale e dell'IVA: € 33.710,22- con una minore spesa di € 2.259,39- rispetto all'importo netto contrattuale
- per spese fronteggiate attingendo alle Somme a disposizione: € 13.252,73-, compresa l'IVA sui

vegnà stabili che dotrei picoi lurieres cognea esser fac dant che sie fora 10 dis da la data del verbal de fin lurieres;

- ajache i picoi lurieres i é stac metui a jir ti termin pervedui la data de fin lurieres resta donca chela dai 12 de aost del 2014 donca n muie dant tel temp stabili dal contrat;
- co la determinazion del Sorastant del Servije Prevenzion Risc de la Provinzia Autonoma de Trent n. 126 dai 9 de messèl del 2014 l'à conzedù l contribut de € 44.999,92- valif al 90% de la speisa ametuda de € 49.999,91-per meter en esser chisc lurieres.

VEDÙ ades la Contabilità finèla di lurieres de gran prescia a cajon de na meta che l'é vegnù jù "Sora Vac" a Poza, metuda jù da l'enj. Stefano Filippi., registrèda te protocol de comun ai 11 de setember del 2014 al n. 9147 e metuda adum da chisc documents:

Zertificat de paament n. 1;  
Libret de la mesures;  
Register de contabilità;  
Situazion finèla di lurieres;  
Dessegn C-1 – Dessegn contàbol;

VEDÙ ence la Relazion sul Cont Finèl e l Zertificat de esecuzion regolèra en cont de chisc lurieres dai 8 de setember del 2014 e registrèda te protocol de comun ai 11 de setember del 2014 col n. 9147 e, metuda jù dal Diretor di lurieres dit de sora enj. Stefano Filippi col Studie Tecnich a Roerei te chi che vegn scrit che i lurieres i é stac metui en esser a na vida regolèra per na zifra biota de € 33.710,22- e donca co na mendra speisa de € 2.259,39- respet a la zifra biota de contrat;

DAT AT che en cont de chisc lurieres enschin a ades l'é stat fat negun paament:

ZERTÀ che aldò di documenc contaboì registrè te protocol, la somes che l Comun cogn ge paèr ai creditores en cont de chisc lurieres l'é:

- a la firma PEK Disgaggi S.r.l. de Pardac (TN), desche ùltim paament de la competenzes che ge pervegn per aer metù en esser i lurieres de bater en toc perons no staboi € 33.710,22- più SVE al 22% per € 7.416,25- per € 41.126,47- en dut;
- a l'enj. Stefano Filippi con Studie Tecnich a Roerei desche ùltim paament de la competenzes che ge pervegn per la encèria de la projetazion, de la direzion di lurieres, de la contabilità e per aer metù jù l zertificat de esecuzion regolèra di lurieres € 4.600,00- più l contribut integratif al 4% per € 184,00- e SVE al 22% per € 1.052,48-, per € 5.836,48- en dut;

ZERTÀ la zifres de la speisa abuda per aer metù en esser i lurieres e scrites jù tel detai tel prospet de sumèda chiò enjontà;

ZERTÀ che da chest prospet vegn fora che la speises abudes l'é:

- per lurieres, senza l rebas de contrat e la SVE: € 33.710,22-, co na mendra speisa de € 2.259,39- respet a la zifra biota de contrat;
- per la speises paèdes co la somes a la leta: € 13.252,73-, tout ite la SVE sui lurieres;

lavori;

per un totale generale finale di €46.962,95;

PRESO ATTO che l'Impresa PEK Disgaggi S.r.l. di Predazzo ha firmato lo stato finale senza riserve;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva rilasciato il 10.10.2014 dallo Sportello Unico Previdenziale della C.E. della Provincia di Trento e acquisito al protocollo comunale il 14.10.2014 al n. 10355, da cui risulta la piena regolarità della posizione contributiva dell'Impresa PEK Disgaggi S.r.l. di Predazzo (TN) alla data di ultimazione dei lavori;

VISTA la Dichiarazione della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti di Roma – inarCASSA – rilasciata il 28.10.2014 ed acquisita al protocollo comunale in data 29.10.2014 al n. 10870, da cui risulta la piena regolarità della posizione contributiva dell'ing. Stefano Filippi;

RILEVATO altresì che il Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, in merito alla richiesta di dichiarazione liberatoria retributiva relativa alla stessa Ditta per i predetti lavori presentata il 29 settembre 2014, ad oggi non ha rilasciato alcun documento ed essendo decorso il termine di 30 giorni si applica l'istituto del "silenzio-assenso" e si considera così attestata anche la regolarità retributiva;

VISTO infine il parere interlocutorio rilasciato dal Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali sulla contabilità finale dei lavori di cui trattasi in data 19 ottobre 2014 ed acquisito al protocollo comunale il 20 ottobre 2014 al n. 10551;

RITENUTO di approvare la Contabilità finale ed il Certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di somma urgenza per movimento frana "Sora Vac" a Pozza di Fassa, redatti dal Direttore dei lavori ing. Stefano Filippi;

RITENUTO altresì doversi liquidare:

- all'Impresa PEK Disgaggi S.r.l. di Predazzo la somma di € 33.710,22- più € 7.416,25- per IVA al 22% e quindi complessivi € 41.126,47- a saldo delle competenze per i lavori di cui trattasi;
- all'ing. Stefano Filippi con Studio tecnico a Rovereto a saldo delle competenze spettanti per l'incarico di progettazione, Direzione dei lavori, contabilità e redazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, l'importo di € 4.600,00- più CNPAIA al 4% per € 184,00-e IVA al 22% per € 1.052,48-, per un totale di €5.836,48-;

DATO ATTO che per l'intervento in esame si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 della L.P. 9/2011 recante "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento" come meglio specificato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1305 del 1° luglio 2013;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1305 del 1° luglio 2013;

VISTO l'art. 37 della L.P. 1.7.2011, n. 9;

VISTO l'art. 52 e 53 della L.P. 26/1993 e ss.mm.;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità,

per € 46.962,95- en dut;

TOUT AT che la Firma PEK Disgaggi S.r.l. de Pardac l'à sotscrit la situazion finèla senza resserves;

VEDÙ l Document unich de regolarità de contribuzion dat fora ai 10.10.2014 dal Portel Unich de Previdenza de la C.E. de la Provinzia de Trent e registrà tel protocol de comun ai 14.10.2014 col n. 10355, da chel che vegn fora la regolarità de la posizion de contribuzion de la Firma PEK Disgaggi S.r.l. de Pardac canche l'é stat fenì sù i lurieres;

VEDÙ la Declarazion de la Cassa Nazionèla de Previdenza e assistenza per i enjegneres e Architec no dependenc de Roma – inarCASSA - data fora ai 28.10.2014 e registrèda te protocol de comun ai 29.10.2014 col n. 10870 da chela che vegn fora la regolarità de la posizion contributiva de l'enj. Stefano Filippi;

CONSIDRÀ ence che l Servije Lurier de la Provinzia Autonoma de Trent, per chel che vèrda la domana de declarazion liberatoria di paamenc ai dependenc de la medema Firma per i lurieres dic de sora, portèda dant ai 29 de setember del 2014, fin anché no l'à amò dat fora nesciun document e ajache l'é passà l termen de 30 dis vegn metù en doura el istitut del "acort- assens" e vegn conscidrà donca zertifichèda ence la regolarità retributiva;

VEDÙ ence l parer interlocutorie dat fora dal Responsàbol di Servijes Tecnic de comun en cont de la contabilità finèla di lurieres en chestion ai 19 de otober del 2014 e registrà te protocol de comun ai 20 de otober del 2014 col numer 10551;

CONSIDRÀ de aproèr la Contabilità finèla e l Zertificat de esecuzion regolèra di "lurieres de gran prescia a cajon de na meta che l'é vegnù jù "Sora Vac" a Poza metuda jù dal Diretor di lurieres enj. Stefano Filippi;

CONSIDRÀ ence de ge liquidèr:

- a la Firma PEK Disgaggi S.r.l. de Pardac la zifra de € 33.710,22- più € 7.416,25- per SVE al 22% e donca € 41.126,47- en dut, desche ùltim paament de la competenzes che ge pervegn per i lurieres en chestion;
- a l'enj. Stefano Filippi con Studie Tecnich a Roerei € 4.600,00- più CNPAIA al 4% per € 184,00- e SVE al 22% per € 1.052,48-, per € 5.836,48- en dut, desche paament de la competenzes che ge pervegn per la encèria de la projetazion de la D.L., de la contabilità per aer metù jù l zertificat de esecuzion regolèra de chisc lurieres;

DAT AT che per l'intervent en chestion se met en doura la despojizions scrites te l'art. 37 de la L.P. 9/2011 che revèrda la "Disciplina de la ativitàes de protezion zivila en provinzia de Trent" desche specifichèda de miec te la deliberazion de la Jonta Provinzièla n. 1305 dal 1m de messèl del 2013;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta Provinzièla n. 1305 dal 1m de messèl del 2013;

VEDÙ l'art. 37 de la L.P. 1.7.2011, n. 9

VEDÙ l'art. 52 e 53 de la L.P. 26/1993 e m.f.d.;

VEDÙ l Regolament contabol de comun, aproà

approvato con deliberazione consiliare n. 62 del 21.12.2000, e le sue ss.mm.ii.;

VISTO il Bilancio di previsione 2014 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 9 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il PEG per l'esercizio finanziario 2014 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 60 di data 9 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm.;

VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm.;

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, 4° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm.;

ALL'UNANIMITÀ dei voti palesemente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 5, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 5 presenti e votanti)

## DELIBERA

1. di approvare la Contabilità finale dei “Lavori di somma urgenza per movimento frana “Sora Vac” a Pozza di Fassa redatta dall’ing. Stefano Filippi con Studio Tecnico in Rovereto, acquisita al protocollo comunale l’11 settembre 2014 al n. 9147, indicante l’importo dei lavori, al netto del ribasso contrattuale e dell’IVA e compresi gli oneri per la sicurezza, in € 33.710,22- e, quindi, con una minore spesa di € 2.259,39- rispetto all’importo netto contrattuale;
2. di approvare altresì il Certificato di regolare esecuzione relativi all’opera in questione, di data 8 settembre 2014 acquisito al protocollo comunale l’11 settembre 2014 al n. 9147 redatto dall’ing. Stefano Filippi, il quale attesta che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di €33.710,22-;
3. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell’opera, che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, e che reca l’importo finale della spesa in €46.962,95-, di cui € 33.710,22- per lavori ed €13.252,73- per somme a disposizione dell’Amministrazione (compresa l’IVA al 22% sui lavori);
4. di liquidare all’Impresa PEK Disgaggi S.r.l. di Predazzo la somma di €33.710,22- più €7.416,25- per IVA al 22% e quindi complessivi €41.126,47- a saldo delle competenze per i lavori di cui trattasi;
5. di liquidare all’ing. Stefano Filippi con Studio

co la deliberazion de consei n. 62 dai 21.12.2000 e sia m.e i.f.d.;

VEDÙ l Bilanz de Previjion 2014 aproà co la deliberazion del consei de comun n. 22 dai 9 de oril del 2014, esecutiva aldò de la lege;

VEDÙ l PEG per l'Ejercizie Finanzièl del 2014, aproà co la deliberazion de la Jonta de comun n. 60 dai 9 de oril del 2014 esecutiva aldò de la lege;

VEDÙ l. T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.02.2005 n. 3/L – mudà dal -D.P.Reg dai 3 de oril del 2013 n. 25, coordenà co la despojizions metudes en esser da la lege regionèla dai 2 de mé del 2013, n. 3;

VEDÙ l parer de regolarità tecnica - aministrativa chiò enjontà, dat jù su la proponeta de deliberazion aldò de l'art. 81 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005 n. 3/L e m. e i.f.d.;

VEDÙ l parer de regolarità contabola chiò enjontà, dat jù su la proponeta de deliberazion semper aldò de l'art. 81 del T.U.L.R.O.C. e m.f.d.;

CONSCIDRÀ l besegn de declarèr chesta deliberazion en doura da subito aldò de l'art. 79, coma 4, del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005 n. 3/L e m. e i.f.d.;

CON DUTA la stimes a una, palesèdes descheche perveit la lege (5 stimes a una, 0 de contra, 0 no dates jù, sun 5 che à tout pèrt e che à lità)

## DELIBERA

1. de aproèr la Contabilità finèla di “lurieres de gran prescia a cajon de na meta che l'é vegnù jù “Sora Vac” a Poza metuda jù da l'enj. Stefano Filippi con Studie Tecnich a Roerei e, registrèda te protocol de comun ai 11 de setember del 2014 col n. 9147, te chela che vegn metù dant la zifra per i lurieres, zenza l rebas de contrat e la SVE de € 33.710,22- e donca, co na mendra speisa de € 2.259,39- respet a la zifra biota de contrat;
2. de aproèr ence i Zertificat de esecuzion regolèra di lurieres en chestion, dai 8 de setember del 2014 e registra te protocol de comun ai 11 de setember del 2014 col n. 9147 metù jù da l'enj. Stefano Filippi con chel che vegn zertà che chisc lurieres i é stac metui en esser coche carenea per na zifra biota de € 33.710,22-;
3. de aproèr l prospet de sumèda de la speisa abuda en dut per meter en esser l'opera, che l vegn enjontà te chest provediment desche sia pèrt en dut e per dut e te chel che vegn metù dant la zifra finèla de la speisa de € 46.962,95-, de chisc € 33.710,22- per lurieres e € 13.252,73- per somes a la leta de l'Aministrazion (tout ite la SVE al 22% sui lurieres);
4. de ge liquidèr a la Firma PEK Disgaggi S.r.l. de Pardac la zifra de € 33.710,22- più € 7.416,25- per SVE al 22% e donca € 41.126,47- en dut, desche ùltim paament de la competenzes che ge pervegn per i lurieres en chestion;
5. de ge liquidèr ence a l'eng. Stefano Filippi con

tecnico in Rovereto a saldo delle competenze spettanti per l'incarico di progettazione, Direzione dei lavori, contabilità e redazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, l'importo di € 4.600,00- più CNPAIA al 4% per € 184,00- e IVA al 22% per € 1.052,48-, per un totale di € 5.836,48-;

6. di dare infine atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 46.962,95- (€ 41.126,47- + 5.836,48-), trova imputazione al Cap. 29105 Art. 504 Int. 201.00 del Bilancio E.F. 2014;
7. di dare atto che con determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento n. 126 del 9 luglio 2014 è stato concesso per il finanziamento dei lavori di somma urgenza in oggetto, un contributo pari al 90% della spesa ammessa, contributo che verrà introitato al Cap. 1960 Art. 4 del Bilancio di Previsione 2014;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata unanime votazione ai sensi dell'art. 79, 4° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm.;
9. di inviare copia del presente provvedimento alla Ditta PEK Disgaggi S.r.l., alla DL ing. Stefano Filippi nonché alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Prevenzione Rischi per pec;
10. di inviare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari;
11. avverso la presente deliberazione è ammesso:
  - ♦ opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L e dell'art. 28 dello Statuto del Comune di Pozza di Fassa;
  - ♦ ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104;
  - ♦ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

Uff.Seg/EW/ew

*Studie Tecnich a Roerei € 4.600,00- più CNPAIA al 4% per € 184,00- e SVE al 22% per € 1.52,48-, per € 5.836,48- en dut desche paament perla competenzes che ge pervegn per la encèria de la projetazion, de la direzion di lurieres, de la contabilità e de aer metù jù l Zertificat de esecuzion regolèra de chisc lurieres;*

6. *de dèr at che la speisa che vegn cà da chest provediment, de € 46.962,95- (€ 33.170,22- + € 5.836,48-) la troa post sul Cap. 29105 Art. 504 Int. 201.00 del Bilanz E.F. 2014;*
7. *de dèr at che con determinazion del Sorastant del Servije Prevenzion Risesc de la Provincia Autonoma de Trent n. 126 dai 9 de messèl del 2014 l'é stat conzedù per l finanziament di lurieres de gran prescia te argoment, n contribut del 90% de la speisa ametuda, contribut che vegnarà scodù sù su l Cap. 1960 Art. 4 del Bilanz de Previjion 2014;*
8. *de declarèr chesta deliberazion con na litazion separèda con duta la stimes a una en दौरа da subito aldò de l'art. 79, coma 4, del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005 n. 3/L e m. e i.f.d.;*
9. *de ge fèr aer chest provediment a la firma PEK Disgaggi S.r.l., a la D.L. enj. Stefano Filippi, estra che a la Provincia Autonoma de Trent – Servije Prevenzion risesc per pec;*
10. *de ge fèr aer chesta deliberazion ai capogrop de consei;*
11. *contra chesta deliberazion se pel portèr dant:*
  - ♦ *oposizion da pèrt de vigni sentadin dant che sie fora l trat de temp de sia publicazion, da portèr dant te Jonta de comun, aldò del coordinament de lege desponet da l'art. 79, coma 5 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005, n. 3/L e m.f.d. e de l'art. 28 del Statut del Comun de Poza;*
  - ♦ *recors giurisdizionèl al T.A.R. de Trent dant che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n. 104;*
  - ♦ *recors straordenèr al President de la Republica da pèrt de chi che à enteress, per rejons de legittimità, dant che sie fora 120 dis, aldò del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199.*

*La oposizion contra i ac de la prozedures de encèria che revèrda lurieres publics, servijes o compres, tout ite ence la prozedures de encèria de projetazion e de ativitèdes techniques – aministratives coleèdes a la medemes, les pel vegnir fates demò tras recors al T.A.R. de Trent, dant che sie fora 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n. 104*



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto  
*Let jù, chest verbal vegn aproà e sotscrit.*

Il Sindaco /L'Ombolt  
F.to Tullio Dellagiacoma

Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent  
F.to dott.ssa Chiara Luchini

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
*Copia aldò de l'originèl, sun papier senza bol per doura aministrativa.*

Lì/Ai, 4 novembre 2014 / 4 de november del 2014

Visto/Vedù: Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent

---

---

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
*COMUNICAZION AI CAPIGROP DEL CONSEI*

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 22.12.2004 n. 7.

*Se declarea che, tel moment che chesta deliberazion la vegn tachèda fora a l'albo, la ge vegn comunicchèda ence ai capogrop del consei aldò de l'art. 17 de la L.R. dai 22.12.2004 n. 7.*

Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent  
F.to dott.ssa Chiara Luchini

---

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza.

*Vegn zertificà che chesta deliberazion, é stata publichèda te la formes de lege te l'albo de comun senza che sie ruà denunzies perché no legitima o no competente dant che sie fora diesc dis da sia publicazion.*

Addì/Ai

Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 79 del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n.25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla Legge regionale 2 maggio 2013, n. 3.

*Chesta deliberazion vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del quarto coma de l'art. 79 del D.P.Reg. da l'1.2.2005 n. 3/L – mudà dal D.P.reg. dai 3 de oril del 2013, n. 25, coordinà co la despojizions metudes a jir da la Lege regionèla dai 2 de mé del 2013 n. 3.*

Lì/Ai, 4 novembre 2014 / 4 de november del 2014

Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent  
F.to dott.ssa Chiara Luchini