


**COMUNE DI POZZA DI FASSA**  
**COMUN DE POZA**

PROVINCIA DI TRENTO/PROVINZIA DE TRENT

**Verbale di deliberazione/ Verbal de deliberazion n. 163**  
 della Giunta comunale/de la Jonta de Comun

**OGGETTO:** Lavori di somma urgenza per movimento franoso “Sora Garneté” a Pozza di Fassa località “La Meta”. Liquidazione alle Imprese intervenute nei presenti lavori e al Professionista incaricato della progettazione, DL e Contabilità dei relativi importi a saldo.

**SE TRATA:** Lurieres de gran prescia a cajon de na meta che l'é vegnù jù “Sora Garneté” a Poza ta “La Meta”. Liquidazion a la Firms entervegnudes te chisc lurieres e al Profesionist enciarià de la projetazion, DL e Contabilità di emporc di ùltime paamenc.

L'anno *duemilaquattordici* addì *otto* del mese di *ottobre* alle ore *18.14* nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

*L'an doimilecatordesc ai ot del meis de otober da les 18.14 te sala de la adunanzas, dò aer manà fora avis regolèr descheche perveit la lege, se bina adum la Jonta de Comun.*

Presenti i signori/Tol pèrt i Segnores:

DELLAGIACOMA Tullio	- Sindaco <i>Ombolt</i>
FLORIAN Giulio	- Vicesindaco <i>Vizeombolt</i>
LORENZ Fausto	- Assessore <i>Assessor</i>
MATTEVI Renata	- Assessore <i>Assessor</i>
DORICH Francesca	- Assessore <i>Assessor</i>

Presenti Tol pèrt	Assenti No tol pèrt
X	
X	
X	
	X
X	

Assiste il Segretario comunale supplente signora  
*Tol pèrt e verbalisea l Secretèr de Comun suplent signora*

dott.ssa CHIARA LUCHINI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signore  
*Zertà che l numer de chi che tol pèrt l'é legal, l signor*

TULLIO DELLAGIACOMA nella sua qualità di/desche  
 SINDACO/OMBOLT

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato./tol sù  
*la funzon de president e declarea che la sentèda la é orida per fèr fora l'argument dit de sora.*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 (Art. 79 – D.P.G.R. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm. e ii.)

RELAZION DE PUBBLICAZION  
 (Art. 79 – D.P.J.R. da l'1.2.2005 n. 3/L e m. e i.f.d.)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale supplente, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno / *Gé sotscrit Secretèr de Comun suplent, conforma la declarazion del Suté, zertifichée che copia de chest verbal vegn publichèda ai*

**13.10.2014**

all'albo telematico del Comune sul sito [www.albotelematico.tn.it](http://www.albotelematico.tn.it) ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

*te l'Albo telematic del Comun sul sit [www.albotelematico.tn.it](http://www.albotelematico.tn.it) olache la restarà tachèda fora 10 dis alalongia*

Addì/Ai, **13.10.2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 SUPPLENTE  
*L SECRETÈR DE COMUN  
 SUPLENT*  
 F.to dott.ssa Chiara Luchini

CUP: G97H14000790007

CIG: 58304320B2 (Pek D. 57.000)  
 CIG: Z550FDC442 (Lorenz 27.368)  
 CIG: Z770FDC499 (Lorenz 2.402)  
 CIG: Z6E0FDC51D (Pek D. 2.322)  
 CIG: ZEC0FDC5BD (Pesciol 10.000)  
 CIG: Z550FDC638 (Filippi 11.350)

Oggetto: Lavori di somma urgenza per movimento franoso “Sora Garneté” a Pozza di Fassa località “La Meta”. Liquidazione alle Imprese intervenute nei presenti lavori e al Professionista incaricato della progettazione, DL e Contabilità dei relativi importi a saldo.

PREMESSO che:

- A seguito di segnalazione pervenuta al Sindaco di Pozza di Fassa il giorno 29 aprile 2014 si è venuti a conoscenza che in loc. “La Meta” – “Sora Garneté” si è innescata una frana dovuta al disgelo ed alle abbondanti precipitazioni. Il fenomeno ha mosso circa 40 mc di materiale roccioso, una parte è caduta a valle sulla sede stradale della Val S. Nicolò, un'altra parte si è fermata lungo il versante, mentre la parte più consistente è rimasta in equilibrio precario minacciando l'incolumità di coloro che potevano transitare a valle della zona interessata.
- In data 30 aprile 2014 è stata effettuata una ricognizione in elicottero da parte del geologo della PAT Giorgio Zampedri, unitamente al Sindaco ed al Comandante dei Vigili Volontari di Pozza di Fassa, che ha evidenziato questa situazione: il primo distacco è avvenuto a quota 1850 m, dove sono presenti masse rocciose in equilibrio instabile appoggiate su una frana quantificata in prima approssimazione in circa 200 mc. I massi destavano preoccupazione e costituivano, viste anche le loro consistenti dimensioni, pericolo per la pubblica incolumità.
- A causa di tale situazione, è stata disposta l'immediata chiusura al transito sul tratto di strada comunale interessato dal fenomeno, per l'edificio “La Soldanella”, sito nei pressi dello stesso luogo è stato ordinato l'evacuazione immediata e, al fine di garantire la viabilità, è stata predisposta una via d'accesso secondaria al Camping Vidor e alla Val San Nicolò individuando per la stessa degli orari nei quali consentire il transito alla presenza della Polizia Municipale e/o dei Vigili del Fuoco Volontari che con dei binocoli monitoreranno in continuazione la situazione durante gli orari di apertura.
- Poco a valle dal punto in cui sono caduti i sassi si trova l'opera di presa Garneté ed il serbatoio di accumulo dell'acqua che serve l'abitato di Pozza di Fassa. Solo per un caso fortuito queste due infrastrutture non sono state interessate dall'evento, ma non si escludeva che nuove scariche potessero coinvolgere anche queste aree. Nel sottosuolo della strada per la Val San Nicolò, dove si sono fermati i massi caduti, si trova il tubo di adduzione dell'acquedotto Pian de la Peracia, il cavo della media tensione che, alimenta la cabina elettrica posta dall'altra parte del torrente San Nicolò a non più di cinquanta metri di distanza, e il tubo della condotta forzata che alimenta la centralina idroelettrica San Nicolò 1.
- Il giorno venerdì 2 maggio 2014 è stato effettuato un nuovo e più accurato sopralluogo con un elicottero ed è stato accertato che anche la strada approntata in via provvisoria sul tracciato della pista da sci Buffaure, non era più sicura e che pertanto occorreva trovare una diversa soluzione per aggirare l'area di arresto delle rocce che potrebbero franare.
- Il p.ind. Ivano Florian, Assistente tecnico presso

*Se trata: Lurieres de gran prescia a cajon de na meta che l'é vegnù jù “Sora Garneté” a Poza ta “La Meta”. Liquidazion a la Firms entervegnudes te chisc lurieres e al Profescionist enciarià de la projetazion, DL e Contabilità di emporc di ùltime paamenc.*

*DIT DANTFORA che:*

- *Aldò de na segnalazion, che la ge é ruèda a l'Ombolt de Poza ai 29 de oril del 2014, se é vegnuì a saer che ta “La Meta” – “Sora Garneté” l'é vegnù jù na meta ajache se à delegà la neif e à piovet n muie. Col moviment l'é vegnù jù presciapech 40 mc de materièl. Na pìcola pèrt la é vegnuda jù sora la strèda che mena ta la mont de Poza, ma la pèrt più grossa no la é stabola e la é dò a vegnir jù e chest l'é n pericol per duta la jent che passa sun chesta strèda.*
- *Ai 30 de oril del 2014 l geologh de la PAT Giorgio Zampedri, ensema co l'ombolt e col comandant del grop di studafech volontères de Poza, à fat n soralech co l'elicoter sun chest raion e dal medemo l'é vegnù fora chesta situazion: la pruma meta la é vegnuda jù a 1850 m, olache se à vedù che l'é perons no staboi pojé sun presciapech 200 metres de materièl che l'é vegnù jù. Chisc perons i era zis pericolousc per la jent che passa sotite, vedù sia dimenjions n muie granes.*
- *Per chest, l'é stat stabili subito de serèr l passage sul toch de strèda de comun olache l'é sozedù l fat, l'é stat ordenà de se n jir subito dal frabicat “la Soldanella” che l'é apontin apedejù chesta zona, e, per arseguèr l passage, l'é stat endrezà na via de azess secondèra che mena al Camping Vidor e a la mont de Poza col stabilir per la medema oraries per consentir l passage co la prejenza di polins de comuns e/o di studafech volontères che, coi cucalonch, i controlarà a dò la situazion canche la strèda la sarà averta.*
- *Mìngol più en jù olache l'é crodà i perons l'é la preja de Garneté e l resservar che serf l paìsc de Poza. Per grazia chesta doi infrastructures no à abù dans a cajon de l'event, ma se vegnià jù auter materièl, chest l podea vegnir jù ence te chesta zona. Sotite la strèda che mena ta la mont de Poza, avisa olache se à fermà i perons, l'é l tubo che mena l'èga del bosserlait de Pian de la Peracia, i fii de la cabina eletrica che la é da l'autra man del ruf de Sen Nicolò e che la é a na distanza de presciapech cincanta metres, e l tubo che mena en jù l'èga te la zentralina idroelettrica San Nicolò 1.*
- *En vender ai 2 de mé del 2014 l'é stat fat n auter soralech co l'elicoter e l'é stat zertà ence che la strèda endrezèda a na vida provisorio sul percors del portoi da schi de Bufaure no la era più segura e che donca servia troèr fora na soluzion desvaliva per evità de passèr su l'area olache se à fermà l materièl che l podesa vegnir jù endodanef.*
- *L p.ind. Ivano Florian, Assistent Tecnich de l'Ofize*

l'Ufficio Tecnico comunale, a seguito di tutto ciò, ha redatto, un verbale di somma urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L.P. 10.9.1993, n. 26 e ss.mm. datato 5 maggio 2014.

- Il suddetto verbale è stato acquisito al protocollo comunale in data 7 maggio 2014 al n. 4486 e, lo stesso è stato trasmesso via PEC al Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento in data 8 maggio 2014 prot. n. 4494.
- Secondo quanto stabilito dall'art. 53 della L.P. 26/1993 e ss.mm. in circostanze di somma urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il Comune può disporre sulla base del processo verbale di cui al comma 1 dell'art. 53, previa comunicazione alla Giunta Provinciale, l'immediata esecuzione in economia dei lavori necessari, per un importo massimo di un milione di Euro, provvedendo anche tramite ordinativi scritti fino all'importo di 400.000,00- Euro.
- Pertanto, con deliberazione della Giunta comunale n. 79 del 7 maggio 2014, debitamente esecutiva, si è preso atto del verbale di somma urgenza ed affidato all'ing. Stefano Filippi con Studio Tecnico in Rovereto l'incarico di redigere il progetto esecutivo con direzione lavori e contabilità e, all'Impresa PEK Disgaggi S.r.l. di Predazzo l'incarico di esecuzione dei lavori.
- Con la medesima deliberazione si è demandato a successivi provvedimenti l'impegno della spesa nonché la formalizzazione degli incarichi predetti, non appena sarebbe stato possibile quantificare esattamente l'importo dei lavori.
- In data 19 giugno 2014 è stata acquisita al protocollo comunale al n. 6026 la nota prot. n. S033/2014/330962/21.6 dd. 18.6.2014 del Servizio Prevenzione e Rischi con allegato il verbale di sopralluogo e accertamento del 23 maggio 2014, richiesto per la verifica dell'ammissibilità ai benefici di cui all'art. 37 della L.P. n. 9/2011 dei lavori di somma urgenza sopraindicati e, attestante la sussistenza di una situazione di grave pericolo a danno dell'incolumità pubblica e la necessità ed urgenza di intervenire per la messa in sicurezza dell'intera area.
- La stessa nota inoltre, ha evidenziato, che l'evento calamitoso in esame rientra nella casistica di cui al punto 2) dei "Criteri e modalità per la concessione ai comuni di contributi di cui all'art. 37 comma 1, della L.P. 1° luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)", approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1305 del 1° luglio 2013 e che pertanto i lavori di somma urgenza in oggetto sono stati ammessi a finanziamento per un importo presunto di €100.000,00-, fermo restando che la quantificazione definitiva dell'ammontare della spesa avverrà con il provvedimento di concessione di contributo.
- A tal fine, è stato sottolineato la necessità di osservare il termine di 60 giorni dalla data del verbale di somma urgenza per la presentazione di idonea domanda di contributo unitamente alla documentazione richiesta.
- Con deliberazione della Giunta comunale n. 109 di data 26 giugno 2014, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la perizia dei lavori di somma urgenza in oggetto, acclarante il costo complessivo in € 134.698,43-, di cui € 83.814,47- per lavori (di cui €

*Tecnich de comun, aldò de dut chest l'à metù jù n verbal de gran prescia aldò e per i efec de l'art. 53 de la L.P. dai 10.9.1993, n. 26 e m.f.d. che à sù la data dai 5 de mé del 2014.*

- *L verbal dit de sora l'é stat registrà te protocol de comun ai 7 de mé del 2014 col n. 4486 e, l medemo l'é stat manà tras PEC al Servije Prevenzion Risesc de la Provinzia Autonoma de Trent ai 8 de mé del 2014 prot. n. 4494.*
- *Aldò de chel che perveit l'art. 53 de la L.P. 26/1993 e m.f.d. canche l'é la gran prescia te chi che coluna cossa pel doventèr pericol e vegn domanà donca de meter a jir i lurieres de fata, l Comun pel ordenèr aldò del verbal scrit tel coma 1 de l'art. 53, e dò de la comunicazion a la Jonta Provinzièla, de meter a jir subito i lurieres che serf en economìa, per n cost che no vae sorafora n milion de Euro, ence tras ordegn scric enscin al cost de 400.000,00- Euro.*
- *Donca, co la deliberazion de la Jonta de comun n. 79 dai 7 de mé del 2014, apontin esecutiva, vegnìa tout at del verbal de gran prescia e dat sù a l'enj. Stefano Filippi con Studie technich a Roerei la encèria de meter jù l projet esecutif co la direzion lurieres e contabilità e, a la Firma PEK Disgaggi S.r.l. de Pardac la encèria de meter a jir i lurieres.*
- *Co la medema deliberazion vegnìa sburlà a de etres provediments l'empegn de la speisa estra che la formalisazion de la encèries tanche dites, canche sarà possibol calcolèr l cost di lurieres.*
- *Ai 19 de jugn del 2014 l'é stat registrà tel protocol de comun col n. 6026 la comunicazion prot. n. S033/2014/330962/21.6 dai 18.6.2014 del Servije Prevenzion e Risesc con enjontà l verbal de soralech e zertament dai 23 de mé del 2014, domanà per verificchèr se l'é l met de domanèr i benefizies pervedui da l'art. 37 de la L.P. n. 9/2011 di lurieres de gran prescia scric de sora e, che zertea che l'é en esser na situazion de gran risech e de dan per la jent e l besegn e la prescia de n intervent per meter en segurezza dut l raion.*
- *La medema comunicazion dapò, l'à metùet dant che chest event l fèsc pèrt di caji scric tel pont 2) di "Criteries e modalitèdes per la conzescion ai comuns de contribuc scric te l'art. 37, coma 1, de la L.P. dal 1m de messèl del 2011, n. 9 (Regolament de la ativitèdes de protezion zivila en provinzia de Trent)", aproé co la deliberazion de la Jonta Provinzièla n. 1305 dal 1° de messèl del 2013 e che donca i lurieres de gran prescia en chestion i é stac ametui a finanziament per na zifra de € 100.000,00-, lascian a valer che l calcol definitif de tanche l'é la speisa en dut l vegnarà fat co l provediment de conzescion de contribut.*
- *Per chest, l'é stat sottrissà l besegn de osservèr l termin de 60 dis da la data del verbal de gran prescia per portèr dant la domana apostata de contribut dessema ai documents domané.*
- *Co la deliberazion de la Jonta de comun n. 109 dai 26 de jugn del 2014, esecutiva aldò de la lege, l'é stat aproà la perizia di lurieres de gran prescia en chestion, te chela che vegn metù dant na zifra de € 134.698,43- en dut, de chisc 83.814,47- per lurieres*

7.365,88- per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 50.883,96- per Somme a disposizione dell'Amministrazione.

- Nello stesso provvedimento è stato precisato che per l'esecuzione dei presenti lavori di somma urgenza sono state interpellate oltre all'Impresa PEK Disgaggi S.r.l., l'Impresa Lorenz Alessandro & C. s.n.c. e l'Impresa F.lli Pesciol s.n.c. come richiesto dalle diverse tipologie di lavorazioni da eseguire per le quali la DL ha inserito esattamente le relative voci nel quadro economico.
- Con determinazione del Segretario comunale supplente n. 87 del 2 luglio 2014 sono stati regolarizzati i rapporti contrattuali con tutte le ditte intervenute nella realizzazione dei lavori di somma urgenza ai fini della loro regolare liquidazione, in quanto lo stesso provvedimento costituisce a tutti gli effetti contratto "senza il quale l'amministrazione non è tenuta al pagamento del corrispettivo".
- Pertanto con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema di contratto stipulato con l'Impresa PEK Disgaggi S.r.l. verso un importo contrattuale pari ad €56.446,43- più IVA, così ottenuto applicando il ribasso offerto dalla medesima Impresa pari al 15% sull'importo dei lavori di €57.741,82- a cui vanno aggiunti €7.365,88- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, giusta contratto d'appalto Rep. n. 1514 di data 14.7.2014.
- Con determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento n. 243 del 1° ottobre 2014 è stato concesso il contributo di €117.824,33- per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, somma corrispondente al 90% della spesa ammessa di €130.915,92-.
- Lo stesso documento dirigenziale ridetermina d'ufficio l'importo ammesso a contributo per decurtazione importo perizia lavori Lorenz Alessandro & C. s.n.c., voce legante stradale e riduzione spese tecniche ing. Filippi, in €130.915,92- predetti, come risultante dal prospetto allegato alla suddetta determinazione.
- Il medesimo provvedimento stabilisce inoltre in due anni, dalla data del provvedimento n. 243/2014 anzidetto, il termine per la presentazione del rendiconto dell'intervento in esame.
- I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza dalla DL con apposito verbale di consegna in data 5 maggio 2014.
- Il termine per l'esecuzione degli stessi era previsto in 210 giorni e quindi entro il 1° dicembre 2014.
- Con certificato di ultimazione dei lavori, il Direttore Lavori ha certificato che gli stessi sono stati ultimati in data 12 giugno 2014, quindi nel rispetto del tempo utile contrattuale.
- Durante il corso dei lavori, non è stato emesso nessun certificato di pagamento.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

VISTI gli stati finali dei lavori di somma urgenza per movimento franoso "Sora Garnet" a Pozza di Fassa località "La Meta", redatti dalla DL ing. Stefano Filippi e

(tout ite € 7.365,88- per la speises per la segurezza no sotmetudes a rebas) e € 50.883,96- per somes a la leta de l'Aministrazion.

- Tel medemo provediment l'é stat prezisà che per meter a jir chisc lurieres de gran prescia se se à out a la Firma PEK Disgaggi S.r.l., la Firma Lorenz Alessandro & C. s.n.c. e la Firma F.lli Pesciol s.n.c. desche domanà da la desvaliva sort de lurieres da fèr per chi che la DL l'ha metù ite apontin sia oujes tel chèder economich.
- Co la determinazion del Secretèr de comun suplent n. 87 dai 2 de messèl del 2014 vegnìa regolarisé i contrac con duta la firmes entervegnudes per meter a jir chisc lurieres de gran prescia per sia liquidazion regolèra, ajache l medemo provediment l'é contrat en dut e per dut "zenza chest l'aministrazion no la è tegnuda al paament del corispetif".
- Donca col medemo provediment l'é stat aproà l sboz de contrat sottoscrit co la Firma PEK Disgaggi S.r.l. en vers n cost de contrat de € 56.446,43- più SVE, coscita otegnù metan en doura l rebas sport da la medema Firma valif a 15% sul cost di lurieres de € 57.741,82- a chi che ge va jontà ite € 7.365,88- per agravies de la segurezza no sotmetui a rebas, dret contrat de apalt Rep. n. 1514 dai 14.7.2014, aldò del contrat de apalt Rep. n. 1514 dai 14.7.2014.
- Co la determinazion del Sorastant del Servije Prevenzion Risc de la Provincia Autonoma de Trent n. 243 dal 1m de otober del 2014 l'é stat conzedù ll contribut de €117.824,33-- per meter en esser chisc lurieres, zifra che corespon al 910% de la speisa ametuda de €130.915,92-.
- L medemo document del Sorastant determina da nef de ofize l'emport ametù a contribut per smendrament cost perizia lurieres Lorenz Alessandro & C. s.n.c., ousc ziment da strèda e smendrament speises techniques enj. Filippi, te €130.915,92- soradit descheche vegn fora dal prospet enjontà te la determinazion tanche dita.
- L medemo provediment l stabilesc ence te doi egn, da la data del provediment n. 243/2014 soradit, l termin per la prejentazion del rendicont de l'intervent en chestion.
- I lurieres i é stac consegné de prescia da la DL con verbal de consegna apostata ai 5 de mé del 2014.
- Chisc i cognea vegnir fenii te 210 dis e donca dant dal 1m de dezember del 2014.
- Col zertificat de fin di lurieres, l Diretor di Lurieres l zertifichea che i medemi i é stac fenii ai 12 de jugn del 2014, donca n muie dant che sie fora l temp stabili dal contrat.
- Endèna i lurieres , non l'é stat metù fora negun zertificat de paament.

Dit dut chest dantfora,

#### LA JONTA DE COMUN

VEDÙ la situazions finèles di lurieres de gran prescia a cajon de na meta che l'é vegnù jù "Sora Garnet" a Poza ta "La Meta", metui jù da la DL enj.

relativi alle Imprese PEK Disgaggi S.r.l. e Lorenz Alessandro & C. s.n.c., acquisiti al protocollo comunale il 21 e 22 agosto 2014 rispettivamente ai nn. 8398 e 8412, come tutte e due le contabilità finali dei lavori di cui all'oggetto, firmate senza nessuna riserva da parte dei legali rappresentanti delle predette Imprese per gli importi contrattuali netti di seguito riportati:

- PEK Disgaggi S.r.l. €56.446,43-;
- Lorenz Alessandro & C. s.n.c. €27.368,04-;

VISTI altresì i Certificati di pagamento n. 1 allegati agli atti di contabilità con i quali vengono accertati i crediti residui delle Imprese PEK Disgaggi S.r.l. e Lorenz Alessandro & C. s.n.c., che ammontano esattamente agli importi sopra esposti;

VISTE anche le Relazioni sul Conto finale e Certificati di Regolare esecuzione relative ai lavori in questione, datate 23 luglio 2014 ed acquisite al protocollo comunale sempre in data 21 e 22 agosto 2014 ai nn. 8398 e 8412 e, predisposte dal predetto Direttore dei lavori ing. Stefano Filippi con Studio Tecnico in Rovereto attestanti che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 56.446,43- per l'Impresa PEK Disgaggi S.r.l. ed € 27.368,04- per l'Impresa Lorenz Alessandro & C. s.n.c.;

RILEVATO che, in base ai documenti contabili predetti e alle relative fatture delle suddette Imprese pervenute al protocollo comunale, le somme dovute dal Comune ai diversi creditori in relazione ai lavori in questione sono le seguenti:

- all'Impresa PEK Disgaggi Srl di Predazzo (TN), a saldo delle competenze spettanti per l'esecuzione dei lavori di demolizione massi instabili di cui trattasi, € 56.446,43- più IVA al 22% per € 12.418,21- per un totale di €68.864,64-;
- all'Impresa Lorenz Alessandro & C. s.n.c. con sede legale a Pozza di Fassa (TN), a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione di guado e strada alternativa € 27.368,04- più IVA al 22% per € 6.020,97- per un totale di €33.389,01-;
- all'ing. Stefano Filippi con Studio Tecnico in Rovereto a saldo delle competenze spettanti per l'incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, €11.350,00- più contributo integrativo al 4% per €454,00- e IVA al 22% per € 2.596,88-, per un totale di €14.400,88-;

RILEVATO altresì che all'interno delle somme a disposizione sono state inserite delle voci come da comunicazione dell'Amministrazione comunale relative alle seguenti lavorazioni in economia con affidamento diretto:

- Strada provvisoria campeggio ed abitazione – impresa F.lli Pescol S.n.c. per l'importo di € 8.196,72- più IVA al 22% per € 1.803,28- per un totale di € 10.000,00-;
- Sistemazione pista alternativa – impresa Lorenz Alessandro & C. s.n.c. per l'importo di € 1.969,36- più IVA al 22% per € 433,26- per un totale di € 2.402,62-;
- Disgaggio su versante – impresa PEK Disgaggi S.r.l. per l'importo di € 1.904,00- più IVA al 22% per € 418,88- per un totale di €2.322,88-;

per le quali si provvede anche alla loro liquidazione, in quanto i lavori sono stati ultimati a regola d'arte come si

*Stefano Filippi per la firmes PEK Disgaggi Srl e Lorenz Alessandro & C. s.n.c., registrèdes te protocol de comun ai 21 e 22 de aost del 2014 ai numeres 8398 e 8412, desche duta does la contabilità finèles di lurieres en chestion, firmèdes zenza neguna rresserva da man di raprejentanc legai de la Firmes tanche dites per i emporc de contrat bioc chiò de sot scric:*

- PEK Disgaggi S.r.l. € 56.446,43-;
- Lorenz Alessandro & C. s.n.c. € 27.368,04-;

*VEDÙ amò i Zertificac de paament n. 1 enjonté ti documents de contabilità con chi che vegn zertà i credic che resta de la Firmes PEK Disgaggi S.r.l. e Lorenz Alessadno & C. s.n.c., che i é apontin en dut ai emporc scric de sora;*

*VEDÙ ence la Relazions sul Cont Finèl e Zertificac de esecuzion Regolèra en cont de chisc lurieres, che à sù la data dai 23 de messèl del 2014 e registrèdes te protocol de comun semper ai 21 e 22 de aost del 2014 coi n. 8398 e 8412 e, metudes jù dal Diretor di lurieres dit de sora enj. Stefano Filippi col Studie Tecnich a Roerei te chi che vegn scrit che i lurieres i é stac metui en esser a na vida regolèra per na zifra biota de € 56.446,43- per la Firma PEK Disgaggi S.r.l. e €27.368,04- per la Firma Lorenz Alessandro & C. s.n.c.;*

*ZERTÀ che, aldò di documenc contaboi scric de sora, e aldò de la fatures de referiment de la firmes che les é states registrèdes te protocol de comun, la somes che l Comun cogn ge paèr ai desvalives creditores en cont de chisc lurieres l'é:*

- a la firma PEK Disgaggi S.r.l. de Pardac (TN), desche ùltim paament de la competenzes che ge pervegn per aer metù en esser i lurieres de bater en toc perons no staboi € 56.446,43- più SVE al 22% per € 12.418,21- per € 68.864,64- en dut;
- a la Firma Lorenz Alessandro & C. s.n.c. con senta legala a Poza (TN), desche ùltim paament de la competenzes che ge pervegn per aer fat sù n passaje sora l'èga e strèda desvaliva € 27.368,04- più SVE al 22% per € 6.020,97- per € 33.389,01- en dut;
- a l'enj. Stefano Filippi con Studie Tecnich a Roereit desche ùltim paament de la competenzes che ge pervegn per la encèria de la projetazion, de la direzion di lurieres, de la contabilità e per aer metù jù l zertificat de esecuzion regolèra di lurieres € 11.350,00- più l contribut integratif al 4% per € 454,00- e SVE al 22% per € 2.596,88-, per € 14.400,88- en dut;

*ZERTÀ ence che te la sumes a la leta desche da comunicazion de l'Aministrazion de comun l'é stat metù it la oujes de chisc lurieres en economia dac sù diretamenten:*

- Strèda temporèna camping e cèsa – firma F.lli Pescol S.n.c. per l cost de € 8.196,72- più SVE al 22% per € 1.803,28- per € 10.000,00- en dut;
- Comedament portoi desvalif – firma Lorenz Alessandro & C. s.n.c. per l cost de € 1.969,36- più SVE al 22% per € 433,26 per € 2.402,62- en dut;
- Tor demez perons dal parei - firma PEK Disgaggi S.r.l. per l cost de € 1.904,00- più SVE al 22% per € 418,88- per € 2.322,88- en dut;

*per chi che se perveit ence de fèr sia liquidazion, ajache i lurieres i é stac fac a regola d'èrt descheche vegn fora dal*

evinche dallo stesso Certificato di regolare esecuzione redatto dal Responsabile dei Servizi Tecnici comunali in data 8 ottobre 2014 ed acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 10139;

PRECISATO che l'approvazione della contabilità finale dei lavori di somma urgenza di cui trattasi è rinviata alla conclusione del monitoraggio sull'area di frana che durerà al massimo fino a maggio del 2015;

PRECISATO ancora che, l'avviso ai creditori non è stato predisposto in quanto i lavori si sono svolti su aree a disposizione del Comune di Pozza di Fassa;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva rilasciato il 31.7.2014 dallo Sportello Unico Previdenziale della C.E. della Provincia di Trento e acquisito al protocollo comunale il 4.8.2014 al n. 7833, da cui risulta la piena regolarità della posizione contributiva dell'Impresa PEK Disgaggi S.r.l. di Predazzo (TN) alla data di ultimazione dei lavori;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva rilasciato il 12.8.2014 dallo Sportello Unico Previdenziale della C.E. della Provincia di Trento e acquisito al protocollo comunale il 13.8.2014 al n. 8179, da cui risulta la piena regolarità della posizione contributiva dell'Impresa Lorenz Alessandro & C. s.n.c. con sede legale a Pozza di Fassa (TN) alla data di ultimazione dei lavori;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva rilasciato il 15 settembre 2014 dallo Sportello Unico Previdenziale della C.E. della Provincia di Trento e acquisito al protocollo comunale il 17 settembre 2014 al n. 9330, da cui risulta la piena regolarità della posizione contributiva dell'Impresa F.lli Pesciol s.n.c. di Pozza di Fassa (TN) alla data di ultimazione dei lavori;

VISTA la Dichiarazione della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti di Roma – *in ar*CASSA – rilasciata il 6 agosto 2014 ed acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 7934, da cui risulta la piena regolarità della posizione contributiva dell'ing. Stefano Filippi;

VISTE le dichiarazioni liberatorie ai sensi dell'art. 43 c. 5 della L.P. 26/1993 e ss.mm., rese dal Servizio Lavoro – Ufficio Ispettivo del Lavoro della PAT relative all'Impresa PEK Disgaggi S.r.l. e all'Impresa Lorenz Alessandro & C. s.n.c. in data 28 agosto 2014 prot. n. S021/2014/457934/24.1/EN e 3 settembre 2014 prot. n. S021/2014/466417/24.1/EN, acquisite al protocollo comunale rispettivamente il 29 agosto 2014 ed il 4 settembre 2014 ai nn. 8728 e 8913, dalle quali si riscontra che le aziende predette hanno corrisposto al proprio personale dipendente occupato nei lavori in oggetto il trattamento economico previsto dalla normativa vigente nella provincia di Trento per il settore di appartenenza;

RITENUTO per quanto suesposto e per i tempi che ne derivano tra la data di fine lavori e l'approvazione della contabilità finale, che potrà avvenire solamente dopo il monitoraggio dell'area di frana la cui conclusione è prevista per fine maggio 2015, di liquidare le seguenti somme:

- all'Impresa PEK Disgaggi S.r.l. di Predazzo:
  - € 56.446,43- più € 12.418,21- per IVA al 22% e quindi complessivi € 68.864,64- a saldo delle competenze per i lavori di cui trattasi;
  - € 1.904,00- più € 418,88- per IVA al 22% e quindi complessivi € 2.322,88- a saldo delle competenze per i lavori di disgaggio su versante;

*medemo Zertificat de esecuzion regolèra metù jù dal Responsàbol di Servijes Tecnicas de comun dai 8 de otober del 2014 e registrà te protocol de comun la medema di col n. 10139;*

*PREZISÀ che l'aproazion de la contabilità finèla di lurieres de gran prescia en chestion la vegn sburlèda a canche sarà fenì l control sul raion de la meta che l jirà fora a la fin del meis de mé del 2015;*

*PREZISÀ enche che, l'avis ai creditores no l'é stat fat ajache i lurieres i é stac metui a jir su arees che l'Aministrazion de comun l'à a la leta;*

*VEDÙ l Document unich de regolarità de contribuzion dat fora ai 31.7.2014 dal Portel Unich de Previdenza de la C.E. de la Provincia de Trent e registrà tel protocol de comun ai 4.8.2014 col n. 7833, da chel che vegn fora la regolarità de la posizion de contribuzion de la Firma PEK Disgaggi S.r.l. de Pardac canche l'é stat fenì sù i lurieres;*

*VEDÙ l Document unich de regolarità de contribuzion dat fora ai 12.8.2014 dal Portel Unich de Previdenza de la C.E. de la Provincia de Trent e registrà tel protocol de comun ai 13.8.2014 col n. 8179, da chel che vegn fora la regolarità de la posizion de contribuzion de la Firma Lorenz Alessandro & C. s.n.c. de Poza (TN) canche l'é stat fenì sù i lurieres;*

*VEDÙ l Document unich de regolarità de contribuzion dat fora ai 15 de setember del 2014 dal Portel Unich de Previdenza de la C.E. de la Provincia de Trent e registrà tel protocol de comun ai 17 de setember del 2014 col n. 9330, da chel che vegn fora la regolarità de la posizion de contribuzion de la Firma F.lli Pesciol s.n.c. de Poza (TN) canche l'é stat fenì sù i lurieres;*

*VEDÙ la Declarazion de la Cassa Nazioneła de Previdenza e assistenza per i enjegneres e Architec no dependenc de Roma – in arCASSA - data fora ai 6 de aost del 2014 e registrèda te protocol de comun la medema di col n. 7934 da chela che vegn fora la regolarità de la posizion contributiva de l'enj. Stefano Filippi;*

*VEDÙ la declarazions liberatories aldò de l'art. 43 c. 5 de la L.P. 26/1993 e m.f.d. data fora dal Servije Lurier – Ofize Ispetif del Lurier de la PAT che revèrda la Firma PEK Disgaggi S.r.l. e a la Firma Lorenz Alessandro & C. s.n.c. ai 28 de aost del 2014 prot. n. S021/2014/457934/24.1/EN e ai 3 de setember del 2014 prot. n. S021/2014/466417/24.1/EN, registrèdes te protocol de comun una ai 29 de aost del 2014 e l'autra ai 4 de setember del 2014 ai n. 8728 e 8913 da cheles che vegn fora che la firmes tanche dites ge à paà a sie personal dependent che à lurà per meter a jir chest lurier l tratament economich pervedù da la lege en doura en provinzia de Trent per l setor de partegnuda;*

*DEZIDÙ aldò de chel che l'é stat dit e per i tempes che vegn cà anter la data de fin lurieres e la aproazion de la contabilità finèla, che la podarà esser fata demò dò l control del raion de la meta che l cognarà se fenir sù a la fin del meis de mé del 2015, de fèr la liquidazion de chesta sumes:*

- a la Firma PEK Disgaggi S.r.l. de Pardac:
  - € 56.446,43- più € 12.418,21- per VSE al 22% e donca € 68.864,64- en dut, desche ùltim paament de la competenzes che ge pervegn per i lurieres en chestion;
  - € 1.904,00- più € 418,88- per SVE al 22% e donca € 2.322,88- en dut, desche ùltim paament de la competenzes che ge pervegn per i lurieres de tor



- all'Impresa Lorenz Alessandro & C. s.n.c. con sede legale a Pozza di Fassa:
  - €27.368,04- più €6.020,97- per IVA al 22% e quindi complessivi €33.389,01- a saldo delle competenze per i lavori di cui trattasi;
  - €1.969,36- più €433,26- per IVA al 22% e quindi complessivi €2.402,62- a saldo delle competenze per i lavori di sistemazione pista alternativa;

- all'Impresa F.lli Pesciol S.n.c. di Pozza di Fassa €8.196,72- più €1.803,28- per IVA al 22% e quindi complessivi €10.000,00- a saldo delle competenze per i lavori di strada provvisoria campeggio ed abitazione;

- all'ing. Stefano Filippi con Studio tecnico a Rovereto a saldo delle competenze spettanti per l'incarico di progettazione, Direzione dei lavori, contabilità e redazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, l'importo di €11.350,00- più CNPAIA al 4% per €454,00-e IVA al 22% per €2.596,88-, per un totale di €14.400,88-;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1305 del 1° luglio 2013;

VISTO l'art. 37 della L.P. 1.7.2011, n. 9;

VISTO l'art. 52 e 53 della L.P. 26/1993 e ss.mm.;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 62 del 21.12.2000, e le sue ss.mm.ii.;

VISTO il Bilancio di previsione 2014 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 9 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il PEG per l'esercizio finanziario 2014 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 60 di data 9 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il T.U.L.L.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del T.U.L.L.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm.;

VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell'art. 81 del T.U.L.L.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm.;

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, 4° comma, del T.U.L.L.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm.;

ALL'UNANIMITÀ dei voti palesemente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 4, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 4 presenti e votanti)

## DELIBERA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, le Relazioni sul Conto finale e Certificato di Regolare esecuzione dei lavori di somma urgenza per movimento franoso "Sora Garnet" a Pozza di Fassa località "La Meta" redatte dal Direttore dei Lavori ing. Stefano Filippi con Studio Tecnico in Rovereto e relative alle Imprese PEK Disgaggi S.r.l. e Lorenz

demez perons dal parei;

- a la Firma Lorenz Alessandro & C. s.n.c., con senta legala a Poza la zifres de:

- €27.368,04- più €6.020,97- per SVE al 22% e donca €33.389,01- en dut desche ùltim paament per i lurieres en chestion;

- €1.969,36- più €433,26- per SVE al 22% e donca €2.402,62- en dut, desche ùltim paament de la competenzes che ge pervegn per i lurieres per enjignèr n portoi desvalif;

- a la Firma F.lli Pesciol S.n.c. de Poza la zifra de €8.196,72- più €1.803,28- per SVE al 22% e donca per €10.000,00- desche ùltim paament per la competenzes che ge pervegn per i lurieres de enjignèr na strèda provvisoria camping e cèsa;

- a l'enj. Stefano Filippi con Studie Tecnich a Roere €11.350,00- più CNPAIA al 4% per €454,00- e SVE al 22% per €2.596,88-, per €14.400,88- en dut, desche paament de la competenzes che ge pervegn per la encèria de la projetazion de la D.L., de la contabilità per aer metù jù l zertificat de esecuzion regolèra de chisc lurieres;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta Provinzièla n. 1305 dal 1m de messèl del 2013;

VEDÙ l'art. 37 de la L.P. 1.7.2011, n. 9

VEDÙ l'art. 52 e 53 de la L.P. 26/1993 e m.f.d.;

VEDÙ l'Regolament contabol de comun, aproà co la deliberazion de consei n. 62 dai 21.12.2000 e sia m.e i.f.d.;

VEDÙ l Bilanz de Previjion 2014 aproà co la deliberazion del consei de comun n. 22 dai 9 de oril del 2014, esecutiva aldò de la lege;

VEDÙ l PEG per l'Ejercizie Finanzièl del 2014, aproà co la deliberazion de la Jonta de comun n. 60 dai 9 de oril del 2014 esecutiva aldò de la lege;

VEDÙ l. T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.02.2005 n. 3/L – mudà dal D.P.Reg dai 3 de oril del 2013 n. 25, coordenà co la despojizions metudes en esser da la lege regionèla dai 2 de mé del 2013, n. 3;

VEDÙ l parer de regolarità tecnica - aministrativa chiò enjontà, dat jù su la proponeta de deliberazion aldò de l'art. 81 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005 n. 3/L e m. e i.f.d.;

VEDÙ l parer de regolarità contabola chiò enjontà, dat jù su la proponeta de deliberazion semper aldò de l'art. 81 del T.U.L.R.O.C. e m.f.d.;

CONSCIDRÀ l besegn de declarèr chesta deliberazion en दौरa da sobito aldò de l'art. 79, coma 4, del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005 n. 3/L e m. e i.f.d.;

CON DUTA la stimes a una, palesèdes descheche perveit la lege (4 stimes a una, 0 de contra, 0 no dates jù, sun 4 che à tout pèrt e che à lità)

## DELIBERA

1. de aproèr, per la rejons scrites dantfora, la Relazioni sul Cont finèl e Zertificat de esecuzion regolèra di "lurieres de gran prescia a cajon de na meta che l'é vegnù jù "Sora Garnet" a Poza ta "La Meta" metudes jù dal Diretor di Lurieres enj. Stefano Filippi con Studie Tecnich a Roerei e che revèrda la Firmes PEK Disgaggi S.r.l. e Lorenz Alessandro & C. s.n.c.,

- Alessandro & C. s.n.c., acquisite al protocollo comunale il 21 e 22 agosto 2014 rispettivamente ai nn. 8398 e 8412, dalle quali si evince che i crediti delle Imprese suddette risultano essere, al netto del ribasso contrattuale e dell'IVA, pari ad:
- €56.446,43- Impresa PEK Disgaggi S.r.l. ovvero per l'importo netto contrattuale;
  - €27.368,04- Impresa Lorenz Alessandro & C. s.n.c. ovvero per l'importo netto contrattuale;
2. di approvare altresì il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali in riferimento alle opere eseguite in economia con affidamento diretto in data 8 ottobre 2014 ed acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 10139;
  3. di liquidare, in base ai documenti contabili meglio indicati in premessa e alle relative fatture delle Imprese intervenute nella realizzazione dei presenti lavori pervenute al protocollo comunale, le seguenti somme:
    - all'Impresa PEK Disgaggi S.r.l. di Predazzo:
      - €56.446,43- più €12.418,21- per IVA al 22% e quindi complessivi €68.864,64- a saldo delle competenze per i lavori di cui trattasi;
      - €1.904,00- più €418,88- per IVA al 22% e quindi complessivi €2.322,88- a saldo delle competenze per i lavori di disgaggio su versante;
    - all'Impresa Lorenz Alessandro & C. s.n.c. con sede legale a Pozza di Fassa:
      - €27.368,04- più €6.020,97- per IVA al 22% e quindi complessivi €33.389,01- a saldo delle competenze per i lavori di cui trattasi;
      - €1.969,36- più €433,26- per IVA al 22% e quindi complessivi €2.402,62- a saldo delle competenze per i lavori di sistemazione pista alternativa;
    - all'Impresa F.lli Pesciol S.n.c. di Pozza di Fassa €8.196,72- più €1.803,28- per IVA al 22% e quindi complessivi €10.000,00- a saldo delle competenze per i lavori di strada provvisoria campeggio ed abitazione;
    - all'ing. Stefano Filippi con Studio Tecnico in Rovereto a saldo delle competenze spettanti per l'incarico di progettazione, Direzione dei lavori, contabilità e redazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, l'importo di €11.350,00- più CNPAIA al 4% per €454,00- e IVA al 22% per €2.596,88-, per un totale di €14.400,88-;
  4. di rinviare l'approvazione della contabilità finale dei lavori di cui trattasi a conclusione del monitoraggio previsto sull'area di frana che avverrà a fine maggio del 2015;
  5. di dare atto che, la Provincia Autonoma di Trento, concorrerà alla spesa effettivamente sostenuta dal Comune di Pozza di Fassa per i lavori oggetto con un contributo pari ad €117.824,33- corrispondente al 90% della spesa ammessa, come da comunicazione agli atti;
  6. di dare infine atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a €131.380,03- (€68.864,64- + €33.389,01- + €2.402,62- + €10.000,00- + €2.322,88- + €14.400,88-), trova imputazione al Cap. 29105 Art. 504 Int. 201.00 del Bilancio di Previsione 2014;
  7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
- registrèdes te protocol de comun ai 21 e 22 de aost del 2014 coi numeres 8398 e8412, da cheles vegn fora che i credic de la Firms tanche dites i é, zenza l rebas de contrat e la SVE, valives a:*
- €56.446,43- Firma PEK Disgaggi S.r.l. e donca per la zifra biota de contrat;
  - 27.368,04- Firma Lorenz Alessandro & C. s.n.c. e donca per la zifra biota de contrat;
2. *de aproèr ence l Zertificat de esecuzion regolèra metù jù dal Responsàbol di Servijes Tecnics de comun en cont di lurieres en economia dac sù diretamentèr ai 8 de otober del 2014 e registrà te protocol de comun la medema di col n. 10139;*
  3. *de liquidèr, aldò di documenc contaboi scric de miec tel dantfora, e aldò de la fatures de referiment de la firms che à lurà per meter a jir chisc lurieres registrèdes te protocol de comun, chesta sumes*
    - *a la Firma PEK Disgaggi S.r.l. de Pardac:*
      - €56.446,43- più €12.418,21- per VSE al 22% e donca €68.864,64- en dut, desche ùltim paament de la competenzes che ge pervegn per i lurieres en chestion;
      - €1.904,00- più €418,88- per SVE al 22% e donca €2.322,88- en dut, desche ùltim paament de la competenzes che ge pervegn per i lurieres de tor demez perons dal parei;
    - *a la Firma Lorenz Alessandro & C. s.n.c. con senta legala a Poza:*
      - €27.368,04- più €6.020,97- per SVE al 22% e donca €33.389,01- en dut desche ùltim paament per i lurieres en chestion;
      - €1.969,36- più €433,26- per SVE al 22% e donca €2.402,62- en dut, desche ùltim paament de la competenzes che ge pervegn per i lurieres per enjignèr n portoi desvalif;
    - *a la Firma F.lli Pesciol S.n.c. de Poza la zifres de €8.196,72- più €1.803,28- per SVE al 22% e donca per €10.000,00- en dut desche ùltim paament de la competenzes che ge pervegn per i lurieres de enjignèr na strèda provvisoria camping e cèsa;*
    - *a l'eng. Stefano Filippi con Studie Tecnich a Roerei €11.350,00- più CNPAIA al 4% per €454,00- e SVE al 22% per €2.596,88-, per €14.400,88- en dut desche paament perla competenzes che ge pervegn per la encèria de la projetazion, de la direzion di lurieres, de la contabilità e de aer metù jù l zertificat de esecuzion regolèra de chisc lurieres;*
  4. *de sburlèr l'aproazion de la contabilità finèla di lurieres en chestion a canche l'é fenì l control de l'area de la meta che sarà a la fin del meis de mé del 2015;*
  5. *de dèr at che, la Provincia Autonoma de Trent, la contribuesc a la speisa dalbon sostegnuda dal Comun de Poza per i lurieres en chestion con n contribut calculà te €117.824,33- che corespon al 90% de la speisa ametuda, desche da comunicazion ai ac;*
  6. *de dèr at che la speisa che vegn cà en dut da chest provediment, de €131.380,03- (€68.864,64- + €33.389,01- + €2.402,62- + €10.000,00- + €2.322,88- + €14.400,88-) la troa post sul Cap. 29105 Art. 504 Int. 201.00 del Bilanz de Previjion 2014;*
  7. *de declarèr chesta deliberazion con na litazion*



eseguitibile con separata unanime votazione ai sensi dell'art. 79, 4° comma del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm.;

8. di inviare copia del presente provvedimento alle Ditte intervenute nell'esecuzione dei presenti lavori e alla DL ing. Stefano Filippi per pec;
9. di inviare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari;
10. avverso la presente deliberazione è ammesso:

- ◆ *opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 79, comma 5 del T.U.L.L.R.R.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L e dell'art. 28 dello Statuto del Comune di Pozza di Fassa;*
- ◆ *ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104;*
- ◆ *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.*

*Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.*

Uff.Seg/EW/ew

*separèda con duta la stimes a una en doura da subito aldò de l'art. 79, coma 4, del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005 n. 3/L e m. e i.f.d.;*

8. *de ge fèr aer chest provediment a la firmes che à metù a jir chisc lurieres e a la D.L. enj. Stefano Filippi per pec;*
9. *de ge fèr aer chesta deliberazion ai capogrop de consei;*
10. *contra chesta deliberazion se pel portèr dant:*

- ◆ *oposizion da pèrt de vigni sentadin dant che sie fora l trat de temp de sia publicazion, da portèr dant te Jonta de comun, aldò del coordinament de lege desponet da l'art. 79, coma 5 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005, n. 3/L e m.f.d. e de l'art. 28 del Statut del Comun de Poza;*
- ◆ *recors giurisdizionèl al T.A.R. de Trent dant che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n. 104;*
- ◆ *recors straordenèr al President de la Republica da pèrt de chi che à enteress, per rejons de legittimità, dant che sie fora 120 dis, aldò del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199.*

*La oposizion contra i ac de la prozedures de encèria che revèrda lurieres publics, servijes o compres, tout ite ence la prozedures de encèria de projetazion e de ativitèdes techniques – amministratives coleèdes a la medemes, les pel vegnir fates demò tras recors al T.A.R. de Trent, dant che sie fora 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n. 104*

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto  
*Let jù, chest verbal vegn aproà e sotscrit.*

Il Sindaco /L'Ombolt  
F.to Tullio Dellagiacomà

Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent  
F.to dott.ssa Chiara Luchini

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
*Copia aldò de l'originèl, sun papier senza bol per doura aministrativa.*

Lì/Ai, 13 ottobre 2014 / 13 de otober del 2014

Visto/Vedù: Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent

---

---

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
*COMUNICAZION AI CAPIGROP DEL CONSEI*

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 22.12.2004 n. 7.

*Se declarea che, tel moment che chesta deliberazion la vegn tachèda fora a l'albo, la ge vegn comunicheàda ence ai capogrop del consei aldò de l'art. 17 de la L.R. dai 22.12.2004 n. 7.*

Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent  
F.to dott.ssa Chiara Luchini

---

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza.

*Vegn zertificà che chesta deliberazion, é stata publicheàda te la formes de lege te l'albo de comun senza che sie ruà denunzies perché no legittima o no competente dant che sie fora diesc dis da sia publicazion.*

Addì/Ai

Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 79 del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n.25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla Legge regionale 2 maggio 2013, n. 3.

*Chesta deliberazion vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del quarto coma de l'art. 79 del D.P.Reg. da l'1.2.2005 n. 3/L – mudà dal D.P.reg. dai 3 de oril del 2013, n. 25, coordinà co la despojizions metudes a jir da la Lege regionèla dai 2 de mé del 2013 n. 3.*

Lì/Ai, 13 ottobre 2014 / 13 de otober del 2014

Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent  
F.to dott.ssa Chiara Luchini