


COMUNE DI POZZA DI FASSA
COMUN DE POZA

PROVINCIA DI TRENTO/PROVINCIA DE TRENT

Verbale di deliberazione/ Verbal de deliberazion n. 23
 della Giunta comunale/de la Jonta de Comun

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per ripristino di un dissesto manifestatosi nel corso della nottata tra lunedì 4 e martedì 5 agosto 2014 sul territorio comunale di Pozza di Fassa a tergo dell'Albergo Valacia. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

SE TRATA: *Lurieres de gran prescia per meter a post dò da n dessatament che l'é stat de net, anter lunesc ai 4 e mèrtesc ai 5 de aost del 2014, sul tegnir del comun de Poza dedò l'hotel Valacia. Aproazion de la contabilità finèla e del zertificat de esecuzion regolèra.*

L'anno **duemilaquindici** addì **quattro** del mese di **marzo** alle ore **17.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

L'an doimilechinesc ai cater del meis de mèrz da les 17.00 te sala de la adunanzas, dò aer manà fora avis regolèr descheche perveit la lege, se bina adum la Jonta de Comun.

Presenti i signori/Tol pèrt i Segnores:

DELLAGIACOMA Tullio	- Sindaco Ombolt
FLORIAN Giulio	- Vicesindaco Vizeombolt
LORENZ Fausto	- Assessore Assessor
MATTEVI Renata	- Assessore Assessor
DORICH Francesca	- Assessore Assessor

Presenti Tol pèrt	Assenti No tol pèrt
X	
X	
X	
X	
X	

Assiste il Segretario comunale signor
Tol pèrt e verbalisea l Secretèr de Comun signor

dott. Luigi Chiocchetti

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signore
Zertà che l numer de chi che tol pèrt l'é legal, l signor

TULLIO DELLAGIACOMA nella sua qualità di/desche
SINDACO/OMBOLT

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato./tol sù la funzion de president e declarea che la sentèda la é orida per fèr fora l'argoment dit de sora.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 – D.P.G.R. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm. e ii.)

RELAZION DE PUBBLICAZION
(Art. 79 – D.P.J.R. da l'1.2.2005 n. 3/L e m. e i.f.d.)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno / Gé sotscrit Secretèr de Comun, conforma la declarazion del Suté, zertifichèe che copia de chest verbal vegn pubblicèda ai

9.3.2015

all'albo telematico del Comune sul sito www.albotelematico.tn.it ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.
te l'Albo telematic del Comun sul sit www.albotelematico.tn.it olache la restarà tachèda fora 10 dis alalongia

Addì/Ai, **9.3.2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE
L SECRETÈR DE COMUN
F.to dott. Luigi Chiocchetti

CUP: G96J14000280007

CIG: 5940531941

CIG: ZEB107EEA7 (ing. Pederiva)

Oggetto: Lavori di somma urgenza per ripristino di un dissesto manifestatosi nel corso della nottata tra lunedì 4 e martedì 5 agosto 2014 sul territorio comunale di Pozza di Fassa a tergo dell'Albergo Valacia. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'eccezionale fenomeno temporalesco avvenuto nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 agosto 2014, evento accompagnato da fortissime precipitazioni piovose, ha cagionato una situazione di dissesto sul territorio comunale di Pozza di Fassa che ha preoccupato la sicurezza dell'albergo Valacia;
- a causa dell'imbombamento del versante interessato da diverse sorgive si sono manifestati due fenomeni di debris flow (che non interessano direttamente la direttrice dell'albergo), associati a fenomeni di caduta massi che invece hanno interessato la traiettoria dell'albergo. Poiché ivi il versante è ripidissimo tali crolli minacciano direttamente la sicurezza dell'edificio e dei suoi abitanti;
- l'ing. Alessandro Pederiva di Cavalese (TN), ha redatto, previo sopralluogo effettuato in data 11 agosto 2014, un verbale di somma urgenza ai sensi dell'articolo 53 della L.P. 10.9.1993, n. 26 e ss.mm.;
- lo stesso verbale di somma urgenza è stato trasmesso via PEC al Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento in data 11 agosto 2014 prot. n. 8107;
- secondo quanto stabilito dall'art. 53 della L.P. 26/1993 e ss.mm. in circostanze di somma urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il Comune può disporre sulla base del processo verbale di cui al comma 1 dell'art. 53, previa comunicazione alla Giunta Provinciale, l'immediata esecuzione in economia dei lavori necessari, per un importo massimo di un milione di Euro, provvedendo anche tramite ordinativi scritti fino all'importo di 400.000.00- Euro;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 141 del 27 agosto 2014, esecutiva ai sensi di legge, si è preso atto del verbale di somma urgenza ed affidato all'ing. Alessandro Pederiva con Studio Tecnico in Cavalese (TN) l'incarico di redigere il progetto esecutivo con direzione lavori e contabilità, giusta convenzione Rep. n. 1524 dell'8 settembre 2014 e, all'Impresa PEK Disgaggi S.r.l. di Predazzo l'incarico di esecuzione dei lavori;
- con il medesimo provvedimento si è dato atto che l'Impresa PEK Disgaggi S.r.l. per i lavori in esame ha offerto un ribasso del 20,00% sul totale delle opere a misura e, che, l'approvazione dello schema di contratto d'appalto da stipularsi con la medesima sarebbe stato oggetto di successivo provvedimento di competenza del Segretario comunale supplente;

Se trata: Lurieres de gran prescia per meter a post dò da n dessatament che l'é stat de net, anter lunes ai 4 e mèrtesc ai 5 de aost del 2014, sul tegnir del comun de Poza dedò l'hotel Valacia. Aproazion de la contabilità finèla e del zertificat de esecuzion regolèra.

LA JONTA DE COMUN

DIT DANTFORA che :

- *a cajon del gran temporèl e de la gran sdrèvia che l'é stat de net anter lunes ai 4 e mèrtesc ai 5 de aost del 2014, l'é stat de grejn dans tel tegnir del comun de Poza che à portà cruzies per la segurezza de l'hotel Valacia;*
- *l teren, a cajon de la tropa èga, l se à embombi e chest à portà a doi bebris flow, movimenc del teren (che no à enteressà diretament l'hotel). Amò apede l'é crodà perons che i é vegnui jù vindedò l'hotel. Ajache l parei vindedò l'é dassen ert, chest materièl che vegn jù podessa manacèr la segurezza del frabicat e de chi che stèsc te l'hotel;*
- *l'enj. Alessandro Pederiva da Ciavaleis (TN) ai 11 de aost del 2014, l'à fat n soralech e dapò l'à metù jù n verbal de gran prescia aldò e per i efec de l'art. 53 de la L.P. dai 10.9.1993, n. 26 e m.f.d.*
- *l medemo verbal de gran prescia l ge é stat manà tras PEC al Servije Prevenzion Risesc de la Provincia Autonoma de Trent ai 11 de aost del 2014 prot. n. 8107;*
- *aldò de chel che perveit l'art. 53 de la L.P. 26/1993 e m.f.d. canche l'é la gran prescia te chi che coluna cossa pel doventèr pericol e vegn domanà donca de meter a jir i lurieres de fata, l Comun pel ordenèr aldò del verbal scrit tel coma 1 de l'art. 53, e dò de la comunicazion a la Jonta Provinzièla, de meter a jir subito i lurieres che serf en economia, per n cost che no vae sorafora n milion de Euro, ence tras ordegn scric enschin al cost de 400.000,00- Euro;*
- *co la deliberazion de la Jonta de comun n. 141 dai 27 de aost del 2014, esecutiva aldò de la lege, se à tout at del verbal de gran prescia e dat sù a l'enj. Alessandro Pederiva con Studie Tecnich de Ciavaleis (TN) la encèria de meter jù l projet esecutif con direzion lurieres e contabilità, aldò de la Convenzion Rep. n. 1524 dai 8 de setember del 2014 e, a la Firma PEK Disgaggi S.r.l. de Pardac la encèria de meter a jir i lurieres;*
- *col medemo provediment se dajea at che la Firma PEK Disgaggi S.r.l. per i lurieres en chestion l'à sport n rebas del 20,00% sul total de la operes a misura e, che l'aproazion del schem de contrat de apalt da sotscriber co la medema fossa stat argoment de n provediment che vegn dò de competenza del Secretèr de comun suplent;*

- in data 26 agosto 2014 è stata acquisita al protocollo comunale al n. 8541 la nota del Servizio Prevenzioni Rischio con allegato il verbale di sopralluogo e accertamento di data 25 agosto 2014 prot. n. S033/201/450920/21.6, attestante la sussistenza di una situazione di grave pericolo a danno dell'incolumità pubblica e la necessità ed urgenza di intervenire per la messa in sicurezza dell'intera area;
 - la stessa nota, inoltre, ha evidenziato, che l'evento calamitoso in esame rientra nella casistica di cui al punto 2) dei "Criteri e modalità per la concessione ai comuni di contributi di cui all'art. 37 comma 1, della L.P. 1° luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)", approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1305 del 1° luglio 2013 e che pertanto i lavori di somma urgenza in oggetto sono stati ammessi a finanziamento per un importo presunto di € 85.000,00- fermo restando che la quantificazione definitiva dell'ammontare della spesa avverrà con il provvedimento di concessione di contributo;
 - a tal fine, è stata sottolineata la necessità di osservare il termine di 60 giorni dalla data del verbale di somma urgenza per la presentazione di idonea domanda di contributo unitamente alla documentazione richiesta;
 - con deliberazione della Giunta comunale n. 146 del 3 settembre 2014, debitamente esecutiva, è stata approvata in via d'urgenza una variazione di Bilancio all'E.F. 2014, con cui è stata inserita la spesa di €85.000,00- per i lavori di somma urgenza in parola, e ratificata poi dal Consiglio comunale con deliberazione n. 48 del 10 settembre 2014;
 - con determinazione del Segretario comunale supplente n. 126 del 3 settembre 2014, si è provveduto a regolarizzare l'impegno di spesa pari a presunti € 85.000,00- al Cap. 29105 Art. 504 Int. 201.00 del Bilancio E.F. 2014;
 - i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza dalla DL in data 7 agosto 2014 come si evince da apposito Verbale di consegna e dal Certificato di inizio lavori agli atti del Comune di Pozza di Fassa;
 - per i predetti lavori sono stati previsti 120 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna, pertanto, dovevano terminare il giorno 6 dicembre 2014;
 - con deliberazione della Giunta comunale n. 161 di data 29 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la perizia dei lavori di somma urgenza in oggetto, acclarante il costo complessivo dell'intervento in €85.000,00-, di cui €61.374,12- per lavori (di cui € 4.172,18- per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso) ed €23.625,88- per Somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - con determinazione del Segretario comunale supplente n. 150 del 29 settembre 2014, si è provveduto all'approvazione dello schema di contratto per l'affido dei lavori all'Impresa PEK Disgaggi S.r.l. di Predazzo (TN) verso un importo contrattuale pari ad € 61.374,12- più IVA, così ottenuto applicando il ribasso offerto dalla medesima
- ai 26 de aost del 2014 l'é stat tout sù te protocol de comun al n. 8541 la comunicazion del Servije Prevenziions Riscses con enjontà l verbal de soralech e zertament dai 25 de aost del 2014 prot. n. S033/201/450920/21.6, che zertea che l'é en esser na situazion de gran risech e de dan per la jent e l besegn e la prescia de n intervent per meter en segurezza dut l raion;
 - la medema comunicazion dapò, l'à metù dant che chest event l fèsc pèrt di caji scric tel pont 2) di "Criteries e modalitèdes per la conzescion ai comuns de contribuc scric te l'art. 37, coma 1, de la L.P. dal 1m de messèl del 2011, n. 9 (Regolament de la ativitèdes de protezion zivila en provinzia de Trent)", aproé co la deliberazion de la Jonta Provinzièla n. 1305 dal 1° de messèl del 2013 e che donca i lurieres de gran prescia en chestion i é stac ametui a finanziament per na speisa dte € 85.00,00-, lascian a valer che l calcul definitif de la speisa l vegnarà stabili col provediment de conzescion del contribut;
 - per chest, l'é stat sottrissà l besegn de osservèr l termin de 60 dis da la data del verbal de gran prescia per portèr dant la domana aposte de contribut dessema ai documents domané;
 - co la deliberazion de la Jonta de comun n. 146 dai 3 de setember del 2014, apontin en doura, l'é stat aproà en prescia n mudament de Bilanz a l'E.F. 2014, con chesta l'é stat scrit ite la speisa de € 85.000,00- per i lurieres de gran prescia en chestion e, ratifichèda dapò dal Consei de comun co la deliberazion n. 48 dai 10 de setember del 2014;
 - co la determinazion del Secretèr de comun suplent n. 126 dai 3 de setember del 2014, l'é stat regolarisà l'empegn de speisa calculà te € 85.000,00- sul Cap. 29105 Art. 504 Int. 201.00 del Bilanz E.F. 2014;
 - i lurieres i é stac consegné de prescia da la DL ai 7 de aost del 2014 descheche vegn fora dal Verbal de consegna aposte e dal Zertificat de scomenz lurieres ai ac del Comun de Poza;
 - per i lurieres soradic l'é pervedù 120 dis a scomenzèr da la data del verbal de consegna, donca, i cognarà fenir sù ai 6 de dezember del 2014;
 - co la deliberazion de la Jonta de comun n. 161 dai 29 de setember del 2014, esecutiva aldò de la lege, l'é stat aproà la perizia di lurieres de gran prescia che moscia l cost de l'intervent te € 85.000,00- en dut, de chisc € 61.374,12- per lurieres (de chisc € 4.172,18- per i cosc de la segurezza no sotmetui a rebas) e € 23.625,88- per Sumes a la leta de l'Aministrazion;
 - co la determinazion del Secretèr de comun suplent n. 150 dai 29 de setember del 2014, se se à cruzià de aproèr l sbos de contrat per dèr sù i lurieres a la Firma PEK Disgaggi S.r.l. de Pardac (TN) en vers n cost de contrat valiva a € 61.374,12- più SVE, coscita otegnù metan en doura l rebas sport da la medema Firma valif a 20,00% su l'emport di

Impresa pari al 20,00% sull'importo dei lavori di € 71.502,42- a cui vanno aggiunti € 4.172,18- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, giusta contratto d'appalto Rep. n. 1537 di data 19.11.2014;

- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 5 dicembre 2014 come da apposito certificato di pari data acquisito al protocollo comunale il 16 dicembre 2014 al n. 12395, quindi nel rispetto del tempo utile contrattuale;
- con determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento n. 317 del 14 novembre 2014 è stato concesso il contributo di € 76.500,00- pari al 90% della spesa ammessa di € 85.000,00- per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

VISTA ora la Contabilità finali dei lavori di somma urgenza per ripristino di un dissesto manifestatosi nel corso della nottata tra lunedì 4 e martedì 5 agosto 2014 sul territorio comunale di Pozza di Fassa a tergo dell'Albergo Valacia, redatta dall'ing. Alessandro Pederiva, acquisita al protocollo comunale 16 dicembre 2014 al n. 12395 e composta dai seguenti elaborati:

Verbale di ultimazione dei lavori;
Registro di contabilità
Libretto delle misure;
Sommario Registro di contabilità;
Stato finale dei lavori;
Allegato fotografico allo stato finale;
Quadro economico stato finale;
Quadro economico finale – riassunto;
Lista delle economie;

VISTA altresì la Relazione sul Conto finale e Certificato di regolare esecuzione relativa all'opera in questione, datati 9 dicembre 2014 ed acquisiti al protocollo comunale sempre in data 16 dicembre 2014 al n. 12395 e, predisposti dal predetto Direttore dei lavori ing. Alessandro Pederiva con Studio Tecnico in Cavalese attestanti che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 60.700,51- e quindi con una minore spesa di € 673,61- rispetto all'importo netto contrattuale;

DATO ATTO che in relazione ai lavori in oggetto ad oggi non è stato effettuato nessun pagamento;

RILEVATO che, in base ai documenti contabili presenti agli atti, le somme dovute dal Comune ai diversi creditori in relazione ai lavori in questione sono le seguenti:

- all'Impresa PEK Disgaggi Srl di Predazzo (TN), a saldo delle competenze spettanti per l'esecuzione dei lavori di demolizione massi instabili di cui trattasi, € 60.700,51- più IVA al 22% per € 13.354,11- per un totale di € 74.054,62-;
- all'ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico associato Spazio Ambiente di ing. Pederiva Alessandro e geom. Martinelli Luca di Cavalese (TN) a saldo delle competenze spettanti per l'incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità dei lavori in oggetto, € 7.913,33- più contributo integrativo al 4% per € 316,53- e IVA al 22% per € 1.810,57-, per un totale di € 10.040,43-;

lurieres de € 71.502,42- a chisc vegn enjonté € 4.172,18- per agravies de la segurezza no sotmetui a rebas, dret l contrat de apalt de Rep. 1537 dai 19.11.2014;

- *i lurieres i é stac fenii ai 5 de dezember del 2014 descheche vegn fora dal zertificat apostà che à sù la valiva data e registrà te protocol de comun ai 16 de dezember del 2014 col n. 12395, donca tel respet del temp ùtol de contrat;;*
- *co la determinazion del Sorastant del Servije Prevenzion Riscisc de la Provinzia Autonoma de Trent n. 317 dai 14 de november del 2014 l'à concedù l contribut de € 76.500,00- valif al 90% de la speisa ametuda de € 85.000,00- per meter en esser chisc lurieres.*

VEDÙ ades la Contabilità finèla di lurieres de gran prescia per meter a post dò da n dessatament che l'é stat de net, anter lunes ai 4 e mèrtesc ai 5 de aost del 2014, sul tegnir del comun de Poza dedò l'hotel Valacia, metuda jù da l'enj. Alessandro Pederiva, registrèda te protocol de comun ai 16 de dezember del 2014 al n. 12395 e metuda adum da chisc documents:

*Verbal de fin di lurieres
Register de contabilità;
Libret de la mesures;
Sumèda Register de contabilità;
Situazion finèla di lurieres;
Fotografies de enjonta de la situazion finèla;
Chèder economich situazion finèla;
Chèder economich finèl- sumèda
Lista de la economies;*

VEDÙ ence la Relazion sul Cont Finèl e l Zertificat de esecuzione regolèra en cont de chisc lurieres dai 9 de dezember del 2014 e registrèda te protocol de comun semper ai 16 de dezember del 2014 col n. 12395 e, metuda jù dal Diretor di lurieres dit de sora enj. Alessandro Pederiva col Studie Tecnich a Ciavaleis te chi che vegn scrit che i lurieres i é stac metui en esser a na vida regolèra per na zifra biota de € 60.700,51- e donca co na mendra speisa de € 673,61- respet a la zifra biota de contrat;

DAT AT che en cont de chisc lurieres ensin a ades l'é stat fat negun paament:

ZERTÀ che aldò di documenc contaboi registrè te protocol, la somes che l Comun cogn ge paèr ai creditores en cont de chisc lurieres l'é:

- *a la firma PEK Disgaggi S.r.l. de Pardac (TN), desche ùltim paament de la competenzes che ge pervegn per aer metù en esser i lurieres de bater en toc perons no staboi € 60.700,51- più SVE al 22% per € 13.354,11- per € 74.054,62- en dut;*
- *a l'enj. Alessandro Pederiva del Studio Tecnico associato Spazio Ambiente di ing. Pederiva Alessandro e geom. Martinelli Luca de Ciavaleis desche ùltim paament de la competenzes che ge pervegn per la encèria de la projetazion, de la direzion di lurieres e de la contabilità di lurieres en chestion, € 7.913,33- più l contribut integratif al 4% per € 316,53- e SVE al 22% per € 1.810,57-, per € 10.040,43- en dut;*

VERIFICATI gli importi complessivi di spesa per la realizzazione dell'opera, analiticamente esposti nell'allegato prospetto riepilogativo;

RILEVATO che da tale prospetto risulta che le spese effettivamente sostenute sono le seguenti:

- per lavori, al netto del ribasso contrattuale e dell'IVA: € 60.700,51- con una minore spesa di € 673,61- rispetto all'importo netto contrattuale;
- per spese fronteggiate attingendo alle Somme a disposizione: € 23.394,54-, compresa l'IVA sui lavori;

per un totale generale finale di €84.095,05-;

PRESO ATTO che l'Impresa PEK Disgaggi S.r.l. di Predazzo ha firmato lo stato finale senza riserve;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva rilasciato il 20.1.2015 dallo Sportello Unico Previdenziale della C.E. della Provincia di Trento e acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 613, da cui risulta la piena regolarità della posizione contributiva dell'Impresa PEK Disgaggi S.r.l. di Predazzo (TN) alla data di ultimazione dei lavori;

VISTA la Dichiarazione della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti di Roma – *inarCASSA* – rilasciata il 27.2.2015 ed acquisita al protocollo comunale in data 2.3.2015 al n. 1927, da cui risulta la piena regolarità della posizione contributiva dell'ing. Alessandro Pederiva;

RILEVATO altresì che il Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, in merito alla richiesta di dichiarazione liberatoria retributiva relativa alla stessa Ditta per i predetti lavori presentata il 23 dicembre 2014, ad oggi non ha rilasciato alcun documento ed essendo decorso il termine di 30 giorni si applica l'istituto del "silenzio-assenso" e si considera così attestata anche la regolarità retributiva;

VISTO infine il parere interlocutorio rilasciato dal Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali sulla contabilità finale dei lavori di cui trattasi in data 29 gennaio 2015 ed acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 954, ai sensi e per gli effetti della deliberazione della Giunta comunale n. 134 del 4.9.2013, esecutiva ai sensi di legge ed al nuovo "Atto di competenza del Responsabile dei Servizi Tecnici comunali";

RITENUTO di approvare la Contabilità finale ed il Certificato di regolare esecuzione dei "lavori di somma urgenza per ripristino di un dissesto manifestatosi nel corso della nottata tra lunedì 4 e martedì 5 agosto 2014 sul territorio comunale di Pozza di Fassa a tergo dell'Albergo Valacia", redatti dal Direttore dei lavori ing. Alessandro Pederiva;

RITENUTO altresì doversi liquidare:

- all'Impresa PEK Disgaggi S.r.l. di Predazzo la somma di € 60.700,51- più € 13.354,11- per IVA al 22% e quindi complessivi € 74.054,62- a saldo delle competenze per i lavori di cui trattasi;
- all'ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico associato Spazio Ambiente di ing. Pederiva Alessandro e geom. Martinelli Luca di Cavalese (TN) a saldo delle competenze spettanti per l'incarico di

ZERTÀ la zifres de la speisa abuda per aer metù en esser i lurieres e scrites jù tel detai tel prospet de sumèda chiò enjontà;

ZERTÀ che da chest prospet vegn fora che la speises abudes l'é:

- *per lurieres, senza l rebas de contrat e la SVE: € 60.700,51-, co na mendra speisa de € 673,61- respet a la zifra biota de contrat;*
- *per la speises paèdes co la somes a la leta: € 23.394,54-, tout ite la SVE sui lurieres;*

per € 84.095,05- en dut;

TOUT AT che la Firma PEK Disgaggi S.r.l. de Pardac l'à sotscrit la situazion finèla senza ressaires;

VEDÙ l Document unich de regolarità de contribuzion dat fora ai 20.1.2015 dal Portel Unich de Previdenza de la C.E. de la Provincia de Trent e registrà tel protocol de comun la medema di col n. 613, da chel che vegn fora la regolarità de la posizion de contribuzion de la Firma PEK Disgaggi S.r.l. de Pardac (TN) canche l'é stat fenì sù i lurieres;

VEDÙ la Declarazion de la Cassa Nazionèla de Previdenza e assistenza per i enjegneres e Architec no dependenc de Roma – inarCASSA - data fora ai 27.2.2015 e registrèda te protocol de comun ai 2.3.2015 col n. 1927, da chela che vegn fora la regolarità de la posizion contributiva de l'enj. Alessandro Pederiva;

CONSIDRÀ ence che l Servije Lurier de la Provincia Autonoma de Trent, per chel che vèrda la domana de declarazion liberatoria di paamenc ai dependenc de la medema Firma per i lurieres dic de sora, portèda dant ai 23 de dezember del 2014, fin anché no l'à amò dat fora nesciun document e ajache l'é passà l termen de 30 dis vegn metù en doura el istitut del "acort- assens" e vegn considrà donca zertifichèda ence la regolarità retributiva;

VEDÙ ence l parer interlocutorie dat fora dal Responsàbol di Servijes Tecnicas de comun en cont de la contabilità finèla di lurieres en chestion ai 29 de jené del 2015 e registrà te protocol de comun la medema di col numer 954, aldò e per i efec de la deliberazion de la Jonta de comun n. 134 dai 4.9.2013 esecutiva aldò de la lege e al nef "Document de competenza del Responsàbol di Servijes Tecnicas de comun";

CONSIDRÀ de aproèr la Contabilità finèla e l Zertificat de esecuzion regolèra di "Lurieres de gran prescia per meter a post dò da n dessatament che l'é stat de net, anter lunesc ai 4 e mèrtesc ai 5 de aost del 2014, sul tegnir del comun de Poza dedò l'hotel Valacia" a Poza metui jù dal Diretor di lurieres enj. Alessandro Pederiva;

CONSIDRÀ ence de ge liquidèr:

- *a la Firma PEK Disgaggi S.r.l. de Pardac la zifra de € 60.700,51- più € 13.354,11- per SVE al 22% e donca € 74.054,62- en dut, desche ùltim paament de la competenzes che ge pervegn per i lurieres en chestion;*
- *a l'enj. Alessandro Pederiva del Studio Tecnico associato Spazio Ambiente di ing. Pederiva Alessandro e geom. Martinelli Luca de Ciavaleis € 7.913,33- più CNPAIA al 4% per € 316,53- e SVE al*

progettazione, Direzione dei lavori, contabilità dei lavori in oggetto, l'importo di € 7.913,33- più CNPAIA al 4% per € 316,53-e IVA al 22% per € 1.810,57-, per un totale di €10.040,43-;

DATO ATTO che per l'intervento in esame si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 della L.P. 9/2011 recante "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento" come meglio specificato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1305 del 1° luglio 2013;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1305 del 1° luglio 2013;

VISTO l'art. 37 della L.P. 1.7.2011, n. 9;

VISTO l'art. 52 e 53 della L.P. 26/1993 e ss.mm.;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 62 del 21.12.2000, e le sue ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 211 del 30 dicembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Atto di indirizzo per la gestione provvisoria del Bilancio 2015. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi e assegnazione di risorse";

VISTO il Bilancio pluriennale 2014-2016, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 dd. 9.4.2014, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2014 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 60 di data 9 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm.;

VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell'art. 81 del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm.;

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, 4° comma, del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm.;

ALL'UNANIMITÀ dei voti palesemente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 5, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 5 presenti e votanti)

DELIBERA

1. di approvare la Contabilità finale dei "lavori di somma urgenza per ripristino di un dissesto manifestatosi nel corso della nottata tra lunedì 4 e martedì 5 agosto 2014 sul territorio comunale di Pozza di Fassa a tergo dell'Albergo Valacia" a Pozza di Fassa redatta dall'ing. Alessandro Pederiva con Studio Tecnico in Cavalese, acquisita al protocollo

22% per € 1.810,57-, per € 10.040,43- en dut, desche paament de la competenzes che ge pervegn per la encèria de la projetazion de la D.L., de la contabilità per aer metù jù l zertificat de esecuzion regolèra de chisc lurieres;

DAT AT che per l'intervent en chestion se met en doura la despojizions scrites te l'art. 37 de la L.P. 9/2011 che revèrda la "Disciplina de la ativitèdes de protezion zivila en provinzia de Trent" desche spezificà de miec te la deliberazion de la Jonta Provinzièla n. 1305 dal 1m de messèl del 2013;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta Provinzièla n. 1305 dal 1m de messèl del 2013;

VEDÙ l'art. 37 de la L.P. 1.7.2011, n. 9

VEDÙ l'art. 52 e 53 de la L.P. 26/1993 e m.f.d.;

VEDÙ l'Regolament contabol de comun, aproà co la deliberazion de consei n. 62 dai 21.12.2000 e sia m.e i.f.d.;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de comun n. 211 dai 30 de dezember del 2014. esecutiva aldò de la lege, che à per argoment: "Document de endrez per la gestion provisorio del Bilanz del 2015. Trèr fora i ac aministratives de gestion da ge dèr sù a la competenza di responsaboi di servijes e ressorses da dèr sù";

VEDÙ l'Bilanz per i egn 2014-2016 aproà co la deliberazion del consei de comun n. 22 dai 9 de oril del 2014, esecutiva aldò de la lege;

VEDÙ l'Pian Esecutives de Gestion per l'Ejercizie Finanzièl del 2014, aproà co la deliberazion de la Jonta de comun n. 60 dai 9 de oril del 2014 esecutiva aldò de la lege;

VEDÙ l. T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.02.2005 n. 3/L – mudà dal -D.P.Reg dai 3 de oril del 2013 n. 25, coordinà co la despojizions metudes en esser da la lege regionèla dai 2 de mé del 2013, n. 3;

VEDÙ l'parer de regolarità tecnica - aministrativa chiò enjontà, dat jù su la proponeta de deliberazion aldò de l'art. 81 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005 n. 3/L e m. e i.f.d.;

VEDÙ l'parer de regolarità contabola chiò enjontà, dat jù su la proponeta de deliberazion semper aldò de l'art. 81 del T.U.L.R.O.C. e m.f.d.;

CONSCIDRÀ l besegn de declarèr chesta deliberazion en doura da subito aldò de l'art. 79, coma 4, del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005 n. 3/L e m. e i.f.d.;

CON DUTA la stimes a una, palesèdes descheche perveit la lege (5 stimes a una, 0 de contra, 0 no dates jù, sun 5 che à tout pèrt e che à lità)

DELIBERA

1. de aproèr la Contabilità finèla di "Lurieres de gran prescia per meter a post dò da n dessatament che l'é stat de net, anter lunesc ai 4 e mèrtesc ai 5 de aost del 2014, sul tegnir del comun de Poza dedò l'hotel Valacia" a Poza metuda jù da l'enj. Alessandro Pederiva con Studie Tecnich a

comunale il 16 dicembre 2014 al n. 12395, indicante l'importo dei lavori, al netto del ribasso contrattuale e dell'IVA e compresi gli oneri per la sicurezza, in € 60.700,51- e, quindi, con una minore spesa di € 673,61- rispetto all'importo netto contrattuale;

2. di approvare altresì il Certificato di regolare esecuzione relativo all'opera in questione, di data 9 dicembre 2014 acquisito al protocollo comunale il 16 dicembre 2014 al n. 12395 redatto dall'ing. Alessandro Pederiva, il quale attesta che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di €60.700,51-;
3. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, e che reca l'importo finale della spesa in €84.095,05-, di cui € 60.700,51- per lavori ed €23.394,54- per somme a disposizione dell'Amministrazione (compresa l'IVA al 22% sui lavori);
4. di liquidare all'Impresa PEK Disgaggi S.r.l. di Predazzo la somma di €60.700,51- più €13.354,11- per IVA al 22% e quindi complessivi €74.054,62- a saldo delle competenze per i lavori di cui trattasi;
5. di liquidare all'ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico associato Spazio Ambiente di ing. Pederiva Alessandro e geom. Martinelli Luca di Cavalese (TN) a saldo delle competenze spettanti per l'incarico di progettazione, Direzione dei lavori, contabilità dei lavori in oggetto, l'importo di € 7.913,33- più CNPAIA al 4% per €316,53- e IVA al 22% per €1.810,57-, per un totale di €10.040,43-;
6. di dare infine atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a €84.095,05- (€ 74.054,62- + 10.010,43-), trova imputazione al Cap. 29105 Art. 504 Int. 201.00 del Bilancio di Previsione 2015 in esercizio provvisorio – gestione residui passivi 2014;
7. di dare atto che con determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento n. 317 del 14 novembre 2014 è stato concesso per il finanziamento dei lavori di somma urgenza in oggetto, un contributo pari al 90% della spesa ammessa;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata unanime votazione ai sensi dell'art. 79, 4° comma del T.U.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm.;
9. di inviare copia del presente provvedimento alla Ditta PEK Disgaggi S.r.l., alla DL ing. Alessandro Pederiva nonché alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Prevenzione Rischi per pec;
10. di inviare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari;
11. avverso la presente deliberazione è ammesso:
 - ♦ opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art.

Ciavaleis e, registrèda te protocol de comun a i 16 de december del 2014 col n. 12395, te chela che vegn metù dant la zifra per i lurieres, senza l rebas de contrat e la SVE de € 60.700,51- e donca, co na mendra speisa de € 673,61- respet a la zifra biota de contrat;

2. *de aproèr ence l Zertificat de esecuzion regolèra di lurieres en chestion, dai 9 de december del 2014 e registrà te protocol de comun ai 16 de december del 2014 col n. 12395 metù jù da l'enj. Alessandro Pederiva, chel che declarea che i lurieres i é stac metui en esser coche carenea per na zifra biota de € 60.700,51-;*
3. *de aproèr l prospet de sumèda de la speisa abuda en dut per meter en esser l'opera, che l vegn enjontà te chest provediment desche sia pèrt en dut e per dut e te chel che vegn metù dant la zifra finèla de la speisa de € 84.095,05-, de chisc € 60.700,51- per lurieres e € 23.394,54- per somes a la leta de l'Aministrazion (tout ite la SVE al 22% sui lurieres);*
4. *de ge liquidèr a la Firma PEK Disgaggi S.r.l. de Pardac la zifra de € 60.700,51- più € 13.354,11- per SVE al 22% e donca € 74.054,62- en dut, desche ùltim paament de la competenzes che ge pervegn per i lurieres en chestion;*
5. *de ge liquidèr ence a l'enj. Alessandro Pederiva del Studio Tecnico associato Spazio Ambiente di ing. Pederiva Alessandro e geom. Martinelli Luca de Ciavaleis € 7.913,33- più CNPAIA al 4% per € 316,53- e SVE al 22% per € 1.810,57-, per € 10.040,43- en dut desche paament per la competenzes che ge pervegn per la encèria de la projetazion, de la direzion di lurieres e de la contabilità de chisc lurieres;*
6. *de dèr at che la speisa che vegn cà da chest provediment, de € 84.095,05- (€ 74.054,62- + € 10.010,43-) la troa post sul Cap. 29105 Art. 504 Int. 201.00 del Bilanz de Previjion del 2015 en ejercizie provisorie – gestion rejidues passives del 2014;*
7. *de dèr at che con determinazion del Sorastant del Servije Prevenzion Risesc de la Provincia Autonoma de Trent n. 317 dai 14 de november del 2014 l'é stat conzedù per l finanziament di lurieres de gran prescia te argoment, n contribut del 90% de la speisa ametuda;*
8. *de declarèr chesta deliberazion con na litazion separèda con duta la stimes a una en दौरa da sobito aldò de l'art. 79, coma 4, del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005 n. 3/L e m. e i.f.d.;*
9. *de ge fèr aer chest provediment a la firma PEK Disgaggi S.r.l., a la D.L. enj. Alessandro Pederiva, estra che a la Provincia Autonoma de Trent – Servije Prevenzion risesc tras pec;*
10. *de ge fèr aer chesta deliberazion ai capogrop de consei;*
11. *contra chesta deliberazion se pel portèr dant:*
 - ♦ *oposizion da pèrt de vigni sentadin dant che sie fora l trat de temp de sia publicazion, da portèr dant te Jonta de comun, aldò del coordinament de*

79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L e dell'art. 28 dello Statuto del Comune di Pozza di Fassa;

- ◆ ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104;
- ◆ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

Uff.Seg/EW/ew

lege desponet da l'art. 79, coma 5 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005, n. 3/L e m.f.d. e de l'art. 28 del Statut del Comun de Poza;

- ◆ recors giurisdizionèl al T.A.R. de Trent dant che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n. 104;
- ◆ recors straordenèr al President de la Republica da pèrt de chi che à enteress, per rejons de legitimità, dant che sie fora 120 dis, aldò del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199.

La oposizion contra i ac de la prozedures de encèria che revèrda lurieres publics, servijes o compres, tout ite ence la prozedures de encèria de projetazion e de ativitèdes techniques – aministratives coleèdes a la medemes, les pel vegnir fates demò tras recors al T.A.R. de Trent, dant che sie fora 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n. 104

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
Let jù, chest verbal vegn aproà e sotscrit.

Il Sindaco /L'Ombolt
F.to Tullio Dellagiacomà

Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun
F.to dott. Luigi Chiocchetti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Copia aldò de l'originèl, sun papier senza bol per doura aministrativa.

Lì/Ai, 9 marzo 2015 / 9 de mèrz del 2015

Visto/Vedù: Il Segretario /L Secretèr

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
COMUNICAZION AI CAPIGROP DEL CONSEI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 22.12.2004 n. 7.

Se declarea che, tel moment che chesta deliberazion la vegn tachèda fora a l'albo, la ge vegn comuniche da ence ai capogrop del consei aldò de l'art. 17 de la L.R. dai 22.12.2004 n. 7.

Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun
F.to dott. Luigi Chiocchetti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza.

Vegn zertificà che chesta deliberazion, é stata publiche da te la formes de lege te l'albo de comun senza che sie ruà denunzies perché no legittima o no competente dant che sie fora diesc dis da sia publicazion.

Addì/Ai

Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 79 del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n.25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla Legge regionale 2 maggio 2013, n. 3.

Chesta deliberazion vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del quarto coma de l'art. 79 del D.P.Reg. da l'1.2.2005 n. 3/L – mudà dal D.P.reg. dai 3 de oril del 2013, n. 25, coordinà co la despojizions metudes a jir da la Lege regionèla dai 2 de mé del 2013 n. 3.

Lì/Ai, 9 marzo 2015 / 9 de mèrz del 2015

Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun
F.to dott. Luigi Chiocchetti