


**COMUNE DI POZZA DI FASSA**  
**COMUN DE POZA**

PROVINCIA DI TRENTO/PROVINZIA DE TRENT

**Verbale di deliberazione/ Verbal de deliberazion n. 165**  
**della Giunta comunale/de la Jonta de Comun**

**OGGETTO:** Approvazione della perizia di variante n. 1 relativa a “Lavori di realizzazione della fognatura bianca e nera nell’area artigianale Soal di Pera di Fassa – Opere Piano di lottizzazione D1b – Zona Produttiva Pera”.

**SE TRATA:** Aproazion de la perizia de varianta n. 1 en cont di “Lurieres per fêr na rei de la èga biences e pazes te l’area artejanèla de Soal a Pera – Operes Pian de spartijon de frabica D1b – Zona Produttiva Pera”.

L’anno *duemilaquattordici* addì *otto* del mese di *ottobre* alle ore **18.14** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

*L’an doimilecatordesc ai ot del meis de otober da les 18.14 te sala de la adunazes, dò aer manà fora avis regolèr descheche perveit la lege, se bina adum la Jonta de Comun.*

Presenti i signori/Tol pèrt i Segnores:

DELLAGIACOMA Tullio	- Sindaco <i>Ombolt</i>
FLORIAN Giulio	- Vicesindaco <i>Vizeombolt</i>
LORENZ Fausto	- Assessore <i>Assessor</i>
MATTEVI Renata	- Assessore <i>Assessor</i>
DORICH Francesca	- Assessore <i>Assessor</i>

Presenti Tol pèrt	Assenti No tol pèrt
X	
X	
X	
	X
X	

Assiste il Segretario comunale supplente signora  
*Tol pèrt e verbalisea l Secretèr de Comun suplent signora*

dott.ssa CHIARA LUCHINI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signore  
*Zertà che l numer de chi che tol pèrt l’é legal, l signor*

TULLIO DELLAGIACOMA nella sua qualità di/desche  
SINDACO/OMBOLT

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato./tol  
*sù la funzion de president e declarea che la sentèda la é orida per fêr fora l’argument dit de sora.*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 79 – D.P.G.R. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm. e ii.)

RELAZION DE PUBBLICAZION  
(Art. 79 – D.P.J.R. da l’1.2.2005 n. 3/L e s.m.f.d. e i.)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale supplente, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno / *Gé sotscrit Secretèr de Comun suplent, conforma la declarazion del Suté, zertifichée che copia de chest verbal vegn publichèda ai*

**13.10.2014**

all’albo telematico del Comune sul sito [www.albotelematico.tn.it](http://www.albotelematico.tn.it) ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.  
*te l’Albo telematic del Comun sul sit www.albotelematico.tn.it olache la restarà tachèda fora 10 dis alalongia.*

Addì/Ai, **13.10.2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
SUPPLENTE  
*L SECRETÈR DE COMUN  
SUPLENT*  
F.to dott.ssa Chiara Luchini

**CUP: G94E12000290005**  
**CIG: 547987149A**

Oggetto: Approvazione della perizia di variante n. 1 relativa a “Lavori di realizzazione della fognatura bianca e nera nell’area artigianale Soal di Pera di Fassa – Opere Piano di lottizzazione D1b – Zona Produttiva Pera”.

**PREMESSO CHE:**

- la Provincia Autonoma di Trento – Servizio infrastrutture stradali e ferroviarie – ha predisposto la progettazione esecutiva del rifacimento del ponte sul rio “Sojal” lungo la S.S. 48 delle Dolomiti al km 55.66 nel Comune di Pozza di Fassa;
- sotto all’impalcato del ponte transita la fognatura comunale. Tale circostanza interferisce con l’esecuzione dell’opera in quanto il progetto di rifacimento del ponte prevede la demolizione della struttura esistente;
- è stata accertata la possibilità di modificare il tracciato della fognatura realizzando una nuova condotta che colleghi l’area con il collettore intercomunale che corre a sinistra orografica del torrente Avisio, migliorando così la rete fognaria a servizio dell’intera zona;
- a tal fine la PAT ha predisposto la deviazione della fognatura proveniente da Muncion, ricomprendendo i lavori nell’opera n. 671 “Rifacimento del ponte sul torrente “Ruf de Soal” lungo la S.S. 48 delle Dolomiti al km 55.66 nel Comune di Pozza di Fassa”;
- l’Amministrazione comunale intende ora, realizzare un nuovo ramale di collegamento alla fognatura nera con la realizzazione di una nuova fognatura bianca;
- tale opera sarà di immediato utilizzo nella zona artigianale e del Camping Soal, inoltre consentirà, in un secondo momento di collegare la fognatura comunale anche l’abitato di Rancolin oggi sprovvisto di tale servizio;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 239 del 31 dicembre 2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato l’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva all’ing. Gianluigi Santini di Castello di Fiemme (TN), giusta convenzione n. 1340 del 21.1.2013;
- ai fini dell’approvazione del progetto esecutivo, il Comune di Pozza di Fassa con nota di data 18.3.2013 prot. n. 2746 ha chiesto al Dipartimento Lavori Pubblici e Mobilità della PAT di indire una Conferenza di Servizi (art. 1 della L.P. 3.4.2009, n.4 – artt. 4 e 5 della L.P. 8.9.1997, n.13);
- in data 17 aprile 2013 si è tenuta a Trento la Conferenza di Servizi relativamente al progetto “Lavori relativi alla fognatura bianca e nera area artigianale Pera di Fassa – Opere piano di Lottizzazione D1b – Zona Produttiva Pera” (progetto esecutivo) in esame;

Se trata: *Aproazion de la perizia de varianta n. 1 en cont di “Lurieres per fèr na rei de la èga biences e pazes te l’area artejanèla de Soal a Pera – Operes Pian de spartijon de frabica D1b – Zona Produtiva Pera”.*

**DIT DANTFORA CHE:**

- *la Provinzia Autonoma de Trent – Servije infrastructures de la strèdes e de la ferata – l’à metù jù la projetazion esecutiva di lurieres pervedui per fer sù da nef l pènt sul ruf de “Sojal” enlongia la S.S. 48 de la Dolomites, al km 55.66, tel Comun de Poza;*
- *sot la strutura de sepona de chest pènt passa la rei de la èghes pazes de comun, e chest dèsc d’empaz tel meter en esser i lurieres dic de sora, ajache l projet metù jù per fèr sù da nef l pènt, l perveit che la strutura en esser ades la cogn vegnir batuda jù;*
- *l’é stat zertà la possibilità de mudèr l percors de la rei de la èga pazes, fajan sù na condota neva de coleament anter chesta zona e l cianèl de regoeta intercomunèl che passa a man cencia de la Veisc, che comportarà l miorèr la rei de la èga pazes de duta chela zona;*
- *per chest la PAT l’à stabili la deviazion de la èga pazes che vegn da Muncion ju, tolan ite i lurieres te l’opera n. 671 “Fèr da nef l pont sul ruf de Soal su la S.S. de la Dolomites al km 55.66 tel Comun de Poza”;*
- *l’Aministrazion de comun la se met dant ades de fèr fèr na rei neva de coleament che se tache ite te la èga neigres col fèr na neva rei da la èga biences;*
- *chesta opera la podarà vegnir durèda da sobito tel raion artejanèl e tel Camping Soal, e la consentirà, più inant, de tachèr ite te la èghes pazes de comun ence Rancolin che ades no l’à chest servije;*
- *co la deliberazion de la Jonta de comun n. 239 dai 31 de dezember del 2012, esecutiva aldò de la lege, ge é stat dat sù la encèria de la projetazion, direzion lurieres e del coordinament de la segurezza endèna la projetazion e i lurieres a l’enj. Gainluigi Santini de Ciastel (TN), aldò de la convenzion n. 1340 dai 21.1.2013;*
- *aciocche vegne aproà l projet esecutif, l comun de Poza co la letra dai 18.3.2013 prot. n. 2746 ge à domanà al Partiment Lurieres Publics e Mobilità de la PAT de endrezèr na conferenza di servijes (art. 1 de la L.P. dai 3.4.2009, n. 4 – artìcoi 4 e 5 de la L.P. dai 8.9.1997, n. 13);*
- *ai 17 de oril del 2013 a Trent l’é stat endrezà la Conferenza di servijes en cont del projet “Lurieres per fèr na rei de la èga biences e pazes te l’area artejanèla de Soal a Pera Operes Pian de spartijon de frabica D1b – Zona Produtiva Pera (projet esecutif) en ejam;*

- a seguito di tale seduta, sono emerse delle richieste da parte del Servizio Geologico della PAT tra le quali la redazione geotecnica di fattibilità corredata da relazione geologica;
- a tal fine, con determinazione del Segretario comunale supplente n. 63 del 30 maggio 2013, è stato affidato all'ing. Gianluigi Santini con Studio Tecnico a Carano (TN) l'incarico professionale per la redazione della relazione geotecnica di fattibilità corredata di relazione geologica per il completamento della pratica per l'approvazione da parte della PAT del progetto esecutivo;
- in data 1° luglio 2013, l'ing. Santini ha presentato al protocollo comunale al n. 6716 la relazione geotecnica di fattibilità corredata di relazione geologica;
- la stessa è stata consegnata anche al Servizio Geologico della Provincia Autonoma di Trento per le opportune valutazioni di controllo ed approvazione come richiesto;
- il Dipartimento Lavori Pubblici e Mobilità della PAT con nota di data 23.7.2013 prot. 407924/2013-D330/ML, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 7703, ha trasmesso copia del verbale della Conferenza di Servizi relativo alla seduta del 17.4.2013, che ha espresso parere favorevole sul presente progetto nel rispetto delle prescrizioni ivi citate concludendo che, il Servizio Geologico con fax di data 8.7.2013 prot. n. 378549 ha espresso parere favorevole in merito alla relazione di cui sopra, in ottemperanza alla prescrizione evidenziata in sede di Conferenza di Servizi;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 216 di data 11.12.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo di "Lavori di realizzazione della fognatura bianca e nera nell'area artigianale Soal di Pera di Fassa – Opere Piano di lottizzazione D1b – Zona Produttiva Pera", acclarante il costo complessiva in € 189.129,42- di cui € 142.053,91- per lavori (comprensivo degli oneri per la sicurezza ammontanti ad € 4.002,91-), e € 47.075,51- per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione del Segretario comunale supplente n. 3 di data 16 gennaio 2014, sono stati approvati l'elenco delle ditte da invitare, la lettera di invito e lo schema di contratto, stabilendo di eseguire gli stessi in economia mediante il sistema del cottimo fiduciario di cui all'art. 52 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm.;
- i lavori in questione sono stati aggiudicati, a seguito di esperimento di gara ufficiosa, giusta verbale del 13 febbraio 2014 sub prot. n. 1723 del 14.2.2014, alla Ditta "F.lli Pesciol snc di Pesciol Michele & C." con sede legale a Pozza di Fassa in strada de Ciancoal n. 2, per un netto contrattuale complessivo di € 97.876,21-, così determinato a seguito di presentazione di offerta con un ribasso del 32,001% sull'importo a base d'asta di € 138.051,00- cui vanno
- *aldò de chesta scontrèda l'é stat portà dant domanes dal Servije Geologich de la PAT anter cheles, chela de la redazion geotecnica de fatibilità ensema co la relazion geologica;*
- *per chest, co la determinazion del Secretèr de comun suplent n. 63 dai 30 de mé del 2013 ge é stat dat sù a l'enj. Gianluigi Santini che à l studie tecnich a Caran (TN) la encèria profescionèla de meter jù la relazion geotecnica de fatibilità ensema con la relazion geologica per poder serèr sù la pratica per la aproazion da man de la PAT del projet esecutif;*
- *al prum de messèl del 2013 l'enj. Santini l'à depojità te protocol de comun col n. 6716 la relazion geotecnica de fatibilità ensema co la relazion geologica;*
- *la medema la ge é stata consegnèda ence al Servije Geologich de la Provinzia Autonoma de Trent per la valutazions de control e per la aproazion descheche l'é stat domanà;*
- *l Partiment Lurieres Publics e Mobilità de la PAT co la letra dai 23.7.2013 prot. n. 407924/2013- D330/ML, registrèda te protocol de comun la medema di col n. 7703, l'à manà na copia del verbal de la conferenza di servijes en cont de la scontrèda dai 17.4.2013, te chela che l'é stat dat jù l parer a favor en cont de chest projet aldò de la prescrizions pervedudes te chest, palesan che l Servije Geologich col fax dai 8.7.2013 prot. n. 378549 l'à dat jù l parer a favor en cont de chesta relazion, aldò de la prescrizion metuda al luster endèna la Conferenza di servijes;*
- *co la deliberazion de la Jonta de comun n. 216 dai 11.12.2013, esecutiva aldò de la lege, l'é stat aproà l projet esecutif di "Lurieres per fèr na rei de la èga biances e pazes te l'area artejanèla de Soal a Pera – Operes Pian de spartijon de frabica D1b – Zona Produttiva Pera" che moscia l cost te € 189.129,42- en dut, de chisc € 142.053,91- per lurieres, (tout ite i agravies per la segurezza per € 4.002,91-) e, € 47.075,51- per la somes a la leta de l'Aministrazion;*
- *co la determinazion del Secretèr de comun suplent n. 3 dai 16 de jené del 2014 l'é stat aproà la lista de la firmes da envièr, la letra de envit e l sboz de contrat, e l'é stat stabili de meter a jir i medemi en economia tras l sistem del cotim fiduzièr aldò de l'art. 52 de la L.P. dai 10 de setember del 1993 n. 26 e m.f.d..*
- *i lurieres en chestion i é stac dac sù, aldò de garejèda ofiziosa, desche da verbal dai 13 de firé del 2014 sub prot. n. 1723 dai 14.2.2014, a la Firma "F.lli Pesciol snc di Pesciol Michele & C." con senta legala a Poza te strada de Ciancoal n. 2, per na zifra biota de contrat de € 97.876,21-, coscita determinà aldò de la prejentazion de perferida co n rebas del 32,001% su la zifra a basa de apalt de € 138.051,00- a chi che ge va enjontà €*

aggiunti € 4.002,91- relativi ad oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, giusta contratto d'appalto Rep. n. 1447 di data 17.4.2014;

- la consegna dei lavori doveva avvenire in data 28 aprile 2014, ma a seguito di sopralluogo effettuato dalla DL congiuntamente all'Impresa aggiudicataria e di apposita verifica del tracciato della fognatura e della reale disponibilità delle aree sono sorte alcune difficoltà;
- i lavori dovevano compiersi in 60 giorni e, terminare il 29 luglio 2014;
- a seguito di ciò, i lavori sono stati consegnati in data 30 maggio 2014 e sospesi in pari data per poter procedere alla modifica del tracciato e chiedere contestualmente il necessario parere presso i Bacini Montani;
- infatti, in relazione alla precisa struttura fognaria e posizione del tomo di protezione al fiume Avisio ed alle prescrizioni del Servizio Bacini Montani il percorso della fognatura è stato traslato rispetto al progetto originario verso l'interno del campeggio Sojal interessando alcune casette in legno che dovranno essere spostate per l'inizio dei lavori;
- per questo motivo è sorta la necessità di modificare il tracciato della fognatura nera sotto il tomo di protezione dell'arginale nell'area in fregio al fiume Avisio con la predisposizione di elaborati da sottoporre all'approvazione della PAT - Bacini Montani con definizione della pratica presso gli stessi uffici provinciali competenti;
- con nota di data 11 agosto 2014, acquisita al protocollo comunale in data 13 agosto 2014 al n. 8206 il Direttore Lavori ha comunicato la necessità di predisporre una variante progettuale per provvedere alla modifica del tracciato della nuova fognatura in relazione alla situazione illustrata sopra ed in essere nell'area interessata dai lavori;
- pertanto con determinazione del Segretario comunale supplente n. 128 dell'8 settembre 2014 è stato conferito all'ing. Gianluigi Santini l'incarico di predisporre la I Variante relativa ai "Lavori di realizzazione della fognatura bianca e nera nell'area artigianale Soal di Pera di Fassa – Opere Piano di lottizzazione D1b – Zona Produttiva Pera";
- il Servizio Bacini Montani ha approvato con propria determinazione dirigenziale n. 794 di data 4 settembre 2014 l'intervento di cui all'oggetto;
- pertanto, i lavori sono stati ripresi in data 15 settembre 2014, come si evince da apposito processo verbale di ripresa dei lavori agli atti;

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ora la perizia di variante n. 1 relativa ai lavori di "realizzazione della fognatura bianca e nera

4.002,91-per agravies de la segurezza, no sotmetui a rebas, aldò del contrat de apalt Rep. n. 1447 dai 17.4.2014;

- la consegna di lurieres la cognea vegnir fata ai 28 de oril del 2014, ma dò de n soralech fat da la DL dessema a la Firma che à ciapà i lurieres e de control apostà del percors de la èghes pazes e de la sperses a la leta l'é vegnù fora dotrei dificolitèdes;
- i lurieres i cognea esser fac te 60 dis e, fenir ai 29 de messèl del 2014,
- dò da chest, i lurieres i é stac consegné ai 30 de mé del 2014 e lascé sù la medema di per poder jir inant a mudèr fora l percors e domanèr tel medemo temp l parer che serf aló dai Bacini Montani ;
- belimpont, en relazion a la prezisa strutura de la èga pazes e logament del tom de protezion al ruf la Veisc e a la prescrizions del Servije Bacini Montani l percors de la èga pazes l'é stat spostà respet al projet del scomenz envers l'intern del camping Soal enteressan dotrei ciasetes de legn che les vegnarà spostèdes per l scomenz di lurieres;
- per chesta rejon l'é vegnù fora l besegn de mudèr l percors de la èga pazes sot l tom a defendura del ruf tel raion vejìn a La Veisc col meter jù i dessegnes techniques da sotmeter a l'aproazion de la PAT – Bacini Montani co la definizion de la pratega aló dai medemi ofizies provinzièi competenc;
- co la nota dai 11 de aost del 2014, registrèda te protocol de comun ai 13 de aost del 2014 col n. 8206 l Diretor di Luriers l'à fat a saer che l'é l besegn de meter jù na varianta del percors de la neva èga neigres en relazion a la situazion desmostrèda sora e en esser tel raion enteressà dai lurieres;
- donca co la determinazion del Secretèr de comun suplent n. 128 dai 8 de setember del 2014 dai 8 de setember del 2014 ge é stat dat sù a l'enj. Gianluigi Santini la encèria de meter jù la I Varianta per i "Lurieres per fèr na rei de la èga biances e pazes te l'area artejanèla de Soal a Pera – Operes Pian de spartijon de frabica D1b – Zona Produttiva Pera";
- l Servije Bacini Montani l'à aproà con sia determinazion del Sorastant n. 794 dai 4 de setember del 2014 l'intervent en chestion;
- donca, i lurieres i é stac taché via da nef ai 15 de setember del 2014, descheche vegn fora da l verbal apostà de scomenz nef di lurieres ruà te protocol de comun;

Dit dut chest dantfora,

#### LA JONTA DE COMUN

VEDÙ ades la perizia de varianta n. 1 tel projet di lurieres de "Lurieres per fèr na rei de la èga

nell'area artigianale Soal di Pera di Fassa – Opere Piano di lottizzazione D1b – Zona Produttiva Pera” trasmessa dal professionista incaricato ing. Gianluigi Santini acquista al protocollo comunale il 1° ottobre 2014 al n. 9819 composta dai seguenti elaborati tecnici:

- Relazione tecnica con allegato autorizzazione Bacini Montani e analisi prezzo NP06;
- Atto di sottomissione con allegato Verbale Nuovi Prezzi,
- Computo Metrico e Elenco Prezzi di variante;
- Quadro Economico e Quadro Comparativo di variante; argine
- Tavola T02: Stato di progetto con posizione tubazione sotto rampa tomo – perizia di variante;
- Tavola T06: Particolare posa tubazioni lungo il tratto arginale sotto il tomo protettivo – perizia di variante;

CONSIDERATO che la variante progettuale risulta completa ed elaborata sulla base delle necessità espresse dall'Amministrazione comunale in relazione alle esigenze del Campeggio Soal e richiamate nella determinazione segretariale n. 128/2014 (come indicato dalla DL) e dettagliatamente illustrate nella Relazione e nelle tavole summenzionate;

PRECISATO che a seguito di detta variante i lavori a base d'asta aumentano, mentre la spesa complessiva dell'opera rimane invariata, in quanto si è attento alle somme a disposizione dell'amministrazione comunale o meglio al recupero del ribasso d'asta per coprire la maggiore spesa;

RICONOSCIUTO che, dal quadro economico allegato alla perizia di variante n. 1, si evince che la spesa complessiva dell'opera, a seguito della variante, risulta essere pari ad €189.129,42-, di cui €109.585,52- per lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza per € 5.706,91- ed € 79.543,90- per Somme a disposizione dell'Amministrazione;

PRECISATO che per effetto delle modifiche proposte il quadro economico viene così a configurarsi:

*bienes e pazes te l'area artejanèla de Soal a Pera – Operes Pian de spartijon de frabica D1b – Zona Produttiva Pera” metuda jù da l'enj. Gianluigi Santini registrèda te protocol de comun al 1m de otober del 2014 col n. 9819 metuda adum da chisc desseignes technics:*

- *Relazion tecnica con enjontà l'autorisazion di Bacini Montani e analisa priesc NP06;*
- *Document de sotmiscion con enjontà l Verbal Nef Priesc;*
- *Calcol de la mesures e Lista Priesc de Varianta;*
- *Chèder economich e Chèder comparatif de varianta;*
- *Dessegn T02; Stat de projet co la posizion cianon sot la riva tom – perizia de varianta;*
- *Dessegn T06: Particolèr logament cianon enlongia jù la riva sot l tom de protezion – perizia de varianta;*

*CONSCIDRÀ che te la varianta tel projet l'é ite duc i documenc che serfe e che la medema la é stata metuda jù aldò de la indicazions jà portèdes dant a l'Aministrazion de comun en cont di besegnes del Camping Soal e recordé te la determinazion del Secretèr n. 128/2014 (despiegà da la DL) e despieghèdes tel detai te la Relazion e te la documentazion scritta de sora;*

*PREZISÀ che aldò de chest mudament i lurieres aldò de la basa de apalt i vegn smaoré, enzeze no muda la speisa de l'opera en dut, ajache se à tout da la sumes a la leta de l'aministrazion de comun o miec dal recuperament del rebas de la basa de apalt per corir la maor speisa,*

*CONSCIDRÀ che dal chèder economich enjontà tel projet de varianta vegn fora che la speisa de l'opera, apontin dò che l'é stat fat la varianta, la é de € 189.129,42- en dut, de chisc € 109.585,52- per lurieres, con ite € 5.706,91- per agravies de la segurezza no sotmetui a rebas e € 79.543,90- per Somes a la leta de l'Aministrazion);*

*PREZISÀ che a cajon di mudamenc porté dant l chèder economich l moscia chisc ejic:*

	<b>PROGETTO PROJET</b>	<b>APPALTO APALT</b>	<b>PERIZIA N. 1 PERIZIA N. 1</b>	<b>DIFFERENZE DESFERENZES</b>
<b>LAVORI</b>				
Totale lavori a basa d'appalto al netto degli oneri di sicurezza	€138.051,00-		€152.764,91	+ €14.713,91
Oneri per la sicurezza	€4.002,91	€4.002,91	€5.706,91	+ €1.704,00
Totale lavori al netto del ribasso d'asta (32,001%) compreso sicurezza		€97.876,21	€109.585,52	€11.709,31
A) Totale lavori a contratto al lordo degli oneri di sicurezza	<b>€142.053,91</b>	<b>€97.876,21</b>	<b>€109.585,52</b>	<b>+ €11.709,31</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
1. Imprevisti	€12.630,72	€12.630,72	€12.630,72	€0,00-
2. Contributo agli enti gestori per spostamento sottoservizi	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
3. Lavori in economia per opere di completamento	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
4. Acquisto strumenti per prove di carico e indagini	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00

5. Recupero ribasso d'asta	€0,00	€44.177,70-	€32.468,39	<b>€11.709,31-</b>
6. Occupazioni temporanee	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
7. Relazione geotecnica di fattibilità (compreso 4% CNPAIA)	€1.352,00	€1.352,00	€1.352,00	€0,00
8. Inserimento in mappa e rilievo stato finale	€1.000,00	€1.000,00	€1.000,00	€0,00
9. Spese tecniche complessive (compreso 4% CNPAIA)	€11.960,00	€11.960,00	€13.520,00	+ €1.560,00
10. IVA al 22% (1+2+3+4+7+8+9)	€5.927,40	€5.927,40	€5.927,40	€0,00
11. IVA al 10% (	€14.205,39	€14.205,39	€14.205,39	€0,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€47.075,51</b>	<b>€91.253,21</b>	<b>€79.543,90</b>	<b>€11.709,31</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€189.129,42-</b>	<b>€189.129,42</b>	<b>€189.129,42</b>	

ACCERTATO che la variante progettuale, non comporta variazioni dell'importo complessivo di spesa risulta in aumento rispetto all'importo del contratto originario d'appalto e contenuta nel limite di un quinto dell'importo contrattuale (art. 126 c. 5 – varianti progettuali – D.P.G.P. n. 9-84/Leg. di data 11.5.2012) e risponde ad effettive e sopravvenute ragioni di pubblico interesse, come risulta dalla relazione suddetta, alla quale si rimanda per un più dettagliato esame e non comporta superi a livello finanziario rispetto a quanto stanziato in sede di approvazione del progetto esecutivo;

PRECISATO, pertanto, che le maggiori lavorazioni rispetto all'importo contrattuale ammontano ad € 11.709,31, (contratto originario € 97.876,21- variante € 109.585,52- e quindi inferiore al quinto d'obbligo contrattuale (€19.575,24-));

VISTO pertanto il Regolamento di attuazione della L.P. n. 26 del 10.9.1993 e ss.mm., approvato con D.P.G.P. n. 9-84/Leg. di data 11 maggio 2012, per cui i lavori conseguenti la variante progettuale sono stati affidati all'esecutore ai sensi dell'art. 51 comma 5 e la perizia suppletiva di variante è accompagnata da un Atto di sottomissione n. 1 e Verbale di concordamento di nuovi prezzi n. 1 per l'importo di € 11.709,31- ovvero per l'importo inferiore al quinto d'obbligo;

APPURATO che per le modifiche introdotte con la variante succitata non è necessario acquisire il parere della Commissione Edilizia Comunale in quanto la stessa ha già espresso la conformità agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 110 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1;

DATO ATTO che per l'esecuzione dei maggiori e diversi lavori previsti dalla variante di cui trattasi è previsto un aumento del tempo utile per l'ultimazione dell'opera di 10 giorni, decorrenti dalla data fissata per l'ultimazione dei lavori principali che si aggiungono ai 60 giorni previsti dal contratto, e quindi all'Impresa risultano riconosciuti complessivamente 70 gg. per consegnare l'opera finita a regola d'arte;

RAVVISATA la necessità di approvare la variante n. 1 al progetto riguardante i lavori di "Lavori di realizzazione della fognatura bianca e nera nell'area artigianale Soal di Pera di Fassa – Opere Piano di lottizzazione D1b –Zona Produttiva Pera", redatta dal Direttore dei Lavori ing. Gianluigi Santini e acquisita al protocollo comunale il 1° ottobre 2014 al n. 9819;

RITENUTO altresì di affidare i lavori suppletivi previsti dalla suddetta variante all'Impresa "F.lli Pescol snc di Pescol Michele & C." con sede legale a Pozza di

*ZERTÀ che la variante tel projet, no la comporta mudamenc del cost de l'òpera en dut, la é en smaorament respet a la zifra de contrat de apalt dal scomenz e la é tel limit de n quint de la zifra de contrat (art. 126 c. 5 – variantes de projec – D.P.J.P. n. 9-84/Leg. dai 11.5.2012) e la respon ai besegnes entravegnui de enteress publich, descheche vegn fora da la relazion recordèda de sora, a chela che se sburla per n ejam più particulèr e no la comporta n smaorament de la speisa finanzièda respet a chela stanzièda canche l'é stat aproà l projet esecutif;*

*PREZISÀ, donca, che i lurieres en più respet a la zifra autorisèda aldò de la pruma variante i é de € 11.709,31- (contrat dal scomenz € 97.876,21- variante € 109.585,52-) e donca manco che l quinto de obligh de contrat (€ 19.575,24-));*

*VEDÛ donca l Regolament de atuazion de la L.P. n. 26 dai 10.9.1993 e m.f.d. aproà col D.P.J.P. n. 9-84/Leg. dai 11 de mé del 2012, per chel che i lurieres che vegn cà da la variante de projet i ge é stac dac sù a la Firma che à metù a jir jà i lurieres aldò de l'art. 51 coma 5, e apede la perizia supletiva de variante l'é n document de sotmision n. 1 e Verbal de Cordanza di priesc neves n. 1 per la zifra de € 11.709,31- donca per la zifra de manco che l quinto de obligh;*

*ZERTÀ che per i mudamenc che vegn cà da la variante dita de sora no l'é stat tout sù l parer de la Comision de Frabica de comun ajache la medema la jà palesà la conformità ai strumenc urbanistics aldò de l'art. 110 de la L.P. dai 4 de mèrz del 2008 n. 1;*

*DAT AT che per meter en esser i lurieres en più e desferenc pervedui ti documenc de la perizia de la variante dita de sora, l'é pervedù n smaorament del temp ùtol per fenir sù l'opera de 10 dis, a scomenzèr da la data fissèda per fenir i lurieres che vegn enjonté ti 60 dis pervedui dal contrat e, donca, a la Firma ge vegn recognosciui 70 dis en dut per consegnèr l'òpera fenida a regola d'èrt;*

*CONSCIDRÀ l besegn de aproèr la perizia de variante n. 1 del projet che revèrda i "Lurieres per fèr na rei de la èga biances e pazes te l'area artejanèla de Soal a Pera – Operes Pian de spartijon de frabica D1b – Zona Produttiva Pera" metuda jù dal Diretor di Lurieres enj. Gianluigi Santini registrèda te protocol de comun al 1m de otober del 2014 col n. 9819;*

*DEZIDÛ ence de ge dèr sù la encèria di lurieres en più pervedui da la variante dita de sora a la Firma "F.lli Pescol snc di Pescol Michele & C."*

Fassa (TN), appaltatrice dell'opera principale;

VISTO il parere interlocutorio di data 6 ottobre 2014 acquisito al protocollo comunale in data 7 ottobre 2014 al n. 10076, rilasciato dal Responsabile dei Servizi Tecnici comunali in merito alla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti della deliberazione della Giunta comunale n. 134 del 4.9.2013, esecutiva ai sensi di legge ed al nuovo "Atto di competenza del Responsabile dei Servizi Tecnici comunali";;

VISTO l'art. 35 dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 22 marzo 2010, laddove al comma 1 lett c) per l'approvazione delle varianti dei progetti di opere pubbliche è prevista la competenza della Giunta comunale;

ACCERTATA l'applicabilità al caso in esame della L.P. 10.9.1993 n. 26 e ss.mm., ed in particolare degli artt. 51, comma 5 e 58, comma 1 lett. e);

VISTA la L.P. 10.9.1993 n. 26 Capo VIII - Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza degli appalti – ed il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO il Bilancio di previsione 2014 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 9 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2014 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 60 di data 9 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la L. 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.;

VISTO il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss. mm. e ii;

VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss. mm. e ii;

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, 4° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm., data l'urgenza di provvedere in merito;

ALL'UNANIMITA' dei voti palesamente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 4, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n.4 presenti e votanti)

### **delibera**

1. per quanto in premessa, di approvare, ai sensi dell'art. 51 della L.P. 10.9.1993 n. 26 e ss.mm.ii., la perizia di variante n. 1 al progetto dei lavori di "realizzazione della fognatura bianca e nera nell'area artigianale Soal di Pera di Fassa – Opere Piano di lottizzazione D1b –

con senta legala a Poza (TN), che l'ha ciapà l'apalt di lurieres prinzipai;

VEDÙ l'parer interlocutorie dai 6 de otober del 2014 registrà te protocol de comun ai 7 de otober del 2014 col n. 10076, dat fora dal Responsàbol di Servijes Tecnics de comun en cont de chesta deliberazion aldò e per i efec de la deliberazion de la Jonta de comun n. 134 dai 4.9.2013, esecutiva aldò de la lege e del nef "Document de competenza del Responsàbol di Servijes Tecnics de comun";

VEDÙ l'art. 35 del Statut de comun aproà co la deliberazion del Consei de comun n. 14 dai 22 de mèrz del 2010, che tel coma 1 letra c) per l'aproazion de la variantes di projec de operes publiches l'é pervedù la competenza de la Jonta de comun;

ZERTÀ che te chest cajo se pel meter en doura la L.P. dai 10.9.1993 n. 26 e m.f.d., e mascimamente i articoi 51 coma 5, e 58 coma 1 letra e);

VEDÙ la L.P. dai 10.9.1993 n. 26 Cap. VIII Normes en cont de lurieres publics de enteress provinzièl e per la trasparenza di apalc – e sie Regolament de esecuzion;

VEDÙ l'Bilanz de previjion del 2014 aproà co la deliberazion del Consei de comun n. 22 dai 9 de oril del 2014, esecutiva aldò de la lege;

VEDÙ l'Pian Esecutif de Gestion per l'ejercizie finazièl del 2014 aproà co la deliberazion de la Jonta de comun n. 60 dai 9 de oril del 2014, esecutiva aldò de la lege;

VEDÙ la L. dai 13.8.2010 n. 136 e m.f.d.;

VEDÙ l'T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005 n. 3/L – mudà dal D.P.Reg. dai 3 de oril del 2013, n. 25, coordinà co la despojizions metudes a jir da la Lege regionèla dai 2 de mé del 2013 n. 3;

VEDÙ l'parer de regolarità technich-aministratif chiò enjontà dat jù su la proponeta de deliberazion aldò de l'art. 81 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005, n. 3/L e m. e i.f.d.;

VEDÙ ence l'parer de regolarità di conc chiò enjontà dat jù su la proponeta de deliberazion aldò de l'art. 81 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005, n. 3/L e m. e i.f.d.;

ZERTÀ l'besegn de declarèr chesta deliberazion en doura da sobito aldò de l'art. 79, coma 4, del T.U.L.R.O.C., aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005, n. 3/L e m.f.d., vedù la prescia de jir inant en cont de chesta;

Con stimes A UNA palesèdes te la formes de lege (4 stimes a favor, 0 de contra, 0 no dates jù, su 4 che à tout pèrt e che à dat la stima);

### **deliberea**

1. de aproèr, per la rejons scrites dantfora, aldò de l'art. 51 de la L.P. dai 10.9.1993 n. 26 e m.f.d., la perizia de varianta n. 1 tel projet di Lurieres per fèr na rei de la èga biences e pazes te l'area artejanèla de Soal a Pera – Operes Pian de



Zona Produttiva Pera”, redatta dal Direttore dei Lavori ing. Gianluigi Santini con Studio a Carano (TN) e acquisita al protocollo comunale il 1° ottobre 2014 al n. 9819 e composta dagli elaborati meglio elencati in premessa, acclarante il nuovo importo contrattuale in € 109.585,52- con un aumento di € 11.709,31- rispetto all’importo contrattuale originario di € 97.876,21-, e il costo totale dell’opera in complessivi € 189.129,42-, e corrisponde esattamente a quanto finanziato a suo tempo;

2. di affidare i lavori suppletivi previsti dalla variante all’Impresa “F.lli Pescol snc di Pescol Michele & C.” di Pozza di Fassa (TN), appaltatrice dell’opera principale;
3. di precisare che l’Impresa F.lli Pescol snc di Pescol Michele & C.” predetta, si assume l’impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante direttamente con la sottoscrizione dell’Atto di sottomissione n. 1 e Verbale di concordamento di nuovi prezzi n. 1 che ridetermina il nuovo importo contrattuale in € 109.585,52-;
4. di dare atto che per l’esecuzione dei maggiori e diversi lavori previsti dalla variante di cui trattasi è previsto un aumento del tempo utile per l’ultimazione dei lavori pari a giorni 10 (dieci), dando atto che il tempo utile per l’ultimazione dei lavori passa, pertanto, da 60 (sessanta) a 70 (settanta) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna;
5. di dare atto che la variante in questione non comporta un supero dell’importo originariamente impegnato;
6. di dare altresì atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 12.880,24- (€ 11.709,31- più IVA al 10%) trova imputazione al Cap. 29406 Art. 504 Int. 201.00 del Bilancio 2014 – gestione residui passivi 2013;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, 4° comma, del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm.;
8. di inviare copia del presente provvedimento alla DL ing. Gianluigi Santini e all’Impresa “F.lli Pescol snc di Pescol Michele & C.” per posta elettronica certificata nonché all’Ufficio Tecnico per posta elettronica interna;
9. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari;
10. di dare atto che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m, avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione:
  - ♦ di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 79, comma 5 del T.U.L.L.R.R.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L e ss.mm. e dell’art. 28 dello Statuto del Comune di Pozza di Fassa;
  - ♦ ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del

*spartijon de frabrica D1b – Zona Produttiva Pera” metuda jù dal Diretor di Lurieres enj. Gianluigi Santini registrèda te protocol de comun al 1m de otober del 2014 col n. 9819 e metuda adum dai documenc scric avisa dantfora e che perveit la soma neva de contrat de € 109.585,52-, con n smaorament de € 11.709,31- respet a l’emport del contrat dal scomenz de € 97.876,21-, e la speisa en dut de l’opera de € 189.129,42-, che la corespon en dut e per dut a la soma finanzièda al scomenz;*

2. *de ge dèr sù i lurieres en più pervedui da la varianta a la Firma “F.lli Pescol snc di Pescol Michele & C.” con senta legala a Poza (TN), che l’aea ciapà l’apalt prinzipal;*
3. *de prezisèr che la Firma “F.lli Pescol snc di Pescol Michele & C.” dita de sora, la se à tout sù l’empegn de meter en esser, zenza neguna ecezion, i lurieres en più e de varianta diretamente co la sotscrizion del Document de sotmiscion n. 1 e Verbal de cordanza di priesc neves n. 1 che determina da nef l nef emport de contrat te € 109.585,52-;*
4. *de dèr at che per meter en esser i desvalives lurieres en più pervedui da la varianta dita de sora, l’é pervedù n smaorament del temp ùtol per fenir sù l’opera de 10 (diesc) dis, e che l temp ùtol per fenir sù i lurieres l passa, donca, da 60 (sessanta) dis a 70 (setanta) dis a dò a dò, che i scomenza da la data del verbal de consegna;*
5. *de dèr at che la varianta en chestion la comporta n smaorament del cost empegnà dal scomenz;*
6. *de dèr ence at che la speisa che vegn cà da chest provediment, valiva a € 12.880,24- (€ 11.709,31- più SVE al 10%) la troa post sul Cap. 29406 Art. 504 Int. 201.00 del Bilanz 2014 – gestion arvanc passives del 2013;*
7. *de declarèr chesta deliberazion en doura da subito aldò de l’articol 79 coma 4 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l’1.2.2005 n. 3/L e m.f.d.;*
8. *de ge manèr na copia de chest provediment a la DL enj. Gianluigi Santini e, a la Firma F.lli Pescol snc di Pescol Michele & C. tras posta eletronica zertificchèda e ence a l’Ofize Tecnich de comun per posta eletronica interna;*
9. *de ge fèr a saer chesta deliberazion ai Capigrop de Consei;*
10. *de dèr at che, aldò de l’art. 4 de la L.P. dai 30.11.1992 n. 23 e m.f.d., contra chesta deliberazion se pel portèr dant:*
  - ♦ *oposizion da pèrt de vigni sentadin dant che sie fora l trat de temp de sia publicazion, da portèr dant te Jonta de comun, aldò del coordinament de lege desponet da l’art. 79, coma 5 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l’1.2.2005, n. 3/L e m.f.d. e de l’art. 28 del Statut del Comun de Poza;*
  - ♦ *recors giurisdizionèl al T.A.R. de Trent dant che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs.*



D.Lgs. 2.7.2010, n 104;

- ♦ *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.*

*Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.*

Uff.Seg/EW/ew

dai 2.7.2010, n 104;

- ♦ *recors straordenèr al President de la Republica da pèrt de chi che à enteress, per rejons de legitimità, dant che sie fora 120 dis, aldò del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199.*

*La oposizion contra i documents de la prozedures de encèria che revèrda lurieres publics, servijes o compres, tout ite ence la prozedures de encèria de projetazion e de ativitèdes techniques – aministratives coleèdes a la medemes, les pel vegnir fates demò tras recors al T.A.R. de Trent, dant che sie fora 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n. 104.*

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.  
*Let jù, chest verbal vegn aproà e sotscrit.*

Il Sindaco /L'Ombolt  
F.to Tullio Dellagiacoma

Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent  
F.to dott.ssa Chiara Luchini

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
*Copia aldò de l'originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa.*

Lì/Ai, 13 ottobre 2014 / 13 de otober del 2014

Visto/Vedù: Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent

---

---

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
*COMUNICAZION AI CAPIGROP DEL CONSEI*

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 22.12.2004 n. 7.

*Se declarea che, tel moment che chesta deliberazion la vegn tachèda fora a l'albo, la ge vegn comunicchèda ence ai capogrop del consei aldò de l'art. 17 de la L.R. dai 22.12.2004 n. 7.*

Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent  
F.to dott.ssa Chiara Luchini

---

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza.

*Vegn zertificà che chesta deliberazion, é stata publichèda te la formes de lege te l'albo de comun zenza che sie ruà denunzies perché no legittima o no competente dant che sie fora diesc dis da sia publicazion.*

Addì/Ai

Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent

- ☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 79 del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalle Leggi regionali 6 dicembre 2005 n. 9, 20 marzo 2007 n. 2, 13 marzo 2009 n. 1 e 11 dicembre 2009 n. 9.  
*Chesta deliberazion vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del quarto coma de l'art. 79 del D.P.Reg. da l'1.2.2005 n. 3/L, coordenà co la despojizions metudes a jir da la Leges regionèles dai 6 de dezember del 2005 n. 9, dai 20 de mèrz del 2007 n. 2, dai 13 de mèrz del 2009 n. 1 e dai 11 de dezember del 2009 n. 9.*

Lì/Ai, 13 ottobre 2014 / 13 de otober del 2014

Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent  
F.to dott.ssa Chiara Luchini