


COMUNE DI POZZA DI FASSA
COMUN DE POZA

PROVINCIA DI TRENTO/PROVINCIA DE TRENT

Verbale di deliberazione/ Verbal de deliberazion n. 54
 della Giunta comunale/de la Jonta de Comun

OGGETTO: “Lavori di realizzazione della fognatura bianca e nera nell’area artigianale Soal di Pera di Fassa – Opere Piano di lottizzazione D1b – Zona Produttiva Pera”: approvazione della II variante progettuale.

SE TRATA: “Lurieres per fèr na rei de la èga biences e pazes te l’area artejanèla de Soal a Pera – Operes Pian de spartijon de frabica D1b – Zona Produttiva Pera”: aproèr la II varianta tel projet.

L’anno *duemilaquindici* addì *ventinove* del mese di *aprile* alle ore **18.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

L’an doimilechinesc ai vintenef del meis de oril da les 18.00 te sala de la adunanzas, dò aer manà fora avis regolèr descheche perveit la lege, se bina adum la Jonta de Comun.

Presenti i signori/Tol pèrt i Segnores:

DELLAGIACOMA Tullio	- Sindaco Ombolt
FLORIAN Giulio	- Vicesindaco Vizeombolt
LORENZ Fausto	- Assessore Assessor
MATTEVI Renata	- Assessore Assessor
DORICH Francesca	- Assessore Assessor

Presenti Tol pèrt	Assenti No tol pèrt
X	
X	
X	
	X
X	

Assiste il Segretario comunale signor
Tol pèrt e verbalisea l Secretèr de Comun signor

dott. LUIGI CHIOCCHETTI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signore
Zertà che l numer de chi che tol pèrt l’è legal, l signor

TULLIO DELLAGIACOMA nella sua qualità di/desche
 SINDACO/OMBOLT

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato./tol
sù la funzion de president e declarea che la sentèda la é orida per fèr fora l’argument dit de sora.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
 (Art. 79 – D.P.G.R. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm. e ii.)

RELAZION DE PUBBLICAZION
 (Art. 79 – D.P.J.R. da l’1.2.2005 n. 3/L e s.m.f.d. e i.)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno /
Gé sotscrit Secretèr de Comun, conforma la declarazion del Suté, zertifichèe che copia de chest verbal vegn pùblichèda ai

4.5.2015

all’albo telematico del Comune sul sito www.albotelematico.tn.it ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.
te l’Albo telematic del Comun sul sit www.albotelematico.tn.it olache la restarà tachèda fora 10 dis alalongia.

Addì/Ai, **4.5.2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE
 L SECRETÈR DE COMUN
 F.to dott. Luigi Chiocchetti

Codice Univoco Ufficio:
UF0EJ3

CUP: G94E12000290005
CIG: 547987149A

Oggetto: “Lavori di realizzazione della fognatura bianca e nera nell’area artigianale Soal di Pera di Fassa – Opere Piano di lottizzazione D1b – Zona Produttiva Pera”: approvazione della II variante progettuale.

PREMESSO CHE:

- la Provincia Autonoma di Trento – Servizio infrastrutture stradali e ferroviarie – ha predisposto la progettazione esecutiva del rifacimento del ponte sul rio “Sojal” lungo la S.S. 48 delle Dolomiti al km 55.66 nel Comune di Pozza di Fassa;
- sotto all’impalcato del ponte transita la fognatura comunale. Tale circostanza interferisce con l’esecuzione dell’opera in quanto il progetto di rifacimento del ponte prevede la demolizione della struttura esistente;
- è stata accertata la possibilità di modificare il tracciato della fognatura realizzando una nuova condotta che colleghi l’area con il collettore intercomunale che corre a sinistra orografica del torrente Avisio, migliorando così la rete fognaria a servizio dell’intera zona;
- a tal fine la PAT ha predisposto la deviazione della fognatura proveniente da Muncion, ricomprendendo i lavori nell’opera n. 671 “Rifacimento del ponte sul torrente “Ruf de Soal” lungo la S.S. 48 delle Dolomiti al km 55.66 nel Comune di Pozza di Fassa”;
- l’Amministrazione comunale intende ora, realizzare un nuovo ramale di collegamento alla fognatura nera con la realizzazione di una nuova fognatura bianca;
- tale opera sarà di immediato utilizzo nella zona artigianale e del Camping Soal, inoltre consentirà, in un secondo momento di collegare alla fognatura comunale anche l’abitato di Rancolin oggi sprovvisto di questo servizio;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 239 del 31 dicembre 2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato l’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva all’ing. Gianluigi Santini di Castello di Fiemme (TN), giusta convenzione n. 1340 del 21.1.2013;
- ai fini dell’approvazione del progetto esecutivo, il Comune di Pozza di Fassa con nota di data 18.3.2013 prot. n. 2746 ha chiesto al Dipartimento Lavori Pubblici e Mobilità della PAT di indire una Conferenza di Servizi (art. 1 della L.P. 3.4.2009, n.4 – artt. 4 e 5 della L.P. 8.9.1997, n.13);
- in data 17 aprile 2013 si è tenuta a Trento la Conferenza di Servizi relativamente al progetto “Lavori relativi alla fognatura bianca e nera area artigianale Pera di Fassa – Opere piano di Lottizzazione D1b – Zona Produttiva Pera” (progetto esecutivo) in esame;

Se trata: “*Lurieres per fêr na rei de la èga biences e pazes te l’area artejanèla de Soal a Pera – Operes Pian de spartijon de frabica D1b – Zona Produtiva Pera*”: proèr la II varianta tel projet.

DIT DANTFORA CHE:

- la Provinzia Autonoma de Trent – Servije infrastructures de la strèdes e de la ferata – l’à metù jù la projetazion esecutiva di lurieres pervedui per fer sù da nef l pènt sul ruf de “Sojal” enlongia la S.S. 48 de la Dolomites, al km 55.66, tel Comun de Poza;
- sot la strutura de sepona de chest pènt passa la rei de la èghes pazes de comun, e chest dèsc d’empaz tel meter en esser i lurieres dic de sora, ajache l projet metù jù per fêr sù da nef l pènt, l perveit che la strutura en esser ades la cogn vegnir batuda jù;
- l’é stat zertà la possibilità de mudèr l percors de la rei de la èga pazes, fajan sù na condota neva de coleament anter chesta zona e l cianèl de regoeta intercomunèl che passa a man cencia de la Veisc, che comportarà l miorèr la rei de la èga pazes de duta chela zona;
- per chest la PAT l’à stabili la deviazion de la èga pazes che vegn da Muncion ju, tolan ite i lurieres te l’opera n. 671 “Fêr da nef l pont sul ruf de Soal su la S.S. de la Dolomites al km 55.66 tel Comun de Poza”;
- l’Aministrazion de comun la se met dant ades de fêr fêr na rei neva de coleament che se tache ite te la èga neigres col fêr na neva rei da la èga biences;
- chesta opera la podarà vegnir durèda da sobito tel raion artejanèl e tel Camping Soal, e la consentirà, più inant, de tachèr ite te la èghes pazes de comun ence Rancolin che ades no l’à chest servije;
- co la deliberazion de la Jonta de comun n. 239 dai 31 de dezember del 2012, esecutiva aldò de la lege, ge é stat dat sù la encèria de la projetazion, direzion lurieres e del coordinament de la segurezza endèna la projetazion e i lurieres a l’enj. Gainluigi Santini de Ciastel (TN), aldò de la convenzion n. 1340 dai 21.1.2013;
- acioche vegne aproà l projet esecutif, l comun de Poza co la letra dai 18.3.2013 prot. n. 2746 ge à domanà al Partiment Lurieres Publics e Mobilità de la PAT de endrezèr na conferenza di servijes (art. 1 de la L.P. dai 3.4.2009, n. 4 – artìcoi 4 e 5 de la L.P. dai 8.9.1997, n. 13);
- ai 17 de oril del 2013 a Trent l’é stat endrezà la Conferenza di servijes en cont del projet “Lurieres per fêr na rei de la èga biences e pazes te l’area artejanèla de Soal a Pera Operes Pian de spartijon de frabica D1b – Zona Produtiva Pera (projet esecutif) en ejam;

- a seguito di tale seduta, sono emerse delle richieste da parte del Servizio Geologico della PAT tra le quali la redazione geotecnica di fattibilità corredata da relazione geologica;
- a tal fine, con determinazione del Segretario comunale supplente n. 63 del 30 maggio 2013, è stato affidato all'ing. Gianluigi Santini con Studio Tecnico a Carano (TN) l'incarico professionale per la redazione della relazione geotecnica di fattibilità corredata di relazione geologica per il completamento della pratica per l'approvazione da parte della PAT del progetto esecutivo;
- in data 1° luglio 2013, l'ing. Santini ha presentato al protocollo comunale al n. 6716 la relazione geotecnica di fattibilità corredata di relazione geologica;
- la stessa è stata consegnata anche al Servizio Geologico della Provincia Autonoma di Trento per le opportune valutazioni di controllo ed approvazione come richiesto;
- il Dipartimento Lavori Pubblici e Mobilità della PAT con nota di data 23.7.2013 prot. 407924/2013-D330/ML, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 7703, ha trasmesso copia del verbale della Conferenza di Servizi relativo alla seduta del 17.4.2013, che ha espresso parere favorevole sul presente progetto nel rispetto delle prescrizioni ivi citate concludendo che, il Servizio Geologico con fax di data 8.7.2013 prot. n. 378549 ha espresso parere favorevole in merito alla relazione di cui sopra, in ottemperanza alla prescrizione evidenziata in sede di Conferenza di Servizi;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 216 di data 11.12.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo di "Lavori di realizzazione della fognatura bianca e nera nell'area artigianale Soal di Pera di Fassa – Opere Piano di lottizzazione D1b – Zona Produttiva Pera", acclarante il costo complessiva in €189.129,42- di cui €142.053,91- per lavori (comprensivo degli oneri per la sicurezza ammontanti ad €4.002,91-), e €47.075,51- per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione del Segretario comunale supplente n. 3 di data 16 gennaio 2014, sono stati approvati l'elenco delle ditte da invitare, la lettera di invito e lo schema di contratto, stabilendo di eseguire gli stessi in economia mediante il sistema del cottimo fiduciario di cui all'art. 52 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm.;
- i lavori in questione sono stati aggiudicati, a seguito di esperimento di gara ufficiosa, giusta verbale del 13 febbraio 2014 sub prot. n. 1723 del 14.2.2014, alla Ditta "F.lli Pesciol snc di Pesciol Michele & C." con sede legale a Pozza di Fassa in strada de Ciancoal n. 2, per un netto contrattuale complessivo di €97.876,21-, così determinato a seguito di presentazione di offerta con un ribasso del 32,001% sull'importo a base d'asta di €138.051,00- cui vanno
- *aldò de chesta scontrèda l'é stat portà dant domanes dal Servije Geologich de la PAT anter cheles, chela de la redazion geotecnica de fatibilità ensem co la relazion geologica;*
- *per chest, co la determinazion del Secretèr de comun suplent n. 63 dai 30 de mé del 2013 ge é stat dat sù a l'enj. Gianluigi Santini che à l studie tecnich a Caran (TN) la encèria profescionèla de meter jù la relazion geotecnica de fatibilità ensem con la relazion geologica per poder serèr sù la pratica per la aproazion da man de la PAT del projet esecutif;*
- *al prum de messèl del 2013 l'enj. Santini l'à depojità te protocol de comun col n. 6716 la relazion geotecnica de fatibilità ensem co la relazion geologica;*
- *la medema la ge é stata consegnèda ence al Servije Geologich de la Provinzia Autonoma de Trent per la valutazions de control e per la aproazion descheche l'é stat domànà;*
- *l Partiment Lurieres Publics e Mobilità de la PAT co la letra dai 23.7.2013 prot. n. 407924/2013- D330/ML, registrèda te protocol de comun la medema di col n. 7703, l'à manà na copia del verbal de la conferenza di servijes en cont de la scontrèda dai 17.4.2013, te chela che l'é stat dat jù l parer a favor en cont de chest projet aldò de la prescrizions pervedudes te chest, palesan che l Servije Geologich col fax dai 8.7.2013 prot. n. 378549 l'à dat jù l parer a favor en cont de chesta relazion, aldò de la prescrizion metuda al luster endèna la Conferenza di Servijes;*
- *co la deliberazion de la Jonta de comun n. 216 dai 11.12.2013, esecutiva aldò de la lege, l'é stat aproà l projet esecutif di "Lurieres per fèr na rei de la èga biances e pazes te l'area artejanèla de Soal a Pera – Operes Pian de spartijon de frabica D1b – Zona Produttiva Pera" che moscia l cost te €189.129,42- en dut, de chisc €142.053,91- per lurieres, (tout ite i agravies per la segurezza per €4.002,91-) e, €47.075,51- per la somes a la leta de l'Aministrazion;*
- *co la determinazion del Secretèr de comun suplent n. 3 dai 16 de jené del 2014 l'é stat aproà la lista de la firmes da envièr, la letra de envit e l sboz de contrat, e l'é stat stabili de meter a jir i medemi en economia tras l sistem del cotim fiduzièr aldò de l'art. 52 de la L.P. dai 10 de setember del 1993 n. 26 e m.f.d..*
- *i lurieres en chestion i é stac dac sù, aldò de garejèda ofiziosa, desche da verbal dai 13 de firé del 2014 sub prot. n. 1723 dai 14.2.2014, a la Firma "F.lli Pesciol snc di Pesciol Michele & C." con senta legala a Poza te strada de Ciancoal n. 2, per na zifra biota de contrat de €97.876,21-, coscita determinà aldò de la prejentazion de perferida co n rebas del 32,001% su la zifra a basa de apalt de €138.051,00- a chi che ge va enjontà €*

- aggiunti € 4.002,91- relativi ad oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, giusta contratto d'appalto Rep. n. 1447 di data 17.4.2014;
 - la consegna dei lavori doveva avvenire in data 28 aprile 2014, ma a seguito di sopralluogo effettuato dalla DL congiuntamente all'Impresa aggiudicataria e di apposita verifica del tracciato della fognatura e della reale disponibilità delle aree sono sorte alcune difficoltà;
 - i lavori dovevano compiersi in 60 giorni e, terminare il 29 luglio 2014;
 - a seguito di ciò, i lavori sono stati consegnati in data 30 maggio 2014 e sospesi in pari data per poter procedere alla modifica del tracciato e chiedere contestualmente il necessario parere presso i Bacini Montani;
 - infatti, in relazione alla precisa struttura fognaria e posizione del tomo di protezione al fiume Avisio ed alle prescrizioni del Servizio Bacini Montani il percorso della fognatura è stato traslato rispetto al progetto originario verso l'interno del campeggio Sojal interessando alcune casette in legno che dovranno essere spostate per l'inizio dei lavori;
 - per questo motivo è sorta la necessità di modificare il tracciato della fognatura nera sotto il tomo di protezione dell'arginale nell'area in fregio al fiume Avisio con la predisposizione di elaborati da sottoporre all'approvazione della PAT - Bacini Montani con definizione della pratica presso gli stessi uffici provinciali competenti;
 - con nota di data 11 agosto 2014, acquisita al protocollo comunale in data 13 agosto 2014 al n. 8206 il Direttore Lavori ha comunicato la necessità di predisporre una variante progettuale per provvedere alla modifica del tracciato della nuova fognatura in relazione alla situazione illustrata sopra ed in essere nell'area interessata dai lavori;
 - pertanto con determinazione del Segretario comunale supplente n. 128 dell'8 settembre 2014 è stato conferito all'ing. Gianluigi Santini l'incarico di predisporre la I Variante relativa ai "Lavori di realizzazione della fognatura bianca e nera nell'area artigianale Soal di Pera di Fassa – Opere Piano di lottizzazione D1b – Zona Produttiva Pera";
 - il Servizio Bacini Montani ha approvato con propria determinazione dirigenziale n. 794 di data 4 settembre 2014 l'intervento di cui all'oggetto;
 - pertanto, i lavori sono stati ripresi in data 15 settembre 2014, come si evince da apposito processo verbale di ripresa dei lavori agli atti e dovevano essere completati in 60 gg. e quindi entro il 13 novembre 2014;
 - con deliberazione della Giunta comunale n. 165 dell'8 ottobre 2014, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la perizia di variante n. 1 dei lavori in oggetto, acclarante il nuovo importo contrattuale in € 109.585,52- con un aumento di €11.709,31- rispetto all'importo contrattuale originario di €97.876,21- e il costo totale dell'opera in complessivi € 189.129,42-, corrispondente esattamente a quanto
- 4.002,91- per agravies de la segurezza, no sotmetui a rebas, aldò del contrat de apalt Rep. n. 1447 dai 17.4.2014;
 - la consegna di lurieres la cognea vegnir fata ai 28 de oril del 2014, ma dò de n soralech fat da la DL dessema a la Firma che à ciapà i lurieres e de control apostà del percors de la èghes pazes e de la sperses a la leta l'é vegnù fora dotrei dificoltèdes;
 - i lurieres i cognea esser fac te 60 dis e, fenir ai 29 de messèl del 2014,
 - dò da chest, i lurieres i é stac consegné ai 30 de mé del 2014 e lascé sù la medema di per poder jir inant a mudèr fora l percors e domanèr tel medemo temp l parer che serf aló dai Bacini Montani;
 - belimpont, en relazion a la prezisa strutura de la èga pazes e logament del tom de protezion al ruf la Veisc e a la prescrizions del Servije Bacini Montani l percors de la èga pazes l'é stat spostà respet al projet del scomenz envers l'intern del camping Soal enteressan dotrei ciasetes de legn che les vegnarà spostèdes per l scomenz di lurieres;
 - per chesta rejon l'é vegnù fora l besegn de mudèr l percors de la èga pazes sot l tom a defendura del ruf tel raion vejìn a La Veisc col meter jù i dessegnes techniques da sotmeter a l'aproazion de la PAT – Bacini Montani co la definizion de la pratega aló dai medemi ofizies provinzièi competenc;
 - co la nota dai 11 de aost del 2014, registrèda te protocol de comun ai 13 de aost del 2014 col n. 8206 l Diretor di Luriers l'à fat a saer che l'é l besegn de meter jù na varianta del percors de la neva èga neigres en relazion a la situazion desmostrèda sora e en esser tel raion enteressà dai lurieres;
 - donca co la determinazion del Secretèr de comun suplent n. 128 dai 8 de setember del 2014 ge é stat dat sù a l'enj. Gianluigi Santini la encèria de meter jù la I Varianta per i "Lurieres per fèr na rei de la èga biences e pazes te l'area artejanèla de Soal a Pera – Operes Pian de spartijon de frabica D1b – Zona Produttiva Pera";
 - l Servije Bacini Montani l'à aproà con sia determinazion del Sorastant n. 794 dai 4 de setember del 2014 l'intervent en chestion;
 - donca, i lurieres i é stac taché via da nef ai 15 de setember del 2014, descheche vegn fora da l verbal apostà de scomenz nef di lurieres ruà te protocol de comun e i cognea fenir sù te 60 dis e donca dant dai 13 de november del 2014;
 - co la deliberazion de la Jonta de comun n. 165 dai 8 de otober del 2014, apontin en doura, l'é stat aproà la perizia de varianta n. 1 di lurieres en chestion, che moscia l nef emport de contrat te € 109.585,52- co n smaorament de € 11.709,31- respet a la zifra de contrat del scomenz de € 97.876,21- e l cost de l'òpera te € 189.129,42- che corespon apontin a chel tant finanzia a sie temp;

finanziato a suo tempo;

- per il maggiore importo contrattuale pari ad € 11.709,31-, l'Impresa "F.lli Pescol snc di Pescol Michele & C.", appaltatrice dell'opera principale, si è assunta l'impegno di eseguire le nuove lavorazioni direttamente con la sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione n. 1 e Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 che ridetermina il nuovo importo contrattuale in €109.585,52-;
- per l'esecuzione dei maggiori e diversi lavori previsti dalla suddetta variante è stato previsto un aumento del tempo utile per l'ultimazione dei lavori pari a 10 giorni, dando atto che il tempo utili per l'ultimazione dei lavori passa pertanto da 60 a 70 giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna pertanto la fine lavori di conseguenza viene spostata al 23 novembre 2014;
- in data 3 novembre 2014 i lavori sono stati nuovamente sospesi come si evince da apposto verbale agli atti;
- il 18 novembre 2014 la DL ha disposto la ripresa dei lavori dando atto che la fine lavori avvenga in data 9 dicembre 2014;
- con verbale di sospensione lavori di data 29 novembre 2014 gli stessi sono stati sospesi;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 2 dicembre 2014, esecutiva ai sensi di legge è stato conferito all'ing. Gianluigi Santini l'incarico di predisporre la seconda perizia di variante per i lavori in parola consistente nella sostituzione dei pali dell'illuminazione pubblica con resa luminosa più efficiente, con consumi inferiori allo standard ed in linea con quelli già in opera nell'area adiacente del nuovo ponte ed in alcune opere migliorative e/o necessarie emerse nel corso dei lavori e concordata preventivamente con la stessa Amministrazione comunale;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ora la perizia di variante n. 2 relativa ai lavori di "realizzazione della fognatura bianca e nera nell'area artigianale Soal di Pera di Fassa – Opere Piano di lottizzazione D1b – Zona Produttiva Pera" trasmessa dal professionista incaricato ing. Gianluigi Santini ed acquisita al protocollo comunale il 10 febbraio 2015 al n. 1341 composta dai seguenti elaborati tecnici:

- Relazione tecnica con allegato computo metrico ed elenco prezzi opere di illuminazione;
- Atto di sottomissione con allegato Verbale Nuovi Prezzi n. 2;
- Computo Metrico e Elenco Prezzi – seconda perizia di variante;
- Quadro Economico e Quadro Comparativo – seconda perizia di variante;
- Tavola T10: nuovi pali illuminazione pubblica – seconda perizia di variante;

- *per l maor cost de contrat valif a € 11.709,31, la Firma "F.lli Pescol snc di Pescol Michele & C.", firma che à ciapà l'apalt prinzipal, la se à tout sù l'empegn de fèr i neves lurieres diretamente co la sotscrizion del document de sotmiscion n. 1 e Verbal de cordanza di priesc neves n. 1 che determinea da nefl cost de contrat te €109.585,52-;*
- *per meter en esser i lurieres en più e desferenc pervedui ti documenc de la perizia de la varianta dita de sora, l'é pervedù n smaorament del temp ùtol per fenir sù l'opera de 10 dis, dajan at che l temp ùtol per fenir i lurieres l passa da 60 dis a 70 dis a dò a dò, che i scomenza da la data del verbal de consegna e donca la fin di lurieres la vegn spostèda ai 23 de november del 2014;*
- *ai 3 de november del 2014 i lurieres i é stac lascé sù da nef descheche vegn fora dal dret verbal ruà te protocol de comun;*
- *ai 18 de november del 2014 la DL l'à ordenà che i lurieres i é tache da nef dajan at che i lurieres i finirà ai 9 de dezember del 2014;*
- *col verbal de sospenjion di lurieres dai 29 de november del 2014 i medemi i é stac lascé sù;*
- *co la deliberazion de la Jonta de comun n. 195 dai 2 de dezember del 2014, esecutiva aldò de la lege, ge é stat dat sù a l'enj. Gianluigi Santini la encèria de meter jù la seconda perizia de varianta per i lurieres en chestion che la perveit de mudèr i pèi de la lumes publica co n rendiment de la lumes più efizienta, con consumes smendré respet al standard e en linia con chi jà loghé tel raion vejìn al pent nef e te dotrei òperes de miorament e debeseegn vegnudes fora tel cors di lurieres e concordèda dantfora co la Aministrazion de comun;*

Dit dut chest dantfora,

LA JONTA DE COMUN

VEDÙ ades la perizia de varianta n. 2 tel projet di lurieres de "Lurieres per fèr na rei de la èga biences e pazes te l'area artejanèla de Soal a Pera – Operes Pian de spartijon de frabica D1b – Zona Produttiva Pera" manèda ite da l'enj. Gianluigi Santini registrèda te protocol de comun ai 10 de firé del 2015 col n. 1341 metuda adum da chisc desseignes tecnicos:

- *Relazion tecnica con enjontà l calcol mesures e lista di priesc operes de iluminazion;*
- *Document de sotmiscion con enjontà l Verbal Nef Priesc n. 2;*
- *Calcol de la mesures e Lista Priesc – seconda perizia de Varianta;*
- *Chèder economich e Chèder comparatif – seconda perizia de Varianta;*
- *Dessegn T10: neves pèi de la lumes publica – seconda perizia de Varianta;*

- Tavola T11: particolare illuminazione pubblica – seconda perizia di variante;

CONSIDERATO che la variante progettuale risulta completa ed elaborata sulla base delle necessità espresse dall'Amministrazione comunale in relazione alla sostituzione dell'illuminazione pubblica, come richiamate nella deliberazione giuntale n. 195/2014 e dettagliatamente illustrate nella Relazione e nelle tavole summenzionate;

PRECISATO che a seguito di detta variante i lavori a base d'asta aumentano, mentre la spesa complessiva dell'opera rimane invariata, in quanto si è attinto alle somme a disposizione dell'amministrazione comunale o meglio al recupero del ribasso d'asta e agli imprevisti per coprire la maggiore spesa;

RICONOSCIUTO che, dal quadro economico allegato alla perizia di variante n. 2, si evince che la spesa complessiva dell'opera, a seguito della variante, risulta essere pari ad €189.129,42-, di cui €115.496,67- per lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza per € 5.749,13- ed € 73.632,75- per Somme a disposizione dell'Amministrazione;

PRECISATO che per effetto delle modifiche proposte il quadro economico viene così a configurarsi:

- Dessegn T11: particulèr de la lumes publica – seconda perizia de Variante;

CONSCIDRÀ che te la variantà tel projet l'è ite duc i documenc che serf e che la medema la é stata metuda jù aldò de la indicaziòn jà portèdes dant a l'Aministraziòn de comun en cont al mudament de la lumes publiques desche recordèdes te la deliberaziòn de la Jonta n. 195/2014 e despieghèdes tel detai te la Relaziòn e te la documentaziòn scrìta de sora;

PREZISÀ che dò de chest mudament i lurieres aldò de la basa de apalt i vegn smaoré, enveze no muda la speisa de l'opera en dut, ajache se à tout da la sumes a la leta de l'aministraziòn de comun o miec dal recuperament del rebas de la basa de apalt e a chel no pervedù per corir la maor speisa,

CONSCIDRÀ che dal chèder economich enjontà tel projet de variantà n. 2 vegn fora che la speisa de l'opera, apontin dò che l'è stat fat la variantà, la é de € 189.129,42- en dut, de chisc € 115.496,67- per lurieres, con ite € 5.749,13- per agravies de la segurezza no sotmetui a rebas e € 73.632,75- per Somes a la leta de l'Aministraziòn);

PREZISÀ che a cajon di mudamenc porté dant l chèder economich l moscia chisc ejic:

	PROGETTO PROJET	APPALTO APALT	PERIZIA N. 1 PERIZIA N. 1	PERIZIA N. 2 PERIZIA N. 2
LAVORI				
Totale lavori a base d'appalto al netto degli oneri di sicurezza	€138.051,00-		€152.764,91	€161.395,82
Oneri per la sicurezza	€4.002,91	€4.002,91	€5.706,91	€5.749,13
Totale lavori al netto del ribasso d'asta (32,001%) compreso sicurezza		€97.876,21	€109.585,52	€115.496,67
A) Totale lavori a contratto al lordo degli oneri di sicurezza	€142.053,91	€97.876,21	€109.585,52	€115.496,67
SOMME A DISPOSIZIONE				
1. Imprevisti	€12.630,72	€12.630,72	€11.070,72	€7.080,33
2. Contributo agli enti gestori per spostamento sottoservizi	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
3. Lavori in economia per opere di completamento	€0,00	€0,00	€0,00	€29.897,68
4. Acquisto strumenti per prove di carico e indagini	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
5. Recupero ribasso d'asta	€0,00	€44.177,70-	€32.468,39	€0,00
5a. Recupero ribasso d'asta (al netto delle opere di completamento)				
6. Occupazioni temporanee	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
7. Relazione geotecnica di fattibilità (compreso 4% CNPAIA)	€1.352,00	€1.352,00	€1.352,00	€1.352,00
8. Inserimento in mappa e rilievo stato finale	€1.000,00	€1.000,00	€1.000,00	€1.000,00
9. Spese tecniche complessive (compreso 4% CNPAIA)	€11.960,00	€11.960,00	€13.520,00	€14.498,52
10. IVA al 22% (1+2+4+7+8+9)	€5.927,40	€5.927,40	€5.927,40	€5.264,79
11. IVA al 10% (€14.205,39	€14.205,39	€14.205,39	€14.539,44
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€47.075,51	€91.253,21	€79.543,90	€73.632,75
IMPORTO COMPLESSIVO	€189.129,42-	€189.129,42	€189.129,42	€189.129,42

ACCERTATO che la variante progettuale, non

ZERTÀ che la variantà tel projet, no la

comporta variazioni dell'importo complessivo di spesa risulta in aumento rispetto all'importo del contratto originario d'appalto e contenuta nel limite di un quinto dell'importo contrattuale (art. 126 c. 5 – varianti progettuali – D.P.G.P. n. 9-84/Leg. di data 11.5.2012) e risponde ad effettive e sopravvenute ragioni di pubblico interesse, come risulta dalla relazione suddetta, alla quale si rimanda per un più dettagliato esame e non comporta superi a livello finanziario rispetto a quanto stanziato in sede di approvazione del progetto esecutivo;

PRECISATO, pertanto, che le maggiori lavorazioni rispetto all'importo contrattuale ammontano ad € 17.620,46, (contratto originario € 97.876,21- variante € 115.496,67- e quindi inferiore al quinto d'obbligo contrattuale (€19.575,24-));

VISTO pertanto il Regolamento di attuazione della L.P. n. 26 del 10.9.1993 e ss.mm., approvato con D.P.G.P. n. 9-84/Leg. di data 11 maggio 2012, per cui i lavori conseguenti la variante progettuale sono stati affidati all'esecutore ai sensi dell'art. 51 comma 5 e la perizia suppletiva di variante è accompagnata da un Atto di sottomissione n. 2 e Verbale di concordamento di nuovi prezzi n. 2 per l'importo di € 17.620,46- ovvero per l'importo inferiore al quinto d'obbligo;

APPURATO che per le modifiche introdotte con la variante succitata è stato acquisito il parere della Commissione Edilizia Comunale in relazione alla conformità urbanistica ai sensi dell'art. 110 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1, espresso nella seduta n. 3/15 del 19.3.2015 con verbale n. 22/2015;

VISTA altresì l'autorizzazione con prescrizioni, rilasciata dal Servizio Gestione Strade della PAT, con nota prot. n. S106/15/172254/19.5.4/ avente ad oggetto: "S.S. N. 48 DELLE DOLOMITI dal km 55+560 al km 55+140 nel Comune di Pozza di Fassa. Lavori di sostituzione di pali di illuminazione pubblica in fascia di rispetto stradale, nell'ambito dei lavori di realizzazione della fognatura bianca e nera artigianale Soal di Pera di Fassa – opere piano di lottizzazione D1b zona produttiva Pera II Perizia di Variante". Documento anticipato via P3 in data 30.3.2015 nostro prot. 2811 e successivamente integrato con autorizzazione in originale completa di allegati pervenuta al protocollo comunale in data 13.4.2015 al n. 3182;

DATO ATTO che per l'esecuzione dei maggiori e diversi lavori previsti dalla variante di cui trattasi è previsto un aumento del tempo utile per l'ultimazione dell'opera di 10 giorni, decorrenti dalla data fissata per l'ultimazione dei lavori principali che si aggiungono ai 70 giorni previsti dal contratto e dalla I variante, e quindi all'Impresa risultano riconosciuti complessivamente 80 gg. per consegnare l'opera finita a regola d'arte;

RAVVISATA la necessità di approvare la variante n. 1 al progetto riguardante i lavori di "Lavori di realizzazione della fognatura bianca e nera nell'area artigianale Soal di Pera di Fassa – Opere Piano di lottizzazione D1b – Zona Produttiva Pera", redatta dal Direttore dei Lavori ing. Gianluigi Santini e acquisita al protocollo comunale il 10 febbraio 2015 al n. 1341;

RITENUTO altresì di affidare i lavori suppletivi

comporta mudamenc del cost de l'òpera en dut, la é en smaorament respet a la zifra de contrat de apalt dal scomenz e la é tel limit de n quint de la zifra de contrat (art. 126 c. 5 – variantes de projec – D.P.J.P. n. 9-84/Leg. dai 11.5.2012) e la respon ai besegnes entravegnui de enteress publich, descheche vegn fora da la relazion recordèda de sora, a chela che se sburla per n ejam più particolar e no la comporta n smaorament de la speisa finanzièda respet a chela stanzièda canche l'é stat aproà l projet esecutif;

PREZISÀ, donca, che i lurieres en più respet a la zifra de contrat i é de € 17.620,46- (contrat dal scomenz € 97.876,21- varianta € 115.496,67 -) e donca manco che l quinto de obligh de contrat (€ 19.575,24-));

VEDÙ donca l Regolament de atuazion de la L.P. n. 26 dai 10.9.1993 e m.f.d. aproà col D.P.J.P. n. 9-84/Leg. dai 11 de mé del 2012, perchel che i lurieres che vegn cà da la varianta de projet i ge é stac dac sù a la Firma che à metù a jir jà i lurieres aldò de l'art. 51 coma 5, e apede la perizia supletiva de varianta l'é n document de sotmiscion n. 2 e Verbal de Cordanza di priesc neves n. 2 per la zifra de € 17.620,46- donca per la zifra de manco che l quinto de obligh;

ZERTÀ che per i mudamenc che vegn cà da la varianta dita de sora l'é stat tout sù l parer de la Comiscion de Frabica de comun per la conformità ai strumenc urbanistics aldò de l'art. 110 de la L.P. dai 4 de mèrz del 2008 n. 1, dal fora te la sentèda n. 3/15 dai 19.3.2015 con verbal n. 22/2015;

VEDÙ ence l'autorisation con prescrizioni, data fora dal Servije Gestion Strèdes de la PAT,co la nota prot. n. S106/15/172254/19.5.4/ che à per argoment: S.S. N. 48 DE LA DOLOMITES dal km 55+560 al km 55+140 tel Comun de Poza. Lurieres per fèr na rei de la èga biences e pazes te l'area artejanèla de Soal a Pera – Operes Pian de spartijon de frabica D1b – Zona Produttiva Pera II Perizia de Variante". Document antizipà tras P3 ai 30.3.2015 nosc prot. 2811 e integrà dapò co l'autorisation en originèl con duc i enjonté ruèda te protocol de comun ai 13.4.2015 col n. 3182;

DAT AT che per meter en esser i lurieres en più e desferenc pervedui ti documenc de la perizia de la varianta dita de sora, l'é pervedù n smaorament del temp ütöl per fenir sù l'opera de 10 dis, a scomenzèr da la data fissèda per fenir i lurieres che vegn enjonté ti 70 dis pervedui dal contrat e, donca, a la Firma ge vegn recognosciui 80 dis en dut per consegnèr l'òpera fenida a regola d'èrt;

CONSCIDRÀ l besegn de aproèr la perizia de varianta n. 1 del projet che revèrda i "Lurieres per fèr na rei de la èga biences e pazes te l'area artejanèla de Soal a Pera – Operes Pian de spartijon de frabica D1b – Zona Produttiva Pera", metuda jù dal Diretor di Lurieres enj. Gianluigi Santini registrèda te protocol de comun ai 10 de firé del 2015 col n. 1341;

DEZIDÙ ence de ge dèr sù la encèria di

previsti dalla suddetta variante all'Impresa "F.lli Pescol snc di Pescol Michele & C." con sede legale a Pozza di Fassa (TN), appaltatrice dell'opera principale;

VISTO il parere interlocutorio di data 23 aprile 2015 acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 3692, rilasciato dal Responsabile dei Servizi Tecnici comunali in merito alla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti della deliberazione della Giunta comunale n. 134 del 4.9.2013, esecutiva ai sensi di legge ed al nuovo "Atto di competenza del Responsabile dei Servizi Tecnici comunali";

VISTO l'art. 35 dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 22 marzo 2010, laddove al comma 1 lett c) per l'approvazione delle varianti dei progetti di opere pubbliche è prevista la competenza della Giunta comunale;

ACCERTATA l'applicabilità al caso in esame della L.P. 10.9.1993 n. 26 e ss.mm., ed in particolare degli artt. 51, comma 5 e 58, comma 1 lett. e);

VISTA la L.P. 10.9.1993 n. 26 Capo VIII - Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza degli appalti – ed il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTA la L. 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.;

VISTO il Bilancio di previsione 2015, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 13 marzo 2015, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2015 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 13 marzo 2015, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss. mm. e ii;

VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss. mm. e ii;

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, 4° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm., data l'urgenza di provvedere in merito;

ALL'UNANIMITA' dei voti palesamente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 4, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 4 presenti e votanti)

delibera

1. per quanto in premessa, di approvare, ai sensi dell'art. 51 della L.P. 10.9.1993 n. 26 e ss.mm.ii., la II perizia di variante al progetto dei lavori di "realizzazione

lurieres en più pervedui da la varianta dita de sora a la Firma "F.lli Pescol snc di Pescol Michele & C." con senta legala a Poza (TN), che l'à ciapà l'apalt di lurieres prinzipai;

VEDÙ l'parer interlocutorie dai 23 de oril del 2015 registrà te protocol de comun la medema di col n. 3692, dat fora dal Responsàbol di Servijes Tecnicos de comun en cont de chesta deliberazion aldò e per i efec de la deliberazion de la Jonta de comun n. 134 dai 4.9.2013, esecutiva aldò de la lege e del nef "Document de competenza del Responsàbol di Servijes Tecnicos de comun";

VEDÙ l'art. 35 del Statut de comun aproà co la deliberazion del Consei de comun n. 14 dai 22 de mèrz del 2010, che tel coma 1 letra c) per l'aproazion de la variantes di projec de operes publiches l'è pervedù la competenza de la Jonta de comun;

ZERTÀ che te chest cajo se pel meter en doura la L.P. dai 10.9.1993 n. 26 e m.f.d., e mascimamenter i articoi 51 coma 5, e 58 coma 1 letra e);

VEDÙ la L.P. dai 10.9.1993 n. 26 Cap. VIII Normes en cont de lurieres publics de enteress provinzièl e per la trasparenza di apalc – e sie Regolament de esecuzion;

VEDÙ la L. dai 13.8.2010 n. 136 e m.f.d.;

VEDÙ l'Bilanz de previjion del 2015 aproà co la deliberazion del Consei de comun n. 5 dai 13 de mèrz del 2015, esecutiva aldò de la lege;

VEDÙ l'Pian Esecutif de Gestion 2015 aproà co la deliberazion de la Jonta de comun n. 28 dai 13 de mèrz del 2015, esecutiva aldò de la lege;

VEDÙ l'T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005 n. 3/L – mudà dal D.P.Reg. dai 3 de oril del 2013, n. 25, coordinà co la despojizions metudes a jir da la Lege regionèla dai 2 de mé del 2013 n. 3 e da la leges regionèles dai 9 de dezember del 2014 n. 11;

VEDÙ l'parer de regolarità technich-aministratif chiò enjontà dat jù su la proponeta de deliberazion aldò de l'art. 81 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg da l'1.2.2005, n. 3/L e m. e i.f.d.;

VEDÙ ence l'parer de regolarità di conc chiò enjontà dat jù su la proponeta de deliberazion aldò de l'art. 81 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg da l'1.2.2005, n. 3/L e m. e i.f.d.;

ZERTÀ l'besegn de declarèr chesta deliberazion en doura da subito aldò de l'art. 79, coma 4, del T.U.L.R.O.C., aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005, n. 3/L e m.f.d., vedù la prescia de jir inant en cont de chesta;

Con stimes A UNA palesèdes te la formes de lege (4 stimes a favor, 0 de contra, 0 no dates jù, su 4 che à tout pèrt e che à dat la stima);

delibera

1. de aproèr, per la rejons scrites dantfora, aldò de l'art. 51 de la L.P. dai 10.9.1993 n. 26 e m.f.d., la II perizia de varianta tel projet di "Lurieres per fèr

della fognatura bianca e nera nell'area artigianale Soal di Pera di Fassa – Opere Piano di lottizzazione D1b – Zona Produttiva Pera”, redatta dal Direttore dei Lavori ing. Gianluigi Santini con Studio a Carano (TN) e acquisita al protocollo comunale il 10 febbraio 2015 al n. 1341 e composta dagli elaborati meglio elencati in premessa, acclarante il nuovo importo contrattuale in € 115.496,67- con un aumento di € 17.620,46- rispetto all'importo contrattuale originario di € 97.876,21-, e il costo totale dell'opera in complessivi € 189.129,42-, e corrisponde esattamente a quanto finanziato a suo tempo;

2. di affidare i lavori suppletivi previsti dalla variante all'Impresa “F.lli Pescol snc di Pescol Michele & C.” di Pozza di Fassa (TN), appaltatrice dell'opera principale;
 3. di precisare che l'Impresa F.lli Pescol snc di Pescol Michele & C.” predetta, si assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante direttamente con la sottoscrizione dell'Atto di sottomissione n. 2 e Verbale di concordamento di nuovi prezzi n. 2 che ridetermina il nuovo importo contrattuale in € 115.496,67-;
 4. di dare atto che per l'esecuzione dei maggiori e diversi lavori previsti dalla variante di cui trattasi è previsto un aumento del tempo utile per l'ultimazione dei lavori pari a giorni 10 (dieci), dando atto che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori passa, pertanto, da 70 (settanta) a 80 (ottanta) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna;
 5. di dare atto che la variante in questione non comporta un supero dell'importo originariamente impegnato;
 6. di dare altresì atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 19.382,51- (€ 17.620,46- più IVA al 10%) trova imputazione al Cap. 29406 Art. 504 Int. 201.00 del Bilancio di Previsione 2015, in esercizio provvisorio – gestione residui passivi 2013;
 7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, 4° comma, del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm.;
 8. di inviare copia del presente provvedimento alla DL ing. Gianluigi Santini e all'Impresa “F.lli Pescol snc di Pescol Michele & C.” per posta elettronica certificata nonché all'Ufficio Tecnico per posta elettronica interna;
 9. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari;
 10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m, avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione:
- ♦ di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 79, comma 5 del T.U.L.L.R.R.O.C.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L e ss.mm. e dell'art. 28 dello

na rei de la èga biances e pazes te l'area artejanèla de Soal a Pera – Operes Pian de spartijon de frabica D1b – Zona Produttiva Pera” metuda jù dal Diretor di Lurieres enj. Gianluigi Santini con Studie a Caran (TN) registrèda te protocol de comun al 10 de firé del 2015 col n. 1341 e metuda adum dai documenc scric avisa dantfora e che perveit la soma neva de contrat de € 115.496,67-, con n smaorament de € 17.620,46- respet a l'emport del contrat dal scomenz de € 97.876,21-, e la speisa en dut de l'opera de € 189.129,42-, che la corespon en dut e per dut a la soma finanzièda al scomenz;

2. *de ge dèr sù i lurieres en più pervedui da la varianta a la Firma “F.lli Pescol snc di Pescol Michele & C.” con senta legala a Poza (TN), che l'aea ciapà l'apalt prinzipal;*
 3. *de prezisèr che la Firma “F.lli Pescol snc di Pescol Michele & C.” dita de sora, la se à tout sù l'empegn de meter en esser, senza neguna ecezion, i lurieres en più e de varianta diretamente co la sotscrizion del Document de sotmision n. 2 e Verbal de cordanza di priesc neves n. 2 che determinea da nef l nef emport de contrat te € 115.496,67-;*
 4. *de dèr at che per meter en esser i desvalives lurieres en più pervedui da la varianta dita de sora, l'é pervedù n smaorament del temp ùtol per fenir sù l'opera de 10 (diesc) dis, e che l temp ùtol per fenir sù i lurieres l passa, donca, da 70 (setanta) dis a 80 (otanta) dis a dò a dò, che i scomenza da la data del verbal de consegna;*
 5. *de dèr at che la varianta en chestion la comporta n smaorament del cost empegnà dal scomenz;*
 6. *de dèr ence at che la speisa che vegn cà da chest provediment, valiva a € 19.382,51- (€ 17.620,46- più SVE al 10%) la troa post sul Cap. 29406 Art. 504 Int. 201.00 del Bilanz de Previjon 2015 en ejercizie provisorie – gestion arvanc passives del 2013;*
 7. *de declarèr chesta deliberazion en doura da subito aldò de l'articol 79 coma 4 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005 n. 3/L e m.f.d.;*
 8. *de ge manèr na copia de chest provediment a la DL enj. Gianluigi Santini e, a la Firma F.lli Pescol snc di Pescol Michele & C. tras posta eletronica zertificchèda e ence a l'Ofize Tecnich de comun per posta eletronica interna;*
 9. *de ge fèr a saer chesta deliberazion ai Capigrop de Consei;*
 10. *de dèr at che, aldò de l'art. 4 de la L.P. dai 30.11.1992 n. 23 e m.f.d., contra chesta deliberazion se pel portèr dant:*
- ♦ *oposizion da pèrt de vigni sentadin dant che sie fora l trat de temp de sia publicazion, da portèr dant te Jonta de comun, aldò del coordinament de lege desponet da l'art. 79, coma 5 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005, n.*

- ◆ *ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n 104;*
- ◆ *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.*

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

Uff.Seg/EW/ew

- ◆ *recors giurisdizionèl al T.A.R. de Trent dant che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n 104;*
- ◆ *recors straordenèr al President de la Republica da pèrt de chi che à enteress, per rejons de legittimità, dant che sie fora 120 dis, aldò del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199.*

La oposizion contra i documents de la prozedures de encèria che revèrda lurieres publics, servijes o compres, tout ite ence la prozedures de encèria de projetazion e de ativitèdes techniques – aministratives coleèdes a la medemes, les pel vegnir fates demò tras recors al T.A.R. de Trent, dant che sie fora 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
Let jù, chest verbal vegn aproà e sotscrit.

Il Sindaco /L'Ombolt
F.to Tullio Dellagiacoma

Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun
F.to dott. Luigi Chiocchetti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Copia aldò de l'originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa.

Lì/Ai, 4 maggio 2015/ 4 de mé del 2015

Visto/Vedù: Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
COMUNICAZION AI CAPIGROP DEL CONSEI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 22.12.2004 n. 7.

Se declarea che, tel moment che chesta deliberazion la vegn tachèda fora a l'albo, la ge vegn comunicchèda ence ai capogrop del consei aldò de l'art. 17 de la L.R. dai 22.12.2004 n. 7.

Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun
F.to dott. Luigi Chiocchetti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza.

Vegn zertificà che chesta deliberazion, é stata publichèda te la formes de lege te l'albo de comun zenza che sie ruà denunzies perché no legítima o no competente dant che sie fora diesc dis da sia publicazion.

Addì/Ai

Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 79 del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n.25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla Legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11.

Chesta deliberazion vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del quarto coma de l'art. 79 del D.P.Reg. da l'1.2.2005 n. 3/L – mudà dal D.P.Reg. dai 3 de oril del 2013, n. 25, coordinà co la despojizions metudes a jir da la Lege regionèla dai 2 de mé del 2013 n. 3 e da la leges regionèles dai 9 de dezember del 2014, n. 11.

Lì/Ai, 4 maggio 2015/ 4 de mé del 2015

Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun
F.to dott. Luigi Chiocchetti